



PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI

TRIMESTRALE

DEL

COMUNE DI

SAN GIULIANO MILANESE
(IV Trimestre 2025)

RIF: 20250912-L1SG-U-C1

CHIOGGIA 12.09.2025

INDICE

PREMESSA.....	3
1. MANUTENZIONE ORDINARIA:.....	3
1.1. QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E COMANDO E IMPIANTI DI MESSA A TERRA	3
1.2. RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE.....	4
1.3. APPARECCHI ILLUMINANTI - SOSTEGNI	5
1.4. CAMBIO LAMPADE E MISURE PERIODICHE DI ILLUMINAMENTO	5
1.5. VERNICIATURA E CONTROLLO SOSTEGNI	6
1.5.1. CONTROLLO PALI.....	6
1.5.2. VERNICIATURA PALI	6
1.6. INTERVENTI SU SEGNALAZIONI	7
2. ESERCIZIO IMPIANTI	7
2.1. ISPEZIONI NOTTURNE	7
3. LAVORI A CANONE.....	8
4. LAVORI EXTRACANONE.....	8
5. ALLEGATI	8

Premessa

Con il presente elaborato, denominato Programma Operativo degli Interventi (rif. par. 9.3.3 del Capitolato Tecnico), la società Atlantic 1 Srl mandataria dell'ATI EDISON NEXT-GOVERNAMENT intende dare evidenza al Comune di SAN GIULIANO MILANESE (Amministrazione Contraente) della programmazione delle attività relative ai Servizi oggetto della Convenzione Consip Luce 3 e, al tempo stesso, tenere aggiornata l'Amministrazione sullo stato di avanzamento delle stesse.

Nello specifico, si farà riferimento alle seguenti attività:

- Manutenzione ordinaria prevista dal Piano di Manutenzione;
- Riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e adeguamento e/o innovazione tecnologica, siano esse finanziate dal Fornitore o remunerate Extra Canone, pianificate nel periodo di riferimento per il Programma e i cui Ordini di Intervento siano stati approvati dall'Amministrazione.

Così come richiesto da Capitolato, si precisa che nello svolgimento di tali attività, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le direttive e i vincoli imposti dalle Autorità competenti in materia di sicurezza, viabilità e occupazione di suolo pubblico.

1. MANUTENZIONE ORDINARIA:

1.1. Quadri elettrici di distribuzione e comando e Impianti di messa a terra

Le attività di manutenzione e la loro periodicità sono riportate nella tabella sottostante:

01	Quadro di distribuzione	
01.01	Armadio di comando e protezione	
01.01.01	Verifica funzionale involucro	Annuale
01.01.02	Verifica funzionale chiusura a chiave della portella	Annuale
01.01.03	Verifica del grado di isolamento interno ed esterno	Annuale
01.02	Apparecchiature	
01.02.01	Pulizia generale	Biennale
01.02.02	Verifica dello stato di conservazione carpenterie	Biennale
01.02.03	Verifica funzionale strumentazione	Biennale
01.02.04	Controllo surriscaldamenti	Biennale
01.02.05	Verifica dello stato collegamenti di terra	Biennale
01.02.06	Verifica dello stato di conservazione di cavi e cablaggi	Biennale
01.02.07	Verifica dello stato di conservazione delle morsettiere	Biennale
01.02.08	Verifica ed equilibratura fasi	Biennale
01.02.09	Verifica funzionale differenziali	Biennale
01.02.10	Verifica funzionale quadro sinottico	Biennale
01.02.11	Verifica funzionale schema elettrico/elettronico	Biennale
01.02.12	Misura del fattore di potenza delle linee	Biennale

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

01.02.13	Verifica funzionale delle protezioni e il loro coordinamento	Biennale
01.03	Rifasamento	
01.03.01	Verifica funzionale impianto	Biennale
01.03.02	Verifica funzionale centralina	Biennale
01.03.03	Verifica funzionale condensatori	Biennale
01.03.04	Verifica funzionale fusibili	Biennale
03	Impianti di messa a terra	
03.01	Sistema di dispersione	
03.01.01	Verifica funzionale	Annuale
03.01.02	Verifica dello stato di conservazione	Annuale
03.01.03	Misura della resistenza di terra	Annuale
03.02	Sistema di equipotenzializzazione	
03.02.01	Verifica dello stato di conservazione	Annuale
03.02.02	Verifica funzionale schema elettrico/elettronico	Annuale
03.03	Conduttori di protezione	
03.03.01	Verifica della continuità a campione	Annuale
03.03.02	Verifica della continuità generalizzata	Annuale
03.03.03	Ripristino connessioni	Annuale

Il programma consuntivo del **III trimestre** 2025 è presente in ALL. A.

Il programma preventivo del **IV trimestre** 2025 è presente in ALL. A.

Per un miglioramento del servizio gli impianti di classe II sono trattati come quelli di classe I.

In attesa della predisposizione dell'As Built saranno utilizzate per la relazione le tabelle informative del "Piano degli interventi".

1.2. Reti elettriche di distribuzione

Le attività di manutenzione e la loro periodicità sono riportate nella tabella sottostante:

02	Rete elettrica di distribuzione	
02.01	Condutture	
02.01.01	Verifica stato di conservazione cavi/conduttori	Biennale
02.01.02	Verifica dell'isolamento dei cavi mediante misura	Biennale
02.01.03	Verifica stato di conservazione contenitori	Biennale
02.01.04	Verifica funzionale morsettiere	Biennale
02.01.05	Misura dell'isolamento verso terra di ciascuna linea di alimentazione	Annuale
02.01.06	Misura della corrente di dispersione omopolare	Annuale
02.01.07	Verifica della continuità del collegamento al sistema di terra della linea di alimentazione	Annuale

Il programma consuntivo del **III trimestre** 2025 è presente in ALL. B.

Il programma preventivo del **IV trimestre** 2025 è presente in ALL. B.

Per un miglioramento del servizio gli impianti di classe II sono trattati come quelli di classe I.

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

In attesa della predisposizione dell'As Built saranno utilizzate per la relazione le tabelle informative del "Piano degli interventi".

1.3. Apparecchi illuminanti - Sostegni

Le attività di manutenzione e la loro periodicità sono riportate nella tabella sottostante:

04	Apparecchio illuminante	
04.01	Corpo dell'apparecchio	
04.01.01	Pulizia dell'involucro esterno	Annuale
04.01.02	Verifica funzionale dell'involucro esterno	Annuale
04.01.03	Pulizia dei riflettori e rifrattori	Annuale
04.01.04	Verifica della chiusura e dell'integrità dei rifrattori/riflettori	Annuale
04.01.05	Pulizia dei diffusori	Annuale
04.01.06	Pulizia di coppe di chiusura	Annuale
04.01.07	Verifica della chiusura e dell'integrità delle coppe di chiusura	Annuale
04.02	Lampade	
04.02.01	Verifica funzionale ed eventuale sostituzione	Annuale
04.02.03	Verifica stato di usura dei portalampada ed eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati	Annuale

05.01	Pali e sbracci	
05.01.01	Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro	Annuale
05.01.02	Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle paline installati a muro e su pali C.A.C.	Annuale
05.01.03	Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C.	Annuale
05.01.04	Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale	Annuale
05.01.05	Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni	Annuale
05.01.06	Verifica delle condizioni di sicurezza statica	Annuale
05.02	Sospensioni	
05.02.01	Verifica degli attacchi	Annuale
05.02.02	Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni sui tiranti	Annuale
05.02.03	Verifica delle condizioni di sicurezza statica	Annuale
05.02.04	Verifica dello stato di funi e ganci	Annuale

Il programma consuntivo del **III trimestre** 2025 è presente in ALL. C.

Il programma preventivo del **IV trimestre** 2025 è presente in ALL. C.

Per un miglioramento del servizio gli impianti di classe II sono trattati come quelli di classe I.

In attesa della predisposizione dell'As Built saranno utilizzate per la relazione le tabelle informative del "Piano degli interventi".

1.4. Cambio Lampade e Misure periodiche di illuminamento

Le attività di cambio delle lampade è gestito secondo le indicazioni dell'ALL A Capitolato tecnico al punto 04.03.01.01 (cambio lampade).

Il programma di analisi biennale dell'illuminamento in accordo alle procedure indicate nella norma UNI 11248:2007 e smi è riportato nella scheda in ALL. H.

1.5. Verniciatura e controllo sostegni

Le attività di manutenzione e la loro periodicità sono riportate nella tabella sottostante e prevedono:

Impianti di Illuminazione Pubblica		
05	Sostegni	
05.01	Pali e sbracci	
05.01.07	Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura ed eventuale ripristino della stessa	Biennale

1.5.2. Controllo Pali

2. Il programma consuntivo del **III trimestre** 2025 è presente in ALL. D.

3. Il programma preventivo del **IV trimestre** 2025 è presente in ALL. D.

In attesa della predisposizione dell'As Built saranno utilizzate per la relazione le tabelle informative del "Piano degli interventi".

1.5.2. Verniciatura pali

Il Contratto Esteso richiede almeno due verniciature nell'arco del contratto, le stesse saranno calendarizzate nelle prossime relazioni trimestrali ed è l'allegato ALL. E documento di riferimento; le squadre operative concluse le operazioni di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti inizieranno la verniciatura dei sostegni attualmente verniciati, secondo un calendario che sarà concordato insieme all'Amministrazione Comunale.

Impianti di Illuminazione Pubblica		
05	Sostegni	
05.01	Pali e sbracci	
05.01.08	Verniciatura completa	Almeno una volta nel caso di contratto standard; Almeno due volte nel caso di contratto esteso

3.2. *Interventi su segnalazioni*

Per quanto concerne gli interventi effettuati dalle squadre presenti sul territorio comunale di San Giuliano Milanese si comunica che dal 14 giugno 2025 al 12 settembre 2025, sono state registrate sul sistema gestionale un numero di 73 segnalazioni visibili nell'allegato L.

Al 12 settembre 2025 la situazione è la seguente:

N° 0 segnalazioni aperte;

N° 6 segnalazioni caricate;

N° 2 segnalazioni sospese;

N° 65 segnalazioni chiuse.

Tutte le segnalazioni sono a Voi visibili nel portale con indicazione della data di apertura, sospensione, chiusura e note dell'intervento e nell'allegato L.

Il dettaglio delle segnalazioni risolte è visionabile sul programma di gestione messo a disposizione della D.L.

4. ESERCIZIO IMPIANTI

4.1. *Ispezioni notturne*

Atlantic 1 Srl ha effettuato i giri di ispezione notturna tra le date **14/06/2025** al **12/09/2025** come da Convenzione ed ha prontamente segnalato eventuali difformità rilevate al fine di avviare le necessarie verifiche e risoluzione guasto.

Atlantic 1 Srl effettuerà i giri di ispezione notturna tra le date del **13/09/2025** al **15/12/2025**.

I punti luce che sono stati trovati spenti, o le vie trovate al buio, o altri tipi di problematiche trovate, sono stati oggetto di segnalazione e ripristinati i giorni immediatamente successivi al giro notturno stesso, secondo le tempistiche previste da Capitolato.

5. LAVORI A CANONE

Interventi di Riqualficazione Energetica e Adeguamento Normativo.

Si allega l'ultimo SAL canone già presente su portale informatico.

Il documento di riferimento per i lavori a canone è l'ALL. F.

6. LAVORI EXTRACANONE

Interventi di Riqualficazione Energetica e Adeguamento Normativo.

Si allega la contabilità a extra canone al 30/06/2025.

Il documento di riferimento per i lavori a canone sarà l'ALL. G.

Si comunica che i preventivi emessi in data antecedente al 15/03/2025 hanno perso la loro validità e saranno oggetto di aggiornamento tecnico economico.

7. ALLEGATI

- ALL. A: Programma manutenzione ordinaria Quadri di distribuzione
- ALL. B: Programma manutenzione ordinaria Reti Elettriche
- ALL. C: Programma manutenzione ordinaria Corpi illuminanti e Sostegni
- ALL. D: Programma verifica sostegni
- ALL. E: Programma verniciature sostegni
- ALL. F: Contabilità interventi a canone
- ALL. G: Contabilità interventi extracanone
- ~~ALL. H: Programma Verifica Illuminamento~~
- ALL. L: Segnalazioni di guasto

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ALLEGATI

			TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO		TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO		Note
ID	Quadro Elettrico	Via	POS 01.01 Pos. 03 Annuale	POS 01.02 POS 01.03 Biennale	POS 01.01 Pos. 03 Annuale	POS 01.02 POS 01.03 Biennale	
1	QE002	Via San Pietro	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
2	QE004	Via Fratelli Bandiera	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
3	QE006	Via Torquato Tasso	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
4	QE006	Via Bramante	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
5	QE007	Via Vincenzo Monti	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
6	QE008	Via Enrico Toti	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
7	QE008	Via 25 Aprile	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
8	QE009	Via Fratelli Bandiera	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
9	QE012	Via Confalonieri	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
10	QE013	Via Cuneo	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
11	QE014	Via Cuneo	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
12	QE016	Via Ferrara	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
13	QE017	Via Ferrara	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
14	QE022	Via Forlì	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
15	QE023	Via Vercelli	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
16	QE027	Via Garibaldi	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
17	QE029	Via Cottolengo	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
18	QE031	Via Somalia	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
19	QE033	Via Basodino	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
20	QE034	Via Cascinette	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
21	QE035	Via Bologna	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
22	QE035	Via Magenta	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
23	QE038	Via Enrico Fermi	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
24	QE040	Via San Rocco	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
25	QE042	Via Arezzo	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
26	QE043	Via Piacenza	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
27	QE081	Via Garibaldi	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
28	QE888	Via D'Annunzio	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
29	QE1000	Via Garibaldi	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024

ID	Quadro Elettrico	Via	POS 01.01 Pos. 03 Annuale	POS 01.02 POS 01.03 Biennale	POS 01.01 Pos. 03 Annuale	POS 01.02 POS 01.03 Biennale	Note
30	QE1001	Via Ravenna	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
31	QE1005	Via Cavalese	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
32	QE1006	Via Terni	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
33	QE1009	Via Modena	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
34	QE8013	Via Milite Ignoto	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
35	QE1111	Via Ragazzi del '99	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
36	QE1112	Via 24 Maggio	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
37	QE2511	Via Alessandria	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
38	QE5000	Via Zanzottera	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
39	QE5002	Via San Gaetano	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
40	QE5045	Via Varese	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
41	QE7999	Via Ludovico Ariosto	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
42	QE8001	Via Piave	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
43	QE8003	Via Ragazzi del '99	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
44	QE8004	Via Firenze	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
45	QE8005	Via Fratelli Rosselli	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
46	QE8006	Via Fratelli Rosselli	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
47	QE8006	Via Bologna	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
48	QE8008	Piazza Trento	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
49	QE8009	Via Udine	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
50	QE8010	Via Cremona	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
51	QE8015	Via San Rocco	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
52	QE8017	Via Livigno	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
53	QE9999	Via 25 Aprile	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
54	QE12605	Via Fratelli Bandiera	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
55	QE13147	Via Redipuglia	X				POS 01.02 POS 01.03 EFFETTUATI NELL'ANNO 2024

			TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO		TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO		Note
ID	Quadro Elettrico	Via	Da POS 02.01.05 fino a POS 02.01.07 Annuale	Da POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale	Da POS 02.01.05 fino a POS 02.01.07 Annuale	Da POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale	
1	QE002	Via San Pietro	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
2	QE004	Via Fratelli Bandiera	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
3	QE006	Via Torquato Tasso	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
4	QE006	Via Bramante	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
5	QE007	Via Vincenzo Monti	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
6	QE008	Via Enrico Toti	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
7	QE008	Via 25 Aprile	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
8	QE009	Via Fratelli Bandiera	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
9	QE012	Via Confalonieri	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
10	QE013	Via Cuneo	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
11	QE014	Via Cuneo	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
12	QE016	Via Ferrara	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
13	QE017	Via Ferrara	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
14	QE022	Via Forlì	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
15	QE023	Via Vercelli	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
16	QE027	Via Garibaldi	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
17	QE029	Via Cottolengo	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
18	QE031	Via Somalia	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
19	QE033	Via Basodino	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
20	QE034	Via Cascinette	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
21	QE035	Via Bologna	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
22	QE035	Via Magenta	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
23	QE038	Via Enrico Fermi	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
24	QE040	Via San Rocco	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
25	QE042	Via Arezzo	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
26	QE043	Via Piacenza	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
27	QE081	Via Garibaldi	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
28	QE888	Via D'Annunzio	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
29	QE1000	Via Garibaldi	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024

			TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO		TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO		Note
ID	Quadro Elettrico	Via	Da POS 02.01.05 fino a POS 02.01.07 Annuale	Da POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale	Da POS 02.01.05 fino a POS 02.01.07 Annuale	Da POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale	
30	QE1001	Via Ravenna	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
31	QE1005	Via Cavalese	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
32	QE1006	Via Terni	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
33	QE1009	Via Modena	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
34	QE8013	Via Milite Ignoto	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
35	QE1111	Via Ragazzi del '99	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
36	QE1112	Via 24 Maggio	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
37	QE2511	Via Alessandria	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
38	QE5000	Via Zanzottera	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
39	QE5002	Via San Gaetano	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
40	QE5045	Via Varese	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
41	QE7999	Via Ludovico Ariosto	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
42	QE8001	Via Piave	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
43	QE8003	Via Ragazzi del '99	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
44	QE8004	Via Firenze	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
45	QE8005	Via Fratelli Rosselli	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
46	QE8006	Via Fratelli Rosselli	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
47	QE8006	Via Bologna	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
48	QE8008	Piazza Trento	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
49	QE8009	Via Udine	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
50	QE8010	Via Cremona	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
51	QE8015	Via San Rocco	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
52	QE8017	Via Livigno	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
53	QE9999	Via 25 Aprile	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
54	QE12605	Via Fratelli Bandiera	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
55	QE13147	Via Redipuglia	X				POS 02.01 fino a POS 02.01.04 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024

ID	Quadro Elettrico	Via	TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO	TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO	Note
			POS 04 POS 05 fino a .02 Annuale	POS 04 POS 05 fino a .02 Annuale	
1	QE002	Via San Pietro	X		
2	QE004	Via Fratelli Bandiera	X		
3	QE006	Via Torquato Tasso	X		
4	QE006	Via Bramante	X		
5	QE007	Via Vincenzo Monti	X		
6	QE008	Via Enrico Toti	X		
7	QE008	Via 25 Aprile	X		
8	QE009	Via Fratelli Bandiera	X		
9	QE012	Via Confalonieri	X		
10	QE013	Via Cuneo	X		
11	QE014	Via Cuneo	X		
12	QE016	Via Ferrara	X		
13	QE017	Via Ferrara	X		
14	QE022	Via Forlì	X		
15	QE023	Via Vercelli	X		
16	QE027	Via Garibaldi	X		
17	QE029	Via Cottolengo	X		
18	QE031	Via Somalia	X		
19	QE033	Via Basodino	X		
20	QE034	Via Cascinette	X		
21	QE035	Via Bologna	X		
22	QE035	Via Magenta	X		
23	QE038	Via Enrico Fermi	X		
24	QE040	Via San Rocco	X		
25	QE042	Via Arezzo	X		
26	QE043	Via Piacenza	X		
27	QE081	Via Garibaldi	X		
28	QE888	Via D'Annunzio	X		

ID	Quadro Elettrico	Via	TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO	TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO	Note
			POS 04 POS 05 fino a .02 Annuale	POS 04 POS 05 fino a .02 Annuale	
29	QE1000	Via Garibaldi	X		
30	QE1001	Via Ravenna	X		
31	QE1005	Via Cavalese	X		
32	QE1006	Via Terni	X		
33	QE1009	Via Modena	X		
34	QE8013	Via Milite Ignoto	X		
35	QE1111	Via Ragazzi del '99	X		
36	QE1112	Via 24 Maggio	X		
37	QE2511	Via Alessandria	X		
38	QE5000	Via Zanzottera	X		
39	QE5002	Via San Gaetano	X		
40	QE5045	Via Varese	X		
41	QE7999	Via Ludovico Ariosto	X		
42	QE8001	Via Piave	X		
43	QE8003	Via Ragazzi del '99	X		
44	QE8004	Via Firenze	X		
45	QE8005	Via Fratelli Rosselli	X		
46	QE8006	Via Fratelli Rosselli	X		
47	QE8006	Via Bologna	X		
48	QE8008	Piazza Trento	X		
49	QE8009	Via Udine	X		
50	QE8010	Via Cremona	X		
51	QE8015	Via San Rocco	X		
52	QE8017	Via Livigno	X		
53	QE9999	Via 25 Aprile	X		
54	QE12605	Via Fratelli Bandiera	X		
55	QE13147	Via Redipuglia	X		



CONTROLLO E VERIFICA DELLO STATO DI USURA
DELLA VERNICIATURA ED EVENTUALE RIPRISTINO
ALL. D

ID	Quadro Elettrico	Via	TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO	TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO	Note
			POS 05.01.07 Biennale	POS 05.01.07 Biennale	
1	QE002	Via San Pietro			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
2	QE004	Via Fratelli Bandiera			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
3	QE006	Via Torquato Tasso			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
4	QE006	Via Bramante			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
5	QE007	Via Vincenzo Monti			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
6	QE008	Via Enrico Toti			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
7	QE008	Via 25 Aprile			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
8	QE009	Via Fratelli Bandiera			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
9	QE012	Via Confalonieri			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
10	QE013	Via Cuneo			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
11	QE014	Via Cuneo			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
12	QE016	Via Ferrara			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
13	QE017	Via Ferrara			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
14	QE022	Via Forlì			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
15	QE023	Via Vercelli			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
16	QE027	Via Garibaldi			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
17	QE029	Via Cottolengo			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
18	QE031	Via Somalia			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
19	QE033	Via Basodino			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
20	QE034	Via Cascinette			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
21	QE035	Via Bologna			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
22	QE035	Via Magenta			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
23	QE038	Via Enrico Fermi			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
24	QE040	Via San Rocco			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
25	QE042	Via Arezzo			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
26	QE043	Via Piacenza			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
27	QE081	Via Garibaldi			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
28	QE888	Via D'Annunzio			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
29	QE1000	Via Garibaldi			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
30	QE1001	Via Ravenna			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
31	QE1005	Via Cavalese			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024

ID	Quadro Elettrico	Via	TRIMESTRE III (2025) CONSUNTIVO	TRIMESTRE IV (2025) PREVENTIVO	Note
			POS 05.01.07 Biennale	POS 05.01.07 Biennale	
32	QE1006	Via Terni			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
33	QE1009	Via Modena			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
34	QE8013	Via Milite Ignoto			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
35	QE1111	Via Ragazzi del '99			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
36	QE1112	Via 24 Maggio			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
37	QE2511	Via Alessandria			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
38	QE5000	Via Zanzottera			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
39	QE5002	Via San Gaetano			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
40	QE5045	Via Varese			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
41	QE7999	Via Ludovico Ariosto			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
42	QE8001	Via Piave			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
43	QE8003	Via Ragazzi del '99			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
44	QE8004	Via Firenze			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
45	QE8005	Via Fratelli Rosselli			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
46	QE8006	Via Fratelli Rosselli			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
47	QE8006	Via Bologna			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
48	QE8008	Piazza Trento			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
49	QE8009	Via Udine			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
50	QE8010	Via Cremona			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
51	QE8015	Via San Rocco			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
52	QE8017	Via Livigno			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
53	QE9999	Via 25 Aprile			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
54	QE12605	Via Fratelli Bandiera			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024
55	QE13147	Via Redipuglia			POS 05.01.07 Biennale EFFETTUATI NELL'ANNO 2024

ID	Quadro Elettrico	Via	Coordinate X	Coordinate Y	TRIMESTRE III (2025)	TRIMESTRE IV (2025)	Note
					CONSUNTIVO POS 05.01.08 n° 1 nei 9 anni	PREVENTIVO POS 05.01.08 n° 1 nei 9 anni	
1	QE002	Via San Pietro	13,6698596	42,8299099		X	
2	QE004	Via Fratelli Bandiera	13,6698596	42,8299099		X	
3	QE006	Via Torquato Tasso	13,6698596	42,8299099		X	
4	QE006	Via Bramante	13,6698596	42,8299099		X	
5	QE007	Via Vincenzo Monti	13,6698596	42,8299099		X	
6	QE008	Via Enrico Toti	13,6698596	42,8299099		X	
7	QE008	Via 25 Aprile	13,6698596	42,8299099		X	
8	QE009	Via Fratelli Bandiera	13,6698596	42,8299099		X	
9	QE012	Via Confalonieri	13,6698596	42,8299099		X	
10	QE013	Via Cuneo	13,6698596	42,8299099		X	
11	QE014	Via Cuneo	13,6698596	42,8299099		X	
12	QE016	Via Ferrara	13,6698596	42,8299099		X	
13	QE017	Via Ferrara	13,6698596	42,8299099		X	
14	QE022	Via Forlì	13,6698596	42,8299099		X	
15	QE023	Via Vercelli	13,6698596	42,8299099		X	
16	QE027	Via Garibaldi	13,6698596	42,8299099		X	
17	QE029	Via Cottolengo	13,6698596	42,8299099		X	
18	QE031	Via Somalia	13,6698596	42,8299099		X	
19	QE033	Via Basodino	13,6698596	42,8299099		X	
20	QE034	Via Cascinette	13,6698596	42,8299099		X	
21	QE035	Via Bologna	13,6698596	42,8299099		X	
22	QE035	Via Magenta	13,6698596	42,8299099		X	
23	QE038	Via Enrico Fermi	13,6698596	42,8299099		X	
24	QE040	Via San Rocco	13,6698596	42,8299099		X	
25	QE042	Via Arezzo	13,6698596	42,8299099		X	
26	QE043	Via Piacenza	13,6698596	42,8299099		X	
27	QE081	Via Garibaldi	13,6698596	42,8299099		X	
28	QE888	Via D'Annunzio	13,6698596	42,8299099		X	
29	QE1000	Via Garibaldi	13,6698596	42,8299099		X	
30	QE1001	Via Ravenna	13,6698596	42,8299099		X	
31	QE1005	Via Cavalese	13,6698596	42,8299099		X	
32	QE1006	Via Terni	13,6698596	42,8299099		X	
33	QE1009	Via Modena	13,6698596	42,8299099		X	

ID	Quadro Elettrico	Via	Coordinate X	Coordinate Y	TRIMESTRE III (2025)	TRIMESTRE IV (2025)	Note
					CONSUNTIVO	PREVENTIVO	
					POS 05.01.08 n° 1 nei 9 anni	POS 05.01.08 n° 1 nei 9 anni	
34	QE8013	Via Milite Ignoto	13,6698596	42,8299099		X	
35	QE1111	Via Ragazzi del '99	13,6698596	42,8299099		X	
36	QE1112	Via 24 Maggio	13,6698596	42,8299099		X	
37	QE2511	Via Alessandria	13,6698596	42,8299099		X	
38	QE5000	Via Zanzottera	13,6698596	42,8299099		X	
39	QE5002	Via San Gaetano	13,6698596	42,8299099		X	
40	QE5045	Via Varese	13,6698596	42,8299099		X	
41	QE7999	Via Ludovico Ariosto	13,6698596	42,8299099		X	
42	QE8001	Via Piave	13,6698596	42,8299099		X	
43	QE8003	Via Ragazzi del '99	13,6698596	42,8299099		X	
44	QE8004	Via Firenze	13,6698596	42,8299099		X	
45	QE8005	Via Fratelli Rosselli	13,6698596	42,8299099		X	
46	QE8006	Via Fratelli Rosselli	13,6698596	42,8299099		X	
47	QE8006	Via Bologna	13,6698596	42,8299099		X	
48	QE8008	Piazza Trento	13,6698596	42,8299099		X	
49	QE8009	Via Udine	13,6698596	42,8299099		X	
50	QE8010	Via Cremona	13,6698596	42,8299099		X	
51	QE8015	Via San Rocco	13,6698596	42,8299099		X	
52	QE8017	Via Livigno	13,6698596	42,8299099		X	
53	QE9999	Via 25 Aprile	13,6698596	42,8299099		X	
54	QE12605	Via Fratelli Bandiera	13,6698596	42,8299099		X	
55	QE13147	Via Redipuglia	13,6698596	42,8299099		X	

ALLEGATO F

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.
ATTIVITA' REMUNERATE IN CANONE

COMMITTENTE: Comune di San Giulilano Milanese

IMPRESA: Atlantico S.p.A

Libretto delle Misure n. 13 composto da n. 2 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 75

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN CANONE

COMMITTENTE: Comune di San Giulilano Milanese

IMPRESA: Atlantico S.p.A

Registro di Contabilità n. 13 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 13 A TUTTO IL 30/06/2024

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN CANONE

COMMITTENTE: Comune di San Giulilano Milanese

IMPRESA: Atlantico S.p.A

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 AUL1_TG_LED_06_(P H)	Philips Town Guide 50 LED 46W-SC SOMMANO cad	274,00	659,26	180'637,24
2 AUL1_TG_LED_07_(P H)	Philips Town Guide 60 LED 50W-SC SOMMANO cad	16,00	666,76	10'668,16
3 AUL1_TG_LED_17_(P H)	Philips Town Guide 40 LED 30W-SC SOMMANO cad	300,00	609,01	182'703,00
4 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	2'835,00	2,88	8'164,80
5 DIS_HYDRO960_24W	F.p.o. di apparecchio illuminante LED Hydro 960 12x70LM 24W SOMMANO cad	8,00	91,86	734,88
6 FPAL	F.P.O. di alimentatore Philips SOMMANO cad	1,00	93,58	93,58
7 LAMPL1_LED_01	F.p.o. lampadina LED-20W in apparecchiatura da arredo urbano SOMMANO cad	7,00	80,70	564,90
8 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	667,00	27,63	18'429,21
9 LEIL1_2x2,5_FG16	F.p.o. cavo bipolare 2,5 mmq FG16OR SOMMANO m	34,00	4,67	158,78
10 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	4,00	90,97	363,88
11 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m	2'623,00	3,70	9'705,10
12 PCLL1_4,0FT120	Palo Cilindrico altezza f.t.=4,0 mt diametro 120mm SOMMANO cad	4,00	489,16	1'956,64
13 PRL1_LED_09.1_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 200 122W SOMMANO cad	10,00	823,61	8'236,10
14 PRL1_LED_09.2_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 100 59W SOMMANO cad	6,00	769,61	4'617,66
15 PRL1_LED_09.3_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips clearflood BVP 650 LED 120 - 73W SOMMANO cad	6,00	769,61	4'617,66
16 PRL1_LED_22_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips CoreLine Tempo Small BVP 110 42LED 38W SOMMANO cad	6,00	403,56	2'421,36
17 SE11_01	F.p.o. lanterna semaforica LED 3 moduli colore ø200 SOMMANO cad	128,00	533,00	68'224,00
18 SEML1_02	F.p.o. lanterna semaforica LED 1 modulo colore rosso o giallo SOMMANO cad	2,00	365,10	730,20
19 SEML1_03	F.p.o. lanterna semaforica LED 1 modulo colore verde SOMMANO cad	2,00	388,37	776,74
20 SME_KRONOS_W15_S C	F.p.o. Kronos LED-15W SOMMANO cad	259,00	471,02	121'994,18
21 SME_KRONOS_W22_S C	F.p.o. Kronos LED-22W SOMMANO cad	51,00	471,02	24'022,02
22 STRL1_LED_01_(PH)_ P_04_BGP202	UNISTREET PERFORMER 30 LED-21W-BGP 202-SC SOMMANO cad	361,00	320,17	115'581,37
23 STRL1_LED_02_(PH)_	UNISTREET PERFORMER 35 LED-24W-BGP 202-SC SOMMANO cad	253,00	320,17	81'003,01
	A R I P O R T A R E			846'404,47

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN CANONE

COMMITTENTE: Comune di San Giulilano Milanese

IMPRESA: Atlantico S.p.A

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 13

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AUL1_TG_LED_06_(P H)	Philips Town Guide 50 LED 46W-SC	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00		
		2	221	14,00		9'229,64		
		al S.A.L. n. 2		14,00		9'229,64		
		3	222	17,00		11'207,42		
		3	306	17,00		11'207,42		
		3	313	3,00		1'977,78		
		3	318	31,00		20'437,06		
		3	323	47,00		30'985,22		
		3	330	13,00		8'570,38		
		3	335	11,00		7'251,86		
		3	336	17,00		11'207,42		
		3	337	18,00		11'866,68		
		3	344	18,00		11'866,68		
		3	345	7,00		4'614,82		
		3	346	10,00		6'592,60		
		3	347	7,00		4'614,82		
		3	348	2,00		1'318,52		
		3	354	10,00		6'592,60		
		3	362	2,00		1'318,52		
		3	373	11,00		7'251,86		
		3	374	5,00		3'296,30		
		3	378	1,00		659,26		
		3	401	2,00		1'318,52		
		3	417	4,00		2'637,04		
		3	423	2,00		1'318,52		
			al S.A.L. n. 3			269,00		177'340,94
			al S.A.L. n. 4			269,00		177'340,94
			al S.A.L. n. 5			269,00		177'340,94
			6	567		4,00		2'637,04
			al S.A.L. n. 6			273,00		179'977,98
			7	571		1,00		659,26
			al S.A.L. n. 7			274,00		180'637,24
			al S.A.L. n. 8			274,00		180'637,24
			al S.A.L. n. 9			274,00		180'637,24
			al S.A.L. n. 10			274,00		180'637,24
			al S.A.L. n. 11			274,00		180'637,24
			al S.A.L. n. 12			274,00		180'637,24
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			274,00	659,26	180'637,24
		2 AUL1_TG_LED_07_(P H)	Philips Town Guide 60 LED 50W-SC	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
				2	217	10,00		6'667,60
al S.A.L. n. 2				10,00		6'667,60		
3	416			5,00		3'333,80		
al S.A.L. n. 3				15,00		10'001,40		
al S.A.L. n. 4				15,00		10'001,40		
al S.A.L. n. 5				15,00		10'001,40		
6	562			1,00		666,76		
al S.A.L. n. 6				16,00		10'668,16		
al S.A.L. n. 7				16,00		10'668,16		
al S.A.L. n. 8				16,00		10'668,16		
al S.A.L. n. 9				16,00		10'668,16		
al S.A.L. n. 10				16,00		10'668,16		
al S.A.L. n. 11				16,00		10'668,16		
al S.A.L. n. 12				16,00		10'668,16		
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad					16,00	666,76	10'668,16
3 AUL1_TG_LED_17_(P H)	Philips Town Guide 40 LED 30W-SC	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00		
		2	218	7,00		4'263,07		
		2	219	10,00		6'090,10		
		2	220	8,00		4'872,08		
		al S.A.L. n. 2		25,00		15'225,25		
		3	224	11,00		6'699,11		
		3	230	3,00		1'827,03		
		3	231	3,00		1'827,03		
		3	314	6,00		3'654,06		
		3	381	28,00		17'052,28		
		3	382	16,00		9'744,16		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
4 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo	3	383	12,00		7'308,12
		3	384	34,00		20'706,34
		3	385	6,00		3'654,06
		3	386	7,00		4'263,07
		3	387	14,00		8'526,14
		3	388	6,00		3'654,06
		3	389	24,00		14'616,24
		3	394	17,00		10'353,17
		3	395	18,00		10'962,18
		3	396	8,00		4'872,08
		3	397	3,00		1'827,03
		3	398	12,00		7'308,12
		3	399	14,00		8'526,14
		3	400	11,00		6'699,11
		3	406	3,00		1'827,03
		3	449	16,00		9'744,16
		3	467	1,00		609,01
			al S.A.L. n. 3	298,00		181'484,98
			al S.A.L. n. 4	298,00		181'484,98
			al S.A.L. n. 5	298,00		181'484,98
			al S.A.L. n. 6	298,00		181'484,98
			al S.A.L. n. 7	298,00		181'484,98
			al S.A.L. n. 8	298,00		181'484,98
		9	600	1,00		609,01
			al S.A.L. n. 9	299,00		182'093,99
		10	602	1,00		609,01
			al S.A.L. n. 10	300,00		182'703,00
			al S.A.L. n. 11	300,00		182'703,00
			al S.A.L. n. 12	300,00		182'703,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	300,00	609,01	182'703,00
			al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
		6	564	30,00		86,40
			al S.A.L. n. 6	30,00		86,40
		7	587	2'805,00		8'078,40
			al S.A.L. n. 7	2'835,00		8'164,80
			al S.A.L. n. 8	2'835,00		8'164,80
			al S.A.L. n. 9	2'835,00		8'164,80
			al S.A.L. n. 10	2'835,00		8'164,80
			al S.A.L. n. 11	2'835,00		8'164,80
			al S.A.L. n. 12	2'835,00		8'164,80
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 m	2'835,00	2,88	8'164,80
5 DIS_HYDRO960_24W	F.p.o. di apparecchio illuminante LED Hydro 960 12x70LM 24W		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 6	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 7	0,00		0,00
		8	592	8,00		734,88
			al S.A.L. n. 8	8,00		734,88
			al S.A.L. n. 9	8,00		734,88
			al S.A.L. n. 10	8,00		734,88
			al S.A.L. n. 11	8,00		734,88
			al S.A.L. n. 12	8,00		734,88
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	8,00	91,86	734,88
6 FPAL	F.P.O. di alimentatore Philips		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 6	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 7	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 8	0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
7 LAMPL1_LED_01	F.p.o. lampadina LED-20W in apparecchiatura da arredo urbano	8	599	1,00	93,58	93,58		
				1,00		93,58		
				1,00		93,58		
				1,00		93,58		
				1,00		93,58		
				1,00		93,58		
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		1,00	93,58	93,58		
		8	596	0,00	80,70	0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				7,00		564,90		
				7,00		564,90		
				7,00		564,90		
				7,00		564,90		
				7,00		564,90		
				7,00		564,90		
SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad				7,00		80,70	564,90	
8 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata	7	588	0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
		8	594	0,00	27,63	0,00		
				655,00		18'097,65		
				655,00		18'097,65		
				12,00		331,56		
				667,00		18'429,21		
				667,00		18'429,21		
		6	565	667,00	4,67	18'429,21		
				667,00		18'429,21		
				667,00		18'429,21		
				667,00		18'429,21		
				667,00		18'429,21		
				667,00		18'429,21		
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		667,00	27,63	18'429,21		
		9 LEIL1_2x2,5_FG16	F.p.o. cavo bipolare 2,5 mmq FG16OR	8	593	0,00		0,00
						0,00		0,00
0,00	0,00							
0,00	0,00							
0,00	0,00							
0,00	0,00							
6	568			9,00	4,67	42,03		
				9,00		42,03		
				9,00		42,03		
				25,00		116,75		
				34,00		158,78		
				34,00		158,78		
8	593			34,00	4,67	158,78		
				34,00		158,78		
				34,00		158,78		
				34,00		158,78		
				34,00		158,78		
				34,00		158,78		
SOMMANO al S.A.L. n. 13 m				34,00	4,67	158,78		
10 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto			6	568	0,00		0,00
						0,00		0,00
		0,00	0,00					
		0,00	0,00					
		0,00	0,00					
		0,00	0,00					
		6	568	4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
		6	568	4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
				4,00		363,88		
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		4,00		363,88		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
11 LESL1_02	al S.A.L. n. 12			4,00		363,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	90,97	363,88
	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	589	2'623,00		9'705,10
	al S.A.L. n. 7			2'623,00		9'705,10
	al S.A.L. n. 8			2'623,00		9'705,10
	al S.A.L. n. 9			2'623,00		9'705,10
	al S.A.L. n. 10			2'623,00		9'705,10
12 PCLL1_4,0FT120	al S.A.L. n. 11			2'623,00		9'705,10
	al S.A.L. n. 12			2'623,00		9'705,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			2'623,00	3,70	9'705,10
	Palo Cilindrico altezza f.t.=4,0 mt diametro 120mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	566	4,00		1'956,64
	al S.A.L. n. 6			4,00		1'956,64
	al S.A.L. n. 7			4,00		1'956,64
	al S.A.L. n. 8			4,00		1'956,64
	al S.A.L. n. 9			4,00		1'956,64
13 PRL1_LED_09.1_(PH)	al S.A.L. n. 10			4,00		1'956,64
	al S.A.L. n. 11			4,00		1'956,64
	al S.A.L. n. 12			4,00		1'956,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	489,16	1'956,64
	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 200 122W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	560	1,00		823,61
		6	563	2,00		1'647,22
	al S.A.L. n. 6			3,00		2'470,83
14 PRL1_LED_09.2_(PH)		7	573	1,00		823,61
		7	574	1,00		823,61
		7	585	5,00		4'118,05
	al S.A.L. n. 7			10,00		8'236,10
	al S.A.L. n. 8			10,00		8'236,10
	al S.A.L. n. 9			10,00		8'236,10
	al S.A.L. n. 10			10,00		8'236,10
	al S.A.L. n. 11			10,00		8'236,10
	al S.A.L. n. 12			10,00		8'236,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			10,00	823,61	8'236,10
	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 100 59W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	422	6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 3			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 4			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 5			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 6			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 7			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 8			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 9			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 10			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 11			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 12			6,00		4'617,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			6,00	769,61	4'617,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
15 PRL1_LED_09.3_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips clearflood BVP 650 LED 120 - 73W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	575	2,00		1'539,22
		7	582	4,00		3'078,44
	al S.A.L. n. 7			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 8			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 9			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 10			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 11			6,00		4'617,66
	al S.A.L. n. 12			6,00		4'617,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			6,00	769,61	4'617,66
16 PRL1_LED_22_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips CoreLine Tempo Small BVP 110 42LED 38W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	390	2,00		807,12
		3	421	2,00		807,12
	al S.A.L. n. 3			4,00		1'614,24
	al S.A.L. n. 4			4,00		1'614,24
	al S.A.L. n. 5			4,00		1'614,24
	al S.A.L. n. 6			4,00		1'614,24
		7	576	2,00		807,12
	al S.A.L. n. 7			6,00		2'421,36
	al S.A.L. n. 8			6,00		2'421,36
	al S.A.L. n. 9			6,00		2'421,36
	al S.A.L. n. 10			6,00		2'421,36
	al S.A.L. n. 11			6,00		2'421,36
	al S.A.L. n. 12			6,00		2'421,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			6,00	403,56	2'421,36
17 SE11_01	F.p.o. lanterna semaforica LED 3 moduli colore ø200					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	531	10,00		5'330,00
		5	533	17,00		9'061,00
		5	535	6,00		3'198,00
	al S.A.L. n. 5			33,00		17'589,00
		6	541	12,00		6'396,00
		6	542	6,00		3'198,00
		6	543	16,00		8'528,00
		6	544	10,00		5'330,00
	al S.A.L. n. 6			77,00		41'041,00
		7	590	18,00		9'594,00
		7	591	15,00		7'995,00
	al S.A.L. n. 7			110,00		58'630,00
		8	595	6,00		3'198,00
		8	597	12,00		6'396,00
	al S.A.L. n. 8			128,00		68'224,00
	al S.A.L. n. 9			128,00		68'224,00
	al S.A.L. n. 10			128,00		68'224,00
	al S.A.L. n. 11			128,00		68'224,00
	al S.A.L. n. 12			128,00		68'224,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			128,00	533,00	68'224,00
18 SEML1_02	F.p.o. lanterna semaforica LED 1 modulo colore rosso o giallo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	532	1,00		365,10
		5	534	1,00		365,10
	al S.A.L. n. 5			2,00		730,20
	al S.A.L. n. 6			2,00		730,20
	al S.A.L. n. 7			2,00		730,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
19 SEML1_03	F.p.o. lanterna semaforica LED 1 modulo colore verde			al S.A.L. n. 8	2,00	730,20
				al S.A.L. n. 9	2,00	730,20
				al S.A.L. n. 10	2,00	730,20
				al S.A.L. n. 11	2,00	730,20
				al S.A.L. n. 12	2,00	730,20
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	2,00	730,20
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 6	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 7	0,00	0,00
		8	598	al S.A.L. n. 8	2,00	776,74
				al S.A.L. n. 9	2,00	776,74
				al S.A.L. n. 10	2,00	776,74
				al S.A.L. n. 11	2,00	776,74
				al S.A.L. n. 12	2,00	776,74
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	2,00	776,74
20 SME_KRONOS_W15_S C	F.p.o. Kronos LED-15W			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
		3	424		6,00	2'826,12
		3	425		20,00	9'420,40
		3	429		14,00	6'594,28
		3	431		7,00	3'297,14
		3	432		9,00	4'239,18
		3	433		37,00	17'427,74
		3	435		18,00	8'478,36
		3	436		7,00	3'297,14
		3	442		12,00	5'652,24
		3	447		13,00	6'123,26
		3	448		7,00	3'297,14
		3	451		8,00	3'768,16
		3	452		6,00	2'826,12
		3	453		4,00	1'884,08
		3	454		13,00	6'123,26
		3	455		4,00	1'884,08
		3	456		17,00	8'007,34
		3	457		21,00	9'891,42
		3	458		16,00	7'536,32
		3	461		5,00	2'355,10
		3	462		4,00	1'884,08
		3	464		2,00	942,04
				al S.A.L. n. 3	250,00	117'755,00
		4	480		1,00	471,02
		4	506		8,00	3'768,16
				al S.A.L. n. 4	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 5	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 6	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 7	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 8	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 9	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 10	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 11	259,00	121'994,18
				al S.A.L. n. 12	259,00	121'994,18
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	259,00	121'994,18
21 SME_KRONOS_W22_S C	F.p.o. Kronos LED-22W			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
		3	460		1,00	471,02
		3	463		1,00	471,02
		3	465		23,00	10'833,46
		3	466		18,00	8'478,36
		3	468		8,00	3'768,16
				al S.A.L. n. 3	51,00	24'022,02
				al S.A.L. n. 4	51,00	24'022,02

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
22 STRL1_LED_01_(PH)_ P_04_BGP202	al S.A.L. n. 5			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 6			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 7			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 8			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 9			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 10			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 11			51,00		24'022,02
	al S.A.L. n. 12			51,00		24'022,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			51,00	471,02	24'022,02
	UNISTREET PERFORMER 30 LED-21W-BGP 202-SC					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	21	3,00		960,51
		2	25	4,00		1'280,68
		2	28	9,00		2'881,53
		2	34	11,00		3'521,87
		2	37	14,00		4'482,38
		2	39	23,00		7'363,91
		2	42	15,00		4'802,55
		2	63	5,00		1'600,85
		2	65	3,00		960,51
		2	67	3,00		960,51
		2	72	4,00		1'280,68
		2	93	2,00		640,34
		2	95	5,00		1'600,85
		2	103	5,00		1'600,85
		2	105	2,00		640,34
		2	116	18,00		5'763,06
		2	127	4,00		1'280,68
		2	131	1,00		320,17
		2	142	7,00		2'241,19
		2	148	22,00		7'043,74
		2	150	4,00		1'280,68
		2	166	1,00		320,17
		2	180	4,00		1'280,68
		2	186	17,00		5'442,89
		2	190	1,00		320,17
		2	195	4,00		1'280,68
		2	200	3,00		960,51
	al S.A.L. n. 2			194,00		62'112,98
		3	226	2,00		640,34
		3	234	3,00		960,51
		3	240	12,00		3'842,04
		3	259	10,00		3'201,70
		3	267	6,00		1'921,02
		3	271	8,00		2'561,36
		3	278	3,00		960,51
		3	281	2,00		640,34
		3	282	4,00		1'280,68
		3	284	8,00		2'561,36
		3	301	4,00		1'280,68
		3	311	1,00		320,17
		3	315	8,00		2'561,36
		3	316	10,00		3'201,70
		3	326	2,00		640,34
		3	332	3,00		960,51
		3	334	14,00		4'482,38
		3	338	2,00		640,34
		3	342	3,00		960,51
		3	355	9,00		2'881,53
		3	363	9,00		2'881,53
		3	375	4,00		1'280,68
		3	407	12,00		3'842,04
		3	411	1,00		320,17
	al S.A.L. n. 3			334,00		106'936,78
		4	469	3,00		960,51
		4	476	3,00		960,51
		4	481	5,00		1'600,85
		4	494	3,00		960,51
	al S.A.L. n. 4			348,00		111'419,16
		5	509	4,00		1'280,68
		5	513	1,00		320,17
		5	515	4,00		1'280,68
		5	518	1,00		320,17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
23 STRL1_LED_02_(PH)_ P_01_BGP202	al S.A.L. n. 5			358,00		114'620,86
	al S.A.L. n. 6			358,00		114'620,86
		7	572	1,00		320,17
		7	584	2,00		640,34
	al S.A.L. n. 7			361,00		115'581,37
	al S.A.L. n. 8			361,00		115'581,37
	al S.A.L. n. 9			361,00		115'581,37
	al S.A.L. n. 10			361,00		115'581,37
	al S.A.L. n. 11			361,00		115'581,37
	al S.A.L. n. 12			361,00		115'581,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			361,00	320,17	115'581,37
	UNISTREET PERFORMER 35 LED-24W-BGP 202-SC					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	22	11,00		3'521,87
		2	30	16,00		5'122,72
		2	32	18,00		5'763,06
		2	43	10,00		3'201,70
		2	59	1,00		320,17
		2	69	11,00		3'521,87
		2	82	5,00		1'600,85
		2	90	9,00		2'881,53
		2	117	10,00		3'201,70
		2	132	9,00		2'881,53
		2	181	3,00		960,51
		2	187	2,00		640,34
		2	191	2,00		640,34
		2	196	12,00		3'842,04
		2	199	3,00		960,51
		2	201	11,00		3'521,87
		2	209	5,00		1'600,85
	al S.A.L. n. 2			138,00		44'183,46
		3	235	10,00		3'201,70
		3	238	13,00		4'162,21
		3	272	12,00		3'842,04
		3	273	2,00		640,34
		3	285	4,00		1'280,68
		3	303	8,00		2'561,36
		3	309	1,00		320,17
		3	317	1,00		320,17
		3	341	1,00		320,17
		3	353	2,00		640,34
		3	361	4,00		1'280,68
		3	365	6,00		1'921,02
		3	380	10,00		3'201,70
		3	403	4,00		1'280,68
		3	410	2,00		640,34
		3	420	1,00		320,17
		3	444	4,00		1'280,68
	al S.A.L. n. 3			223,00		71'397,91
		4	496	7,00		2'241,19
	al S.A.L. n. 4			230,00		73'639,10
		5	508	7,00		2'241,19
		5	519	15,00		4'802,55
	al S.A.L. n. 5			252,00		80'682,84
	al S.A.L. n. 6			252,00		80'682,84
	al S.A.L. n. 7			252,00		80'682,84
	al S.A.L. n. 8			252,00		80'682,84
	al S.A.L. n. 9			252,00		80'682,84
		10	603	1,00		320,17
	al S.A.L. n. 10			253,00		81'003,01
	al S.A.L. n. 11			253,00		81'003,01
	al S.A.L. n. 12			253,00		81'003,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			253,00	320,17	81'003,01
24 STRL1_LED_02_(PH)_ P_03_BGP202	UNISTREET PERFORMER 45 LED-30W-BGP 202-SC					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	20	24,00		7'777,68
		2	23	14,00		4'536,98
		2	26	13,00		4'212,91
		2	29	6,00		1'944,42
		2	31	9,00		2'916,63
		2	35	13,00		4'212,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		2	40	7,00		2'268,49
		2	44	10,00		3'240,70
		2	57	24,00		7'777,68
		2	62	2,00		648,14
		2	64	5,00		1'620,35
		2	68	8,00		2'592,56
		2	71	4,00		1'296,28
		2	76	12,00		3'888,84
		2	81	5,00		1'620,35
		2	84	15,00		4'861,05
		2	85	8,00		2'592,56
		2	88	42,00		13'610,94
		2	89	57,00		18'471,99
		2	94	2,00		648,14
		2	96	8,00		2'592,56
		2	97	11,00		3'564,77
		2	106	1,00		324,07
		2	109	9,00		2'916,63
		2	112	5,00		1'620,35
		2	122	20,00		6'481,40
		2	133	1,00		324,07
		2	135	7,00		2'268,49
		2	136	2,00		648,14
		2	144	1,00		324,07
		2	151	6,00		1'944,42
		2	155	10,00		3'240,70
		2	157	3,00		972,21
		2	192	5,00		1'620,35
		2	194	9,00		2'916,63
		2	203	8,00		2'592,56
		2	208	5,00		1'620,35
	al S.A.L. n. 2			391,00		126'711,37
		3	228	1,00		324,07
		3	237	1,00		324,07
		3	247	1,00		324,07
		3	252	9,00		2'916,63
		3	263	9,00		2'916,63
		3	265	5,00		1'620,35
		3	268	9,00		2'916,63
		3	270	5,00		1'620,35
		3	275	17,00		5'509,19
		3	280	3,00		972,21
		3	286	2,00		648,14
		3	289	4,00		1'296,28
		3	294	5,00		1'620,35
		3	299	8,00		2'592,56
		3	310	6,00		1'944,42
		3	319	7,00		2'268,49
		3	325	5,00		1'620,35
		3	327	4,00		1'296,28
		3	333	1,00		324,07
		3	340	3,00		972,21
		3	349	27,00		8'749,89
		3	352	2,00		648,14
		3	360	5,00		1'620,35
		3	379	3,00		972,21
		3	391	1,00		324,07
		3	409	4,00		1'296,28
		3	419	4,00		1'296,28
		3	426	2,00		648,14
		3	430	5,00		1'620,35
		3	434	1,00		324,07
		3	439	5,00		1'620,35
		3	441	3,00		972,21
		3	443	8,00		2'592,56
		3	450	3,00		972,21
	al S.A.L. n. 3			569,00		184'395,83
		4	471	1,00		324,07
		4	488	3,00		972,21
		4	495	3,00		972,21
		4	498	2,00		648,14
		4	499	1,00		324,07
		4	501	2,00		648,14
		4	502	1,00		324,07
	al S.A.L. n. 4			582,00		188'608,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
25 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202	UNISTREET PERFORMER 54 LED-39W-BGP 202-SC	5	512	4,00		1'296,28
		5	527	6,00		1'944,42
		al S.A.L. n. 5		592,00		191'849,44
		6	540	1,00		324,07
		6	551	6,00		1'944,42
		6	554	4,00		1'296,28
		6	555	3,00		972,21
		al S.A.L. n. 6		606,00		196'386,42
		7	578	7,00		2'268,49
		7	581	12,00		3'888,84
		7	586	12,00		3'888,84
		al S.A.L. n. 7		637,00		206'432,59
		al S.A.L. n. 8		637,00		206'432,59
		al S.A.L. n. 9		637,00		206'432,59
		al S.A.L. n. 10		637,00		206'432,59
		11	604	4,00		1'296,28
		11	605	2,00		648,14
		11	606	2,00		648,14
		11	608	1,00		324,07
		al S.A.L. n. 11		646,00		209'349,22
		al S.A.L. n. 12		646,00		209'349,22
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		646,00	324,07	209'349,22
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	19	1,00		324,07
		2	33	2,00		648,14
		2	54	5,00		1'620,35
		2	79	2,00		648,14
		2	104	13,00		4'212,91
		2	114	11,00		3'564,77
		2	119	1,00		324,07
		2	124	8,00		2'592,56
		2	128	20,00		6'481,40
		2	139	10,00		3'240,70
		2	146	12,00		3'888,84
		2	152	12,00		3'888,84
		2	159	1,00		324,07
		2	171	8,00		2'592,56
		al S.A.L. n. 2		106,00		34'351,42
		3	239	9,00		2'916,63
		3	248	8,00		2'592,56
		3	260	15,00		4'861,05
		3	392	2,00		648,14
		3	402	1,00		324,07
		al S.A.L. n. 3		141,00		45'693,87
		4	479	1,00		324,07
		4	482	6,00		1'944,42
		4	491	2,00		648,14
		al S.A.L. n. 4		150,00		48'610,50
		5	514	2,00		648,14
		5	523	1,00		324,07
		al S.A.L. n. 5		153,00		49'582,71
		al S.A.L. n. 6		153,00		49'582,71
		7	577	2,00		648,14
		7	579	5,00		1'620,35
		7	580	3,00		972,21
		al S.A.L. n. 7		163,00		52'823,41
		al S.A.L. n. 8		163,00		52'823,41
		al S.A.L. n. 9		163,00		52'823,41
		al S.A.L. n. 10		163,00		52'823,41
		al S.A.L. n. 11		163,00		52'823,41
		al S.A.L. n. 12		163,00		52'823,41
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		163,00	324,07	52'823,41
26 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202_02	UNISTREET PERFORMER 40 LED-27W-BGP 202-SC	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	45	7,00		2'241,19
		2	47	10,00		3'201,70
		2	50	5,00		1'600,85
		2	55	25,00		8'004,25
		2	58	2,00		640,34
		2	70	3,00		960,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
27 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202_04	UNISTREET PERFORMER 50 LED-34W-BGP 202-SC	2	73	10,00		3'201,70
		2	77	8,00		2'561,36
		2	80	5,00		1'600,85
		2	83	9,00		2'881,53
		2	91	14,00		4'482,38
		2	111	2,00		640,34
		2	118	9,00		2'881,53
		2	143	23,00		7'363,91
		2	176	9,00		2'881,53
		2	182	2,00		640,34
		2	184	5,00		1'600,85
		2	185	1,00		320,17
		2	188	2,00		640,34
		2	193	7,00		2'241,19
		2	198	2,00		640,34
		2	202	5,00		1'600,85
		2	204	3,00		960,51
		2	206	3,00		960,51
		2	207	3,00		960,51
		al S.A.L. n. 2		174,00		55'709,58
		3	227	10,00		3'201,70
		3	232	14,00		4'482,38
		3	241	3,00		960,51
		3	243	3,00		960,51
		3	244	5,00		1'600,85
		3	253	8,00		2'561,36
		3	262	5,00		1'600,85
		3	274	1,00		320,17
		3	277	6,00		1'921,02
		3	288	1,00		320,17
		3	305	1,00		320,17
		3	321	5,00		1'600,85
		3	324	4,00		1'280,68
		3	331	4,00		1'280,68
		3	339	7,00		2'241,19
		3	356	3,00		960,51
		3	359	3,00		960,51
		3	370	1,00		320,17
		3	377	9,00		2'881,53
		3	427	2,00		640,34
		3	437	2,00		640,34
		al S.A.L. n. 3		271,00		86'766,07
		4	470	3,00		960,51
		4	493	1,00		320,17
		al S.A.L. n. 4		275,00		88'046,75
		5	521	2,00		640,34
		5	525	1,00		320,17
		5	526	2,00		640,34
		5	530	5,00		1'600,85
		al S.A.L. n. 5		285,00		91'248,45
		6	537	9,00		2'881,53
		6	553	3,00		960,51
		6	556	1,00		320,17
		al S.A.L. n. 6		298,00		95'410,66
		al S.A.L. n. 7		298,00		95'410,66
		al S.A.L. n. 8		298,00		95'410,66
		al S.A.L. n. 9		298,00		95'410,66
		al S.A.L. n. 10		298,00		95'410,66
		al S.A.L. n. 11		298,00		95'410,66
		al S.A.L. n. 12		298,00		95'410,66
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		298,00	320,17	95'410,66
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	41	1,00		324,07
		2	48	5,00		1'620,35
		2	51	5,00		1'620,35
		2	60	10,00		3'240,70
		2	86	1,00		324,07
		2	87	18,00		5'833,26
		2	110	3,00		972,21
		2	113	4,00		1'296,28
		2	123	9,00		2'916,63
		2	137	9,00		2'916,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
28 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202_05	UNISTREET PERFORMER 50 LED-39W-BGP 202-SC	2	147	1,00		324,07
		2	158	1,00		324,07
		2	170	1,00		324,07
		2	177	1,00		324,07
		2	197	4,00		1'296,28
		2	205	13,00		4'212,91
		2	215	22,00		7'129,54
		al S.A.L. n. 2		108,00		34'999,56
		3	229	3,00		972,21
		3	328	1,00		324,07
		3	364	2,00		648,14
		3	376	10,00		3'240,70
		3	408	1,00		324,07
		3	418	2,00		648,14
		3	440	3,00		972,21
		al S.A.L. n. 3		130,00		42'129,10
		al S.A.L. n. 4		130,00		42'129,10
		5	507	1,00		324,07
		5	528	2,00		648,14
		5	529	1,00		324,07
		al S.A.L. n. 5		134,00		43'425,38
		al S.A.L. n. 6		134,00		43'425,38
		7	583	1,00		324,07
		al S.A.L. n. 7		135,00		43'749,45
		al S.A.L. n. 8		135,00		43'749,45
		al S.A.L. n. 9		135,00		43'749,45
		al S.A.L. n. 10		135,00		43'749,45
		al S.A.L. n. 11		135,00		43'749,45
		12	611	1,00		324,07
		12	612	3,00		972,21
		al S.A.L. n. 12		139,00		45'045,73
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		139,00	324,07	45'045,73
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	264	16,00		5'185,12
		3	276	3,00		972,21
		3	287	4,00		1'296,28
		al S.A.L. n. 3		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 4		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 5		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 6		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 7		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 8		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 9		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 10		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 11		23,00		7'453,61
		al S.A.L. n. 12		23,00		7'453,61
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		23,00	324,07	7'453,61
29 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_08	UNISTREET PERFORMER 60 LED-43W-BGP 243-SC	1	6	26,00		9'345,96
		1	7	3,00		1'078,38
		1	9	10,00		3'594,60
		1	10	4,00		1'437,84
		1	17	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 1		44,00		15'816,24
		2	24	2,00		718,92
		2	156	21,00		7'548,66
		2	160	13,00		4'672,98
		2	163	15,00		5'391,90
		2	167	12,00		4'313,52
		2	178	7,00		2'516,22
		2	210	14,00		5'032,44
		2	212	8,00		2'875,68
		2	213	2,00		718,92
		2	214	11,00		3'954,06
		al S.A.L. n. 2		149,00		53'559,54
		3	290	7,00		2'516,22
		3	292	5,00		1'797,30
		3	295	24,00		8'627,04
		3	298	2,00		718,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
30 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_09	UNISTREET PERFORMER 70 LED-45W-BGP 243-SC	3	320	7,00		2'516,22
		3	357	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 3		196,00		70'454,16
		4	486	13,00		4'672,98
		al S.A.L. n. 4		209,00		75'127,14
		al S.A.L. n. 5		209,00		75'127,14
		al S.A.L. n. 6		209,00		75'127,14
		al S.A.L. n. 7		209,00		75'127,14
		al S.A.L. n. 8		209,00		75'127,14
		al S.A.L. n. 9		209,00		75'127,14
		al S.A.L. n. 10		209,00		75'127,14
		11	607	3,00		1'078,38
		11	610	6,00		2'156,76
		al S.A.L. n. 11		218,00		78'362,28
		al S.A.L. n. 12		218,00		78'362,28
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		218,00	359,46	78'362,28
		1	1	14,00		5'032,44
		1	2	14,00		5'032,44
		1	3	5,00		1'797,30
		1	11	3,00		1'078,38
		1	12	22,00		7'908,12
		1	14	18,00		6'470,28
		1	15	3,00		1'078,38
		1	18	19,00		6'829,74
		al S.A.L. n. 1		98,00		35'227,08
		2	27	4,00		1'437,84
		2	61	2,00		718,92
		2	66	9,00		3'235,14
		2	74	9,00		3'235,14
		2	92	2,00		718,92
		2	115	11,00		3'954,06
		2	120	5,00		1'797,30
		2	140	18,00		6'470,28
		2	172	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 2		160,00		57'513,60
		3	283	1,00		359,46
		3	366	1,00		359,46
		3	371	1,00		359,46
		3	404	2,00		718,92
		3	438	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 3		167,00		60'029,82
		4	473	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 4		169,00		60'748,74
		5	511	1,00		359,46
		5	517	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 5		172,00		61'827,12
		6	549	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 6		174,00		62'546,04
		al S.A.L. n. 7		174,00		62'546,04
		al S.A.L. n. 8		174,00		62'546,04
		9	601	6,00		2'156,76
		al S.A.L. n. 9		180,00		64'702,80
		al S.A.L. n. 10		180,00		64'702,80
		al S.A.L. n. 11		180,00		64'702,80
		al S.A.L. n. 12		180,00		64'702,80
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		180,00	359,46	64'702,80
31 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_10	UNISTREET PERFORMER 90 LED-57W-BGP 243-SC	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	36	2,00		718,92
		2	53	2,00		718,92
		2	56	13,00		4'672,98
		2	75	5,00		1'797,30
		2	98	6,00		2'156,76
		2	99	17,00		6'110,82
		2	101	6,00		2'156,76
		2	107	12,00		4'313,52
		2	129	4,00		1'437,84
		2	161	2,00		718,92
		2	168	2,00		718,92
		2	174	4,00		1'437,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
32 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_11	UNISTREET PERFORMER 100 LED-64W-BGP 243-SC	2	183	2,00		718,92
		2	216	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 2		78,00		28'037,88
		3	246	5,00		1'797,30
		3	250	4,00		1'437,84
		3	261	7,00		2'516,22
		3	304	4,00		1'437,84
		3	343	4,00		1'437,84
		3	368	11,00		3'954,06
		3	393	2,00		718,92
		3	405	7,00		2'516,22
		3	415	2,00		718,92
		3	428	4,00		1'437,84
		3	459	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 3		130,00		46'729,80
		4	474	1,00		359,46
		4	475	1,00		359,46
		4	484	16,00		5'751,36
		4	485	3,00		1'078,38
		4	487	7,00		2'516,22
		4	492	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 4		159,00		57'154,14
		al S.A.L. n. 5		159,00		57'154,14
		6	546	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 6		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 7		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 8		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 9		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 10		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 11		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 12		160,00		57'513,60
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		160,00	359,46	57'513,60
		1	8	24,00		8'627,04
		al S.A.L. n. 1		24,00		8'627,04
		2	121	3,00		1'078,38
		2	126	3,00		1'078,38
		2	154	5,00		1'797,30
		2	189	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 2		37,00		13'300,02
		3	225	1,00		359,46
		3	251	6,00		2'156,76
		3	269	5,00		1'797,30
		3	296	13,00		4'672,98
		3	300	2,00		718,92
		3	302	14,00		5'032,44
		3	307	3,00		1'078,38
		3	351	1,00		359,46
		3	414	7,00		2'516,22
		al S.A.L. n. 3		89,00		31'991,94
		4	489	4,00		1'437,84
		4	490	4,00		1'437,84
		4	505	6,00		2'156,76
		al S.A.L. n. 4		103,00		37'024,38
		al S.A.L. n. 5		103,00		37'024,38
		6	548	1,00		359,46
		6	561	1,00		359,46
		6	569	2,00		718,92
		al S.A.L. n. 6		107,00		38'462,22
		al S.A.L. n. 7		107,00		38'462,22
		al S.A.L. n. 8		107,00		38'462,22
		al S.A.L. n. 9		107,00		38'462,22
		al S.A.L. n. 10		107,00		38'462,22
		11	609	4,00		1'437,84
		al S.A.L. n. 11		111,00		39'900,06
		al S.A.L. n. 12		111,00		39'900,06
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		111,00	359,46	39'900,06
33 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_12	UNISTREET PERFORMER 80 LED-51W-BGP 243-SC	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	38	15,00		5'391,90
		2	46	10,00		3'594,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
34 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_13	UNISTREET PERFORMER 120 LED-81W-BGP 243-SC	2	78	6,00		2'156,76
		2	100	2,00		718,92
		2	102	4,00		1'437,84
		2	125	13,00		4'672,98
		2	141	1,00		359,46
		2	145	3,00		1'078,38
		2	164	1,00		359,46
		2	173	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 2		56,00		20'129,76
		3	223	28,00		10'064,88
		3	245	6,00		2'156,76
		3	249	4,00		1'437,84
		3	266	2,00		718,92
		3	322	5,00		1'797,30
		3	329	7,00		2'516,22
		3	367	3,00		1'078,38
		3	412	8,00		2'875,68
		3	445	3,00		1'078,38
		al S.A.L. n. 3		122,00		43'854,12
		4	478	6,00		2'156,76
		4	483	8,00		2'875,68
		4	497	2,00		718,92
		4	504	4,00		1'437,84
		al S.A.L. n. 4		142,00		51'043,32
		al S.A.L. n. 5		142,00		51'043,32
		6	547	11,00		3'954,06
		6	550	2,00		718,92
		6	552	3,00		1'078,38
		6	557	1,00		359,46
		6	558	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 6		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 7		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 8		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 9		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 10		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 11		160,00		57'513,60
		al S.A.L. n. 12		160,00		57'513,60
		13	613	2,00		718,92
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		162,00	359,46	58'232,52
		1	4	8,00		2'875,68
		1	5	6,00		2'156,76
		1	13	1,00		359,46
		1	16	6,00		2'156,76
		al S.A.L. n. 1		21,00		7'548,66
		2	49	10,00		3'594,60
		2	52	5,00		1'797,30
		2	108	9,00		3'235,14
		2	130	5,00		1'797,30
		2	134	9,00		3'235,14
		2	138	2,00		718,92
		2	149	1,00		359,46
		2	153	4,00		1'437,84
		2	162	4,00		1'437,84
		2	165	1,00		359,46
		2	169	1,00		359,46
		2	175	3,00		1'078,38
		2	179	3,00		1'078,38
		2	211	1,00		359,46
		al S.A.L. n. 2		79,00		28'397,34
		3	233	16,00		5'751,36
		3	236	2,00		718,92
		3	242	3,00		1'078,38
		3	254	16,00		5'751,36
		3	255	8,00		2'875,68
		3	256	9,00		3'235,14
		3	257	10,00		3'594,60
		3	258	10,00		3'594,60
		3	279	2,00		718,92
		3	291	4,00		1'437,84
		3	293	2,00		718,92
		3	297	1,00		359,46
		3	308	2,00		718,92

INCIDENZA SICUREZZA ATTIVITA' A CANONE AL 31/12/2024

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN CANONE

COMMITTENTE: Atlantic 1 S.r.l.

San Giuliano Milanese, 27/01/2025

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 AUL1_TG_LED_06_(P H)	Philips Town Guide 50 LED 46W-SC SOMMANO cad	274,00	659,26	180'637,24	4'145,62	2,295
2 AUL1_TG_LED_07_(P H)	Philips Town Guide 60 LED 50W-SC SOMMANO cad	16,00	666,76	10'668,16	242,08	2,269
3 AUL1_TG_LED_17_(P H)	Philips Town Guide 40 LED 30W-SC SOMMANO cad	300,00	609,01	182'703,00	4'539,00	2,484
4 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	2'835,00	2,88	8'164,80	0,00	
5 DIS_HYDRO960_24W	F.p.o. di apparecchio illuminante LED Hydro 960 12x70LM 24W SOMMANO cad	8,00	91,86	734,88	121,04	16,471
6 FPAL	F.P.O. di alimentatore Philips SOMMANO cad	1,00	93,58	93,58	15,13	16,168
7 LAMPL1_LED_01	F.p.o. lampadina LED-20W in apparecchiatura da arredo urbano SOMMANO cad	7,00	80,70	564,90	0,00	
8 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	667,00	27,63	18'429,21	0,00	
9 LEIL1_2x2,5_FG16	F.p.o. cavo bipolare 2,5 mmq FG16OR SOMMANO m	34,00	4,67	158,78	0,00	
10 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	4,00	90,97	363,88	0,00	
11 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m	2'623,00	3,70	9'705,10	0,00	
12 PCLL1_4,0FT120	Palo Cilindrico altezza f.t.=4,0 mt diametro 120mm SOMMANO cad	4,00	489,16	1'956,64	0,00	
13 PRL1_LED_09.1_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 200 122W SOMMANO cad	10,00	823,61	8'236,10	151,30	1,837
14 PRL1_LED_09.2_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 100 59W SOMMANO cad	6,00	769,61	4'617,66	90,78	1,966
15 PRL1_LED_09.3_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips clearflood BVP 650 LED 120 - 73 W SOMMANO cad	6,00	769,61	4'617,66	90,78	1,966
16 PRL1_LED_22_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips CoreLine Tempo Small BVP 110 42LED 38W SOMMANO cad	6,00	403,56	2'421,36	90,78	3,749
17 SE11_01	F.p.o. lanterna semaforica LED 3 moduli colore ø200 SOMMANO cad	128,00	533,00	68'224,00	1'936,64	2,839
18 SEML1_02	F.p.o. lanterna semaforica LED 1 modulo colore rosso o giallo SOMMANO cad	2,00	365,10	730,20	30,26	4,144
19 SEML1_03	F.p.o. lanterna semaforica LED 1 modulo colore verde SOMMANO cad	2,00	388,37	776,74	30,26	3,896
20 SME_KRONOS_W15_S C	F.p.o. Kronos LED-15W SOMMANO cad	259,00	471,02	121'994,18	3'918,67	3,212
	A R I P O R T A R E			625'798,07	15'402,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			625'798,07	15'402,34	
21 SME_KRONOS_W22_SC	F.p.o. Kronos LED-22W SOMMANO cad	51,00	471,02	24'022,02	771,63	3,212
22 STRL1_LED_01_(PH)_P_04_BGP202	UNISTREET PERFORMER 30 LED-21W-BGP 202-SC SOMMANO cad	361,00	320,17	115'581,37	5'461,93	4,726
23 STRL1_LED_02_(PH)_P_01_BGP202	UNISTREET PERFORMER 35 LED-24W-BGP 202-SC SOMMANO cad	253,00	320,17	81'003,01	3'827,89	4,726
24 STRL1_LED_02_(PH)_P_03_BGP202	UNISTREET PERFORMER 45 LED-30W-BGP 202-SC SOMMANO cad	646,00	324,07	209'349,22	9'773,98	4,669
25 STRL1_LED_02_(PH)_P_BGP202	UNISTREET PERFORMER 54 LED-39W-BGP 202-SC SOMMANO cad	163,00	324,07	52'823,41	2'466,19	4,669
26 STRL1_LED_02_(PH)_P_BGP202_02	UNISTREET PERFORMER 40 LED-27W-BGP 202-SC SOMMANO cad	298,00	320,17	95'410,66	4'508,74	4,726
27 STRL1_LED_02_(PH)_P_BGP202_04	UNISTREET PERFORMER 50 LED-34W-BGP 202-SC SOMMANO cad	139,00	324,07	45'045,73	2'103,07	4,669
28 STRL1_LED_02_(PH)_P_BGP202_05	UNISTREET PERFORMER 50 LED-39W-BGP 202-SC SOMMANO cad	23,00	324,07	7'453,61	347,99	4,669
29 STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_08	UNISTREET PERFORMER 60 LED-43W-BGP 243-SC SOMMANO cad	218,00	359,46	78'362,28	3'298,34	4,209
30 STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_09	UNISTREET PERFORMER 70 LED-45W-BGP 243-SC SOMMANO cad	180,00	359,46	64'702,80	2'723,40	4,209
31 STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_10	UNISTREET PERFORMER 90 LED-57W-BGP 243-SC SOMMANO cad	160,00	359,46	57'513,60	2'420,80	4,209
32 STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_11	UNISTREET PERFORMER 100 LED-64W-BGP 243-SC SOMMANO cad	111,00	359,46	39'900,06	1'679,43	4,209
33 STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_12	UNISTREET PERFORMER 80 LED-51W-BGP 243-SC SOMMANO cad	162,00	359,46	58'232,52	2'451,06	4,209
34 STRL1_LED_03_(PH)_P_BGP243_13	UNISTREET PERFORMER 120 LED-81W-BGP 243-SC SOMMANO cad	236,00	359,46	84'832,56	3'570,68	4,209
	Parziale LAVORI A MISURA euro			1'640'030,92	60'807,47	3,708
	A R I P O R T A R E			1'640'030,92	60'807,47	

ALLEGATO G

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 284

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN EXTRACANONE

COMMITTENTE: Comune di Milano

IMPRESA: Atlantic 1 S.r.l.

Libretto delle Misure n. 13 composto da n. 24 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2025 (SpCat 83) 18 ODL2024L1SG - Via Folli (Cat 113)							
2581 ORASL1 07/01/2025	F.p.o. orologio astronomico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2582 MAN_OP_5a 07/01/2025	Mandopera operaio 5a categoria					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
2583 MAN_OP_4a 07/01/2025	Mandopera operaio 4a categoria					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
	02 ODL2025L1SG - Via Turati (Cat 116)							
2584 RCIL1_P_01 10/01/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento 1° intervento per messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2585 LESL1_02.1 10/01/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno 1° intervento per messa in sicurezza		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2586 RL1_P 10/01/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. 1° intervento per messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2587 LEI1_MORS 10/01/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata 1° intervento per messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	03 ODL2025L1SG - Via Bracciano (55747) (Cat 117)							
2588 2024_1-AUTOCARR O_2500 15/01/2025	2024_1-Autocarro a cassone fisso 2.500 Kg					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
2589 2024_1-MAN_OP_5a 15/01/2025	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2590 2024_1-MAN_OP_4a 15/01/2025	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria					8,00		
	SOMMANO h					8,00		
2591 2022-PIATTL1_10m 15/01/2025	2022-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
	18 ODL2024L1SG - Via Folli (Cat 113)							
2592 2023-SCAL1_03 16/01/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto su terreno vegetale		83,00			83,00		
	SOMMANO m					83,00		
2593 2023-POZOCL1_01 16/01/2025	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2594 CHIMQL1 16/01/2025	Messa in quota di chiusino					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2595 2022-LEIL1_4X6_FG 16	2022-Fornitura e posa in opera di linea interrata e cavo FG16OR 4x6 mmq		86,00			86,00		
	SOMMANO m					86,00		
2596 LEIL1_M 16/01/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2597 DEMCALL1 16/01/2025	Demolizione di calcestruzzo					1,00		
	SOMMANO mc					1,00		
2598 MORSL1 16/01/2025	F.p.o. morsettiera da palo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2599 PORTL1_REC 16/01/2025	Posa di portello da palo di recupero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2600 ORASL1	F.p.o. orologio astronomico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,00		
16/01/2025	SOMMANO cad					1,00		
2601 FPCIRIL1 16/01/2025	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	03 ODL2025L1SG - Via Bracciano (55747) (Cat 117)							
2602 LESL1_02 16/01/2025	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m		65,00			65,00		
						65,00		
2603 2023-SCAL1_03 16/01/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto su terreno vegetale SOMMANO m		60,00			60,00		
						60,00		
2604 2023-CHIL1_03 16/01/2025	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2605 2023-POZOCL1_01 16/01/2025	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2606 2022-LEIL1_10_FG16 16/01/2025	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m		65,00			65,00		
						65,00		
2607 CRL1_01m_FG16 16/01/2025	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00		
2608 LEIL1_M 16/01/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2609 DEMCALL1 16/01/2025	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc					1,00		
						1,00		
	08 ODL2024L1SG - Via Dei Giganti angolo Menotti Serrati (Cat 100)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2610 RL1_P 31/01/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2611 PULPL1 31/01/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2612 2022.2-PCLL1_8,0 FT 31/01/2025	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2613 2022-BRL1_SS_05 31/01/2025	2022-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 68x200 - 60 x 1000 x 2000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2614 PCIL1 31/01/2025	Posa corpo illuminante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2615 CRL1_01m_FG16 31/01/2025	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2616 LEIL1_M 31/01/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	16 ODL2024L1SG - Via Repubblica incrocio via Petrarca (Cat 111)							
2617 PULPL1 31/01/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2618 2022-PRDL1_8,00 FT_01 31/01/2025	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 8,00m, D.base=127mm completo di morsettiera e portella da palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2619 2022-BRL1_SS_02 31/01/2025	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,00		
2620 PCIL1 31/01/2025	Posa corpo illuminante SOMMANO cad		10,00			1,00		
2621 CRL1_01m_FG16 31/01/2025	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m		10,00			10,00		
2622 LEIL1_M 31/01/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad		10,00			1,00		
2623 PULPL1 31/01/2025	17 ODL2024L1SG - Via Tolstoj, 19 (55974) (Cat 112) Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad		10,00			1,00		
2624 2022-PRDL1_8,00 FT _01 31/01/2025	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 8,00m, D.base=127mm completo di morsettieria e portella da palo SOMMANO cad		10,00			1,00		
2625 2022-BRL1_SS_02 31/01/2025	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50 SOMMANO cad		10,00			1,00		
2626 PCIL1 31/01/2025	Posa corpo illuminante SOMMANO cad		10,00			1,00		
2627 CRL1_01m_FG16 31/01/2025	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m		10,00			10,00		
2628 LEIL1_M 31/01/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad		10,00			1,00		
	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2025 (SpCat 84) 06 ODL2025L1SG - Via Sicilia-Via Campania (56945) (Cat 119)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2629 RCIL1_P_01 02/02/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2630 LESL1_02.1 02/02/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00		
2631 RL1_P 02/02/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2632 LEIL1_M 02/02/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2633 2024_1-MAN_OP_5a 02/02/2025	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO h					2,50		
						2,50		
2634 2024_1-MAN_OP_4a 02/02/2025	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO h					5,00		
						5,00		
2635 2024_1-AUTOCARR O_2500 02/02/2025	2024_1-Autocarro a cassone fisso 2.500 Kg 1° intervento per la messa in sicurezza SOMMANO h					2,50		
						2,50		
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2636 RCIL1_P 07/02/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo Sottopasso stazione Civesio - richiesta da Ing. Orlando SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2637 LESL1_02.1 07/02/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno Sottopasso stazione Civesio - richiesta da Ing. Orlando SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00		
2638 LEI1_MORS 07/02/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata Sottopasso stazione Civesio - richiesta da Ing. Orlando SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2639 2024_1-MAN_OP_5a 07/02/2025	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria 1° intervento					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
2640 2024_1-MAN_OP_4a 07/02/2025	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria 1° intervento					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
2641 2024-PIATTL1_10m 07/02/2025	2024-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo 1° intervento					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2642 FPCIRIL1 14/02/2025	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato Piazza Garibaldi (57219)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2643 LEI1_MORS 14/02/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata Piazza Garibaldi (57219)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2644 2024_1-MAN_OP_5a 14/02/2025	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria 2° intervento					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
2645 2024_1-MAN_OP_4a 14/02/2025	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria 2° intervento					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
2646 2024-PIATTL1_10m 14/02/2025	2024-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo 2° intervento					4,00		
	SOMMANO h					4,00		
	07 ODL2024L1SG - Via Turati (Cat 103)							
2647 2024-PCLL1_4,0FT1 20 17/02/2025	2024-Fornitura e posa in opera di: Palo Cilindrico zincato e verniciato a caldo diametro 120mm, h=4,0 ft, codolo f 60 in testa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2648 PCIL1	Posa corpo illuminante					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,00		
17/02/2025	SOMMANO cad					1,00		
2649 CRL1_01m_FG16 17/02/2025	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00		
2650 LEIL1_M 17/02/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	12 ODL2024L1SG - Via Turati (52780) (Cat 107)							
2651 RCIL1_P_01 18/02/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2652 RL1_P 18/02/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2653 PULPL1 18/02/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
2654 2024-PCLL1_4,0FT1 20 18/02/2025	2024-Fornitura e posa in opera di: Palo Cilindrico zincato e verniciato a caldo diametro 120mm, h=4,0 ft, codolo f 60 in testa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2655 PCIL1 18/02/2025	Posa corpo illuminante					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2656 CRL1_01m_FG16 18/02/2025	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00		
2657 LEIL1_M 18/02/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2658	2024-Fornitura e posa in opera di interruttore							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2024-IMTL1_4P_40 19/02/2025	magnetotermico quadripolare 6kA 40 ÷ 63 A 3° intervento SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2659 2023_INTBI_DIFF_1 0-32A 19/02/2025	2023_Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico bipolare con differenziale 10-32 A 3° intervento SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2660 LESL1_02 19/02/2025	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m		15,00			15,00		
						15,00		
2661 2023-LEIL1_10_FG1 6 19/02/2025	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto 3° intervento SOMMANO m		15,00			15,00		
						15,00		
2662 LEIL1_M 03/06/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto 3° intervento SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2663 LEI1_MORS 19/02/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata 3° intervento SOMMANO cad					8,00		
						8,00		
	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2025 (SpCat 85) 15 ODL2025L1SG - Via Don Bosco, 14 (57707) (Cat 127)							
2664 RCIL1_P_01 10/03/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento 1° intervento per messa in sicurezza SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2665 LESL1_02.1 10/03/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno 1° intervento per messa in sicurezza SOMMANO m		8,00			8,00		
						8,00		
2666 RL1_P 10/03/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. 1° intervento per messa in sicurezza SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2667 LEI1_MORS 10/03/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata 1° intervento per messa in sicurezza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	09 ODL2025L1SG - Via Po (57828) (Cat 121)							
2668 RCIL1_P_01 17/03/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento 1° intervento per messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2669 LESL1_02.1 17/03/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno 1° intervento per messa in sicurezza		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2670 RL1_P 17/03/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. 1° intervento per messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2671 LEI1_MORS 17/03/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata 1° intervento per messa in sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	Extracandone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2672 LESL1_02.1 21/03/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno Via Carducci (57931)		4,30			4,30		
	SOMMANO m					4,30		
2673 LEI1_MORS 21/03/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata Via Carducci (57931)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2674 CRL1_01m_FG16 21/03/2025	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo Via Carducci (57931)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2675 LESL1_02.1 21/03/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno Via Repubblica, 8 (57930)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2676 LEI1_MORS 21/03/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata Via Repubblica, 8 (57930)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2677	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
CRL1_01m_FG16 21/03/2025	Via Repubblica, 8 (57930)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
	01 ODL2025L1SG - Via Carlo Porta (57828) (Cat 115)							
2678 RIMPAVL1 27/03/2025	Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle	2,00	6,50			13,00		
	SOMMANO mq					13,00		
2679 2023-SCAL1_01 27/03/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m)		13,00			13,00		
	SOMMANO m					13,00		
2680 2023-BLOFL1_01_P RF 27/03/2025	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (70x90 h=80)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2681 2023-CHIL1_03 27/03/2025	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2682 2023-POZOCL1_01 27/03/2025	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2683 2023-CHIL1_03 27/03/2025	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2684 2022.2-PCLL1_8,0 FT 27/03/2025	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettieria e portella palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2685 2022-BRL1_SS_02 27/03/2025	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2686 LEIL1_M 27/03/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2687 2023_TEA_24 LED 27/03/2025	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2688 2022-LEIL1_10_FG1 6 27/03/2025	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00		
2689 CRL1_01m_FG16 27/03/2025	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2690 DEMCALL1 27/03/2025	Demolizione di calcestruzzo					0,40		
	SOMMANO mc					0,40		
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2691 PORTL1 28/03/2025	F.p.o. portello da palo Via Nino Bixio, 190 (58099)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2025 (SpCat 86)							
2692 SERARML1 08/04/2025	Sostituzione serratura per armadio stradale Via Menotti Serrati (58340)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2693 CRPL1 22/04/2025	F.p.o. Relè crepuscolare da esterno Via Lombardi/Manin					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	13 ODL2025L1SG - Via Trieste (Cat 125)							
2694 RCIL1_P_01 29/04/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2695 RL1_BR 29/04/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2696 2022-BRL1_TP_SQ_01 29/04/2025	2022-Fornitura e posa in opera di braccio a squadro singolo 15° Lunghezza 1,00 m SOMMANO cad					3,00		
2697 PCIL1 29/04/2025	Posa corpo illuminante SOMMANO cad					3,00		
2698 CRL1_01m_FG16 29/04/2025	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m		20,00			20,00		
Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2025 (SpCat 87) 04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)								
2699 2024-SCAL1_01_AT 05/05/2025	2024-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) per attraversamento stradale SOMMANO m		12,00			12,00		
2700 2023-SCAL1_01 05/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m		8,00			8,00		
2701 2022-RIMPAVL1 05/05/2025	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle SOMMANO mq					8,00		
2702 DEMCALL1 05/05/2025	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc					2,00		
2703 2023-CHIL1_03 05/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad					1,00		
2704 2024_1-MAN_OP_5a 05/05/2025	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h					2,00		
2705 2024_1-MAN_OP_4a 05/05/2025	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,00		
	SOMMANO h					2,00		
2706 2022-BASL1 05/05/2025	2022-Fornitura e posa in opera di nuovo basamento per quadro elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2707 2023-LEIL1_10_FG1 6 05/05/2025	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
2708 LEIL1_M 05/05/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2709 2022-QEL1_01 05/05/2025	2022-F.p.o. di Quadro elettrico per illuminazione Pubblica di Potenza <15kW					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2710 LEIL1_M 05/05/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto Via Turati (58580-58605-58637-58644)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
2711 2024_1-MAN_OP_5a 05/05/2025	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria Via Turati (58580-58605-58637-58644)					8,00		
	SOMMANO h					8,00		
2712 2024_1-MAN_OP_4a 05/05/2025	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria Via Turati (58580-58605-58637-58644)					8,00		
	SOMMANO h					8,00		
	10 ODL2025L1SG - Via Nazario Sauro (Cat 122)							
2713 2023-SCAL1_01 06/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m)		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
2714 2022-RIMPAVL1 06/05/2025	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle					6,00		
	SOMMANO mq					6,00		
2715 2023-LEIL1_10_FG1	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
6 06/05/2025	SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00		
2716 RCIL1_P_01 06/05/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
2717 RL1_BR 06/05/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
2718 RL1_P 06/05/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
2719 LESL1_02.1 06/05/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00		
2720 CRL1_01m_FG16 06/05/2025	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00		
2721 LEIL1_M 06/05/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2722 2023_TEA_24 LED 06/05/2025	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod TEA 24 LED 76W 3K					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
2723 2023_TEA_36 LED 06/05/2025	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod TEA 36 LED 76W 3K					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2724 2024_2-MAN_ED_C MN 06/05/2025	2024_2-Mandopera edile comune per riempimento e chiusura plinti					3,00		
	SOMMANO h					3,00		
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2725	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
FPCIRIL1 15/05/2025	Via Bezzecca (59124) SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2726 ICRL1 15/05/2025	F.p.o.interruttore crepuscolare Via Nazario Sauro (59128) SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	15 ODL2025L1SG - Via Don Bosco, 14 (57707) (Cat 127)							
2727 PULPL1 15/05/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2728 2024-PCLL1_7,0 FT 15/05/2025	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 7,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2729 PCIL1 15/05/2025	Posa corpo illuminante SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2730 CRL1_01m_FG16 15/05/2025	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m		8,00			8,00		
						8,00		
2731 LEI1_MORS 15/05/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	09 ODL2025L1SG - Via Po (57828) (Cat 121)							
2732 PULPL1 15/05/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2733 2024-PCLL1_10,0 FT 15/05/2025	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 10,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2734 PCIL1 15/05/2025	Posa corpo illuminante SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2735 CRL1_01m_FG16 15/05/2025	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00		
2736 LEI1_MORS 15/05/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	11 ODL2025L1SG - Via Costituzione (Cat 123)							
2737 RL1_BR 15/05/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo rimozione vecchi punti luce SOMMANO cad					6,00		
						6,00		
2738 2022-RL1_PC 15/05/2025	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a discarica rimozione vecchi punti luce SOMMANO cad					5,00		
						5,00		
2739 LEAL1_SP 15/05/2025	Smontaggio provvisorio di linea aerea rimozione vecchi punti luce SOMMANO m		110,00			110,00		
						110,00		
2740 2023-SCAL1_01 15/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) Adeguamento e allaccio nuovo impianto SOMMANO m		25,00			25,00		
						25,00		
2741 2024-CRC_VTRL1_3 m 15/05/2025	2024-F.p.o. canalina 3,00 m in VTR per protezione risalita cavi Adeguamento e allaccio nuovo impianto SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2742 LEIL1_M 15/05/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto Adeguamento e allaccio nuovo impianto SOMMANO cad					4,00		
						4,00		
2743 2022-LEIL1_10_FG16 15/05/2025	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto Adeguamento e allaccio nuovo impianto SOMMANO m		40,00			40,00		
						40,00		
2744 2023-POZOCL1_01 15/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili Adeguamento e allaccio nuovo impianto SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2745 2023-CHIL1_04 15/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 40x40 Adeguamento e allaccio nuovo impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2746 RCIL1_P_01 15/05/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento Adeguamento e allaccio nuovo impianto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
2747 2023_TEA_24 LED 15/05/2025	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K Adeguamento e allaccio nuovo impianto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
2748 RCIL1_P_01 16/05/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento rimozione vecchi punti luce					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
2749 2022-RIMPAVL1 16/05/2025	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle Adeguamento e allaccio nuovo impianto					2,00		
	SOMMANO mq					2,00		
	20 ODL2023L1SG - Via Segrino (Cat 114)							
2750 LEAL1_SP 16/05/2025	Smontaggio provvisorio di linea aerea		65,00			65,00		
	SOMMANO m					65,00		
2751 RL1_BR 16/05/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2752 2024-RCIL1_P 16/05/2025	2024-Rimozione di corpo illuminante collocato su palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2753 2022-RL1_PC 16/05/2025	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a discarica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2754 2023-BLOFL1_01 16/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili gettato in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2755 2024-PCDLAL1_7,0 FT 16/05/2025	2024-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=7,0 mt A SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2756 PCIL1 16/05/2025	Posa corpo illuminante SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2757 2022-BRL1_SS_02 16/05/2025	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lung=1,50 SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2758 2022-LEAL1_MP 16/05/2025	2022-F.p.o. di morsetto a perforazione per cavi BT tipo enel SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2759 LEAL1_16_ARE4E4 X PREC 16/05/2025	Fornitura e posa di linea aerea tetrapolare in precordato 4x16 mm q SOMMANO m		65,00			65,00		
						65,00		
	12 ODL2025L1SG - Via Milano (Cat 124)							
2760 PULPL1 17/05/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2761 2023-SCAL1_01 17/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m		15,00			15,00		
						15,00		
2762 2023-POZOCL1_01 17/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
2763 2023-CHIL1_03 17/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2764 2023-BLOFL1_03_P RF	SUB-2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (100x110 h=100)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
17/05/2025						2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2765 2023-PRDL1_10,0 FT _01 17/05/2025	2023-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 10,00m, D.base=139mm s=4mm completo di morsettiera e portella da palo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2766 2023 TEA_24 LED 17/05/2025	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod TEA 24 LED 76W 3K					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
2767 LEIL1_M 17/05/2025	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2768 2022-LEIL1_4X6_FG 16 17/05/2025	2022-Fornitura e posa in opera di linea interrata e cavo FG16OR 4x6 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00		
2769 DEMCALL1 17/05/2025	Demolizione di calcestruzzo					1,00		
	SOMMANO mc					1,00		
2770 RIM_POS_CRDL 17/05/2025	Tolta e successivo riposizionamento di cordolo stradale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	08 ODL2025L1SG - Cascina Rancate (Cat 120)							
2771 RL1_BRM_01 20/05/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC - escluso smaltimento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2772 RCIL1_P_01 20/05/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2773 LEAL1_SP 20/05/2025	Smontaggio provvisorio di linea aerea		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00		
2774	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
2022-RL1_PC 20/05/2025	compreso trasposto a discarica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2775 2023-BLOFL1_03_P RF 20/05/2025	SUB-2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (100x110 h=100)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2776 2023-PCDLAL1_8,0 FT 20/05/2025	2023-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=8,0 mt A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2777 2022-BRL1_SS_02 20/05/2025	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2778 2023_TEA_24 LED 20/05/2025	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod TEA 24 LED 76W 3K					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2779 2022-LEAL1_MP 20/05/2025	2022-F.p.o. di morsetto a perforazione per cavi BT tipo enel					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
2780 LEAL1_16_ARE4E4 X PREC 20/05/2025	Fornitura e posa di linea aerea tetrapolare in precordato 4x16 mm q		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00		
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2781 LESL1_02 29/05/2025	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq Via Turati e limitrofe per verifica cavidotti - Richiesta Ing. Orlando		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00		
2782 PULPL1 29/05/2025	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente Via Turati e limitrofe per verifica cavidotti - Richiesta Ing. Orlando					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2025							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	(SpCat 88) 20 ODL2025L1SG - Via Repubblica, 21 (59539) (Cat 128)							
2783 RCIL1_P_01 03/06/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento 1° intervento di messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2784 LESL1_02.1 03/06/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno 1° intervento di messa in sicurezza		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
2785 RL1_P 03/06/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. 1° intervento di messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2786 RL1_BR 03/06/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo 1° intervento di messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2787 LEI1_MORS 03/06/2025	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata 1° intervento di messa in sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	14 ODL2025L1SG - Via Gorky (58202) (Cat 126)							
2788 RCIL1_P_01 04/06/2025	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2789 LESL1_02.1 04/06/2025	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00		
2790 RL1_P 04/06/2025	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
2791 RL1_BR 04/06/2025	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 200

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN EXTRACANONE

COMMITTENTE: Comune di Milano

IMPRESA: Atlantic 1 S.r.l.

Registro di Contabilità n. 13 composto da n. 20 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'029'345,60	
	LAVORI A MISURA							
	Lavori remunerati a extracanon: Gennaio 2025 (SpCat 83)							
	18 ODL2024L1SG - Via Folli (Cat 113)							
2581 ORASL1	F.p.o. orologio astronomico SOMMANO cad	13	285	1,00		108,10	108,10	
2582 MAN_OP_5a	Mandopera operaio 5a categoria SOMMANO h	13	285	4,00		27,26	109,04	
2583 MAN_OP_4a	Mandopera operaio 4a categoria SOMMANO h	13	285	4,00		25,45	101,80	
	02 ODL2025L1SG - Via Turati (Cat 116)							
2584 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	285	1,00		40,89	40,89	
2585 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	285	10,00		1,95	19,50	
2586 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	285	1,00		138,76	138,76	
2587 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	285	1,00		27,63	27,63	
	03 ODL2025L1SG - Via Bracciano (55747) (Cat 117)							
2588 2024_1-AUTOCARR O_2500	2024_1-Autocarro a cassone fisso 2.500 Kg SOMMANO h	13	285	4,00		39,14	156,56	
2589 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h	13	285	4,00		29,98	119,92	
2590 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria SOMMANO h	13	286	8,00		27,98	223,84	
2591 2022-PIATTL1_10m	2022-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo SOMMANO h	13	286	4,00		43,32	173,28	
	18 ODL2024L1SG - Via Folli (Cat 113)							
2592 2023-SCAL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto su terreno vegetale SOMMANO m	13	286	83,00		39,78	3'301,74	
2593 2023-POZOCL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	13	286	2,00		88,83	177,66	
2594 CHIMQL1	Messa in quota di chiusino SOMMANO cad	13	286	1,00		85,10	85,10	
2595 2022-LEIL1_4X6_FG 16	2022-Fornitura e posa in opera di linea interrata e cavo FG16OR 4x6 mmq SOMMANO m	13	286	86,00		7,28	626,08	
	A R I P O R T A R E						1'034'755,50	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'034'755,50	
2596 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	286	1,00		90,97	90,97	
2597 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc	13	286	1,00		386,40	386,40	
2598 MORSL1	F.p.o. morsettiera da palo SOMMANO cad	13	286	2,00		35,81	71,62	
2599 PORTL1_REC	Posa di portello da palo di recupero SOMMANO cad	13	286	2,00		12,00	24,00	
2600 ORASL1	F.p.o. orologio astronomico SOMMANO cad	13	286	1,00		108,10	108,10	
2601 FPCIRIL1	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato SOMMANO cad	13	287	1,00		85,33	85,33	
	03 ODL2025L1SG - Via Bracciano (55747) (Cat 117)							
2602 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m	13	287	65,00		3,70	240,50	
2603 2023-SCAL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto su terreno vegetale SOMMANO m	13	287	60,00		39,78	2'386,80	
2604 2023-CHIL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad	13	287	3,00		86,03	258,09	
2605 2023-POZOCL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	13	287	3,00		88,83	266,49	
2606 2022-LEIL1_10_FG16	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	13	287	65,00		8,50	552,50	
2607 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	287	30,00		2,88	86,40	
2608 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	287	3,00		90,97	272,91	
2609 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc	13	287	1,00		386,40	386,40	
	08 ODL2024L1SG - Via Dei Giganti angolo Menotti Serrati (Cat 100)							
2610 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	288	1,00		138,76	138,76	
2611 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	288	1,00		62,57	62,57	
2612 2022.2-PCLL1_8,0 FT	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	13	288	1,00		437,97	437,97	
2613	2022-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato							
	A R I P O R T A R E						1'040'611,31	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'040'611,31	
2022-BRL1_SS_05	a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 68x200 - 60 x 1000 x 2000 SOMMANO cad	13	288	1,00		138,01	138,01	
2614 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	288	1,00		50,33	50,33	
2615 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m	13	288	10,00		2,88	28,80	
2616 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	288	1,00		90,97	90,97	
	16 ODL2024L1SG - Via Repubblica incrocio via Petrarca (Cat 111)							
2617 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	288	1,00		62,57	62,57	
2618 2022-PRDL1_8,00 FT_01	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 8,00m, D.base=127mm completo di morsetti e portella da palo SOMMANO cad	13	288	1,00		482,52	482,52	
2619 2022-BRL1_SS_02	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50 SOMMANO cad	13	288	1,00		130,13	130,13	
2620 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	289	1,00		50,33	50,33	
2621 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m	13	289	10,00		2,88	28,80	
2622 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	289	1,00		90,97	90,97	
	17 ODL2024L1SG - Via Tolstoj, 19 (55974) (Cat 112)							
2623 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	289	1,00		62,57	62,57	
2624 2022-PRDL1_8,00 FT_01	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 8,00m, D.base=127mm completo di morsetti e portella da palo SOMMANO cad	13	289	1,00		482,52	482,52	
2625 2022-BRL1_SS_02	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50 SOMMANO cad	13	289	1,00		130,13	130,13	
2626 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	289	1,00		50,33	50,33	
2627 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m	13	289	10,00		2,88	28,80	
2628 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	289	1,00		90,97	90,97	
	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2025 (SpCat 84) 06 ODL2025L1SG - Via Sicilia-Via Campania (56945) (Cat 119)							
	A R I P O R T A R E						1'042'610,06	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'042'610,06	
2629 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	290	1,00		40,89	40,89	
2630 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	290	10,00		1,95	19,50	
2631 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	290	1,00		138,76	138,76	
2632 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	290	1,00		90,97	90,97	
2633 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h	13	290	2,50		29,98	74,95	
2634 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria SOMMANO h	13	290	5,00		27,98	139,90	
2635 2024_1-AUTOCARR O_2500	2024_1-Autocarro a cassone fisso 2.500 Kg SOMMANO h	13	290	2,50		39,14	97,85	
	Extracalone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2636 RCIL1_P	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo SOMMANO cad	13	290	1,00		42,53	42,53	
2637 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	290	10,00		1,95	19,50	
2638 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	290	1,00		27,63	27,63	
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2639 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h	13	291	4,00		29,98	119,92	
2640 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria SOMMANO h	13	291	4,00		27,98	111,92	
2641 2024-PIATTL1_10m	2024-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo SOMMANO h	13	291	4,00		44,25	177,00	
	Extracalone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2642 FPCIRIL1	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato SOMMANO cad	13	291	3,00		85,33	255,99	
2643 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	291	2,00		27,63	55,26	
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2644 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h	13	291	4,00		29,98	119,92	
2645 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria SOMMANO h	13	291	4,00		27,98	111,92	
	A R I P O R T A R E						1'044'254,47	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'044'254,47	
2646 2024-PIATTL1_10m	2024-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo SOMMANO h	13	291	4,00		44,25	177,00	
	07 ODL2024L1SG - Via Turati (Cat 103)							
2647 2024-PCLL1_4,0FT1 20	2024-Fornitura e posa in opera di: Palo Cilindrico zincato e verniciato a caldo diametro 120mm, h=4,0 ft, codolo f 60 in testa SOMMANO cad	13	291	1,00		680,11	680,11	
2648 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	291	1,00		50,33	50,33	
2649 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m	13	292	6,00		2,88	17,28	
2650 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	292	1,00		90,97	90,97	
	12 ODL2024L1SG - Via Turati (52780) (Cat 107)							
2651 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	292	3,00		40,89	122,67	
2652 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	292	3,00		138,76	416,28	
2653 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	292	4,00		62,57	250,28	
2654 2024-PCLL1_4,0FT1 20	2024-Fornitura e posa in opera di: Palo Cilindrico zincato e verniciato a caldo diametro 120mm, h=4,0 ft, codolo f 60 in testa SOMMANO cad	13	292	3,00		680,11	2'040,33	
2655 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	292	3,00		50,33	150,99	
2656 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m	13	292	18,00		2,88	51,84	
2657 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	292	3,00		90,97	272,91	
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2658 2024-IMTL1_4P_40	2024-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico quadripolare 6kA 40 ÷ 63 A SOMMANO cad	13	292	1,00		140,63	140,63	
2659 2023_INTBI_DIFF_1 0-32A	2023_Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico bipolare con differenziale 10-32 A SOMMANO cad	13	293	3,00		120,60	361,80	
2660 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m	13	293	15,00		3,70	55,50	
2661 2023-LEIL1_10_FG1 6	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	13	293	15,00		9,29	139,35	
	A R I P O R T A R E						1'049'272,74	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'049'272,74	
2662 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	293	1,00		90,97	90,97	
2663 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	293	8,00		27,63	221,04	
	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2025 (SpCat 85) 15 ODL2025L1SG - Via Don Bosco, 14 (57707) (Cat 127)							
2664 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	293	1,00		40,89	40,89	
2665 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	293	8,00		1,95	15,60	
2666 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	293	1,00		138,76	138,76	
2667 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	293	1,00		27,63	27,63	
	09 ODL2025L1SG - Via Po (57828) (Cat 121)							
2668 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	294	1,00		40,89	40,89	
2669 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	294	10,00		1,95	19,50	
2670 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	294	1,00		138,76	138,76	
2671 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	294	2,00		27,63	55,26	
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2672 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	294	4,30		1,95	8,39	
2673 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	294	1,00		27,63	27,63	
2674 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	294	10,00		2,88	28,80	
2675 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	294	10,00		1,95	19,50	
2676 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	294	1,00		27,63	27,63	
2677 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	294	10,00		2,88	28,80	
	A R I P O R T A R E						1'050'202,79	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'050'202,79	
	01 ODL2025L1SG - Via Carlo Porta (57828) (Cat 115)							
2678 RIMPAVL1	Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle SOMMANO mq	13	295	13,00		98,17	1'276,21	
2679 2023-SCAL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	13	295	13,00		68,04	884,52	
2680 2023-BLOFL1_01_P RF	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (70x90 h=80) SOMMANO cad	13	295	1,00		406,28	406,28	
2681 2023-CHIL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad	13	295	1,00		86,03	86,03	
2682 2023-POZOCL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	13	295	1,00		88,83	88,83	
2683 2023-CHIL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad	13	295	1,00		86,03	86,03	
2684 2022.2-PCLL1_8,0 FT	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	13	295	1,00		437,97	437,97	
2685 2022-BRL1_SS_02	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lunghe=1,50 SOMMANO cad	13	295	1,00		130,13	130,13	
2686 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	295	1,00		90,97	90,97	
2687 2023_TEA_24 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K SOMMANO cad	13	296	1,00		404,75	404,75	
2688 2022-LEIL1_10_FG1 6	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	13	296	15,00		8,50	127,50	
2689 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	296	10,00		2,88	28,80	
2690 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc	13	296	0,40		386,40	154,56	
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2691 PORTL1	F.p.o. portello da palo SOMMANO cad	13	296	1,00		21,34	21,34	
	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2025 (SpCat 86)							
2692 SERARML1	Sostituzione serratura per armadio stradale SOMMANO cad	13	296	2,00		51,22	102,44	
2693 CRPL1	F.p.o. Relè crepuscolare da esterno SOMMANO cad	13	296	1,00		64,66	64,66	
	A R I P O R T A R E						1'054'593,81	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'054'593,81	
	13 ODL2025L1SG - Via Trieste (Cat 125)							
2694 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	296	3,00		40,89	122,67	
2695 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo SOMMANO cad	13	296	3,00		45,94	137,82	
2696 2022-BRL1_TP_SQ_01	2022-Fornitura e posa in opera di braccio a squadro singolo 15° Lunghezza 1,00 m SOMMANO cad	13	297	3,00		109,66	328,98	
2697 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	297	3,00		50,33	150,99	
2698 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fgl6or di risalita interno palo SOMMANO m	13	297	20,00		2,88	57,60	
	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2025 (SpCat 87)							
	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086) (Cat 118)							
2699 2024-SCAL1_01_AT T	2024-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) per attraversamento stradale SOMMANO m	13	297	12,00		140,90	1'690,80	
2700 2023-SCAL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	13	297	8,00		68,04	544,32	
2701 2022-RIMPAVL1	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle SOMMANO mq	13	297	8,00		102,74	821,92	
2702 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc	13	297	2,00		386,40	772,80	
2703 2023-CHIL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad	13	297	1,00		86,03	86,03	
2704 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h	13	297	2,00		29,98	59,96	
2705 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria SOMMANO h	13	297	2,00		27,98	55,96	
2706 2022-BASL1	2022-Fornitura e posa in opera di nuovo basamento per quadro elettrico SOMMANO cad	13	298	1,00		196,64	196,64	
2707 2023-LEIL1_10_FG16	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	13	298	30,00		9,29	278,70	
2708 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	298	3,00		90,97	272,91	
2709 2022-QEL1_01	2022-F.p.o. di Quadro elettrico per illuminazione Pubblica di Potenza <15kW SOMMANO cad	13	298	1,00		2'298,17	2'298,17	
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
	A R I P O R T A R E						1'062'470,08	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'062'470,08	
2710 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	298	4,00		90,97	363,88	
2711 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria SOMMANO h	13	298	8,00		29,98	239,84	
2712 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria SOMMANO h	13	298	8,00		27,98	223,84	
	10 ODL2025L1SG - Via Nazario Sauro (Cat 122)							
2713 2023-SCAL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	13	298	8,00		68,04	544,32	
2714 2022-RIMPAVL1	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle SOMMANO mq	13	298	6,00		102,74	616,44	
2715 2023-LEIL1_10_FG16	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	13	298	10,00		9,29	92,90	
2716 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	299	7,00		40,89	286,23	
2717 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo SOMMANO cad	13	299	7,00		45,94	321,58	
2718 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	299	7,00		138,76	971,32	
2719 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	299	140,00		1,95	273,00	
2720 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	299	70,00		2,88	201,60	
2721 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	299	2,00		90,97	181,94	
2722 2023_TEA_24 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K SOMMANO cad	13	299	5,00		404,75	2'023,75	
2723 2023_TEA_36 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 36 LED 76W 3K SOMMANO cad	13	299	2,00		415,98	831,96	
2724 2024_2-MAN_ED_CMN	2024_2-Mandopera edile comune SOMMANO h	13	299	3,00		25,71	77,13	
	Extracanone a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2725 FPCIRIL1	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato SOMMANO cad	13	299	1,00		85,33	85,33	
2726 ICRL1	F.p.o.interruttore crepuscolare SOMMANO cad	13	300	1,00		51,30	51,30	
	A R I P O R T A R E						1'069'856,44	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'069'856,44	
	15 ODL2025L1SG - Via Don Bosco, 14 (57707) (Cat 127)							
2727 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	300	1,00		62,57	62,57	
2728 2024-PCLL1_7,0 FT	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 7,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	13	300	1,00		344,28	344,28	
2729 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	300	1,00		50,33	50,33	
2730 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	300	8,00		2,88	23,04	
2731 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	300	1,00		27,63	27,63	
	09 ODL2025L1SG - Via Po (57828) (Cat 121)							
2732 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	300	1,00		62,57	62,57	
2733 2024-PCLL1_10,0 FT	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 10,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	13	300	1,00		419,55	419,55	
2734 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	13	300	1,00		50,33	50,33	
2735 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	13	301	10,00		2,88	28,80	
2736 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	301	1,00		27,63	27,63	
	11 ODL2025L1SG - Via Costituzione (Cat 123)							
2737 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo SOMMANO cad	13	301	6,00		45,94	275,64	
2738 2022-RL1_PC	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a discarica SOMMANO cad	13	301	5,00		514,92	2'574,60	
2739 LEAL1_SP	Smontaggio provvisorio di linea aerea SOMMANO m	13	301	110,00		6,18	679,80	
2740 2023-SCAL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	13	301	25,00		68,04	1'701,00	
2741 2024-CRC_VTRL1_3 m	2024-F.p.o. canalina 3,00 m in VTR per protezione risalita cavi SOMMANO cad	13	301	1,00		69,76	69,76	
2742 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	301	4,00		90,97	363,88	
2743 2022-LEIL1_10_FG1	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto							
	A R I P O R T A R E						1'076'617,85	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'076'617,85	
6	SOMMANO m	13	301	40,00		8,50	340,00	
2744 2023-POZOCL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili							
	SOMMANO cad	13	301	1,00		88,83	88,83	
2745 2023-CHIL1_04	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 40x40							
	SOMMANO cad	13	302	1,00		97,87	97,87	
2746 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento							
	SOMMANO cad	13	302	4,00		40,89	163,56	
2747 2023_TEA_24 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K							
	SOMMANO cad	13	302	4,00		404,75	1'619,00	
2748 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento							
	SOMMANO cad	13	302	6,00		40,89	245,34	
2749 2022-RIMPAVL1	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle							
	SOMMANO mq	13	302	2,00		102,74	205,48	
	20 ODL2023L1SG - Via Segrino (Cat 114)							
2750 LEAL1_SP	Smontaggio provvisorio di linea aerea							
	SOMMANO m	13	302	65,00		6,18	401,70	
2751 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo							
	SOMMANO cad	13	302	1,00		45,94	45,94	
2752 2024-RCIL1_P	2024-Rimozione di corpo illuminante collocato su palo							
	SOMMANO cad	13	302	1,00		46,88	46,88	
2753 2022-RL1_PC	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a discarica							
	SOMMANO cad	13	302	1,00		514,92	514,92	
2754 2023-BLOFL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili gettato in opera							
	SOMMANO cad	13	302	1,00		501,42	501,42	
2755 2024-PCDLAL1_7,0 FT	2024-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=7,0 mt A							
	SOMMANO cad	13	303	1,00		733,51	733,51	
2756 PCIL1	Posa corpo illuminante							
	SOMMANO cad	13	303	1,00		50,33	50,33	
2757 2022-BRL1_SS_02	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50							
	SOMMANO cad	13	303	1,00		130,13	130,13	
2758 2022-LEAL1_MP	2022-F.p.o. di morsetto a perforazione per cavi BT tipo enel							
	SOMMANO cad	13	303	3,00		62,02	186,06	
2759 LEAL1_16_ARE4E4 X PREC	Fornitura e posa di linea aerea tetrapolare in precordato 4x16 mm q							
	SOMMANO m	13	303	65,00		12,81	832,65	
	12 ODL2025L1SG - Via Milano (Cat 124)							
2760	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente							
	A R I P O R T A R E						1'082'821,47	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'082'821,47	
PULPL1	SOMMANO cad	13	303	1,00		62,57	62,57	
2761 2023-SCAL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	13	303	15,00		68,04	1'020,60	
2762 2023-POZOCL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	13	303	1,00		88,83	88,83	
2763 2023-CHIL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50 SOMMANO cad	13	303	3,00		86,03	258,09	
2764 2023-BLOFL1_03_P RF	SUB-2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (100x110 h=100) SOMMANO cad	13	303	2,00		524,30	1'048,60	
2765 2023-PRDL1_10,0 FT _01	2023-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 10,00m, D.base=139mm s=4mm completo di morsetti e portella da palo SOMMANO cad	13	304	2,00		648,29	1'296,58	
2766 2023_TEA_24 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod TEA 24 LED 76W 3K SOMMANO cad	13	304	2,00		404,75	809,50	
2767 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	13	304	3,00		90,97	272,91	
2768 2022-LEIL1_4X6_FG 16	2022-Fornitura e posa in opera di linea interrata e cavo FG16OR 4x6 mmq SOMMANO m	13	304	60,00		7,28	436,80	
2769 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc	13	304	1,00		386,40	386,40	
2770 RIM_POS_CRDL	Tolta e successivo riposizionamento di cordolo stradale SOMMANO cad	13	304	3,00		87,00	261,00	
	08 ODL2025L1SG - Cascina Rancate (Cat 120)							
2771 RL1_BRM_01	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC - escluso smaltimento SOMMANO cad	13	304	1,00		40,89	40,89	
2772 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	304	1,00		40,89	40,89	
2773 LEAL1_SP	Smontaggio provvisorio di linea aerea SOMMANO m	13	304	120,00		6,18	741,60	
2774 2022-RL1_PC	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a discarica SOMMANO cad	13	304	1,00		514,92	514,92	
2775 2023-BLOFL1_03_P RF	SUB-2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (100x110 h=100) SOMMANO cad	13	305	3,00		524,30	1'572,90	
2776 2023-PCDLAL1_8,0 FT	2023-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=8,0 mt A SOMMANO cad	13	305	3,00		749,06	2'247,18	
	A R I P O R T A R E						1'093'921,73	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'093'921,73	
2777 2022-BRL1_SS_02	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lunghezza=1,50 SOMMANO cad	13	305	3,00		130,13	390,39	
2778 2023_TEA_24 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod TEA 24 LED 76W 3K SOMMANO cad	13	305	3,00		404,75	1'214,25	
2779 2022-LEAL1_MP	2022-F.p.o. di morsetto a perforazione per cavi BT tipo enel SOMMANO cad	13	305	5,00		62,02	310,10	
2780 LEAL1_16_ARE4E4 X PREC	Fornitura e posa di linea aerea tetrapolare in precordato 4x16 mm q SOMMANO m	13	305	120,00		12,81	1'537,20	
	Extracane a seguito di segnalazioni (Cat 3)							
2781 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m	13	305	90,00		3,70	333,00	
2782 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	13	305	1,00		62,57	62,57	
	Lavori remunerati a extracane: Giugno 2025 (SpCat 88) 20 ODL2025L1SG - Via Repubblica, 21 (59539) (Cat 128)							
2783 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	306	1,00		40,89	40,89	
2784 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	306	10,00		1,95	19,50	
2785 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	306	1,00		138,76	138,76	
2786 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo SOMMANO cad	13	306	1,00		45,94	45,94	
2787 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	13	306	1,00		27,63	27,63	
	14 ODL2025L1SG - Via Gorky (58202) (Cat 126)							
2788 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	13	306	1,00		40,89	40,89	
2789 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	13	306	12,00		1,95	23,40	
2790 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	13	306	1,00		138,76	138,76	
2791 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo SOMMANO cad	13	306	1,00		45,94	45,94	
	A R I P O R T A R E						1'098'290,95	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2018	0,00	
002	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2018	0,00	
003	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2018	3'478,39	
004	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2018	1'273,32	
005	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2018	1'344,41	
006	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2018	3'996,12	
007	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2018	14'994,44	
008	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2018	8'071,00	
009	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2018	7'086,63	
010	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2018	11'998,61	
011	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2018	4'331,79	
012	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2018	9'241,10	
013	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2019	38'954,09	
014	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2019	73'407,29	
015	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2019	19'539,25	
016	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2019	10'712,70	
017	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2019	68'640,82	
018	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2019	11'692,30	
019	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2019	23'618,24	
020	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2019	19'555,67	
021	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2019	15'525,42	
022	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2019	982,39	
023	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2019	17'347,34	
024	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2019	18'056,88	
025	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2020	38'898,94	
026	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2020	3'641,10	
027	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2020	13'074,00	
028	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2020	10'062,49	
029	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2020	100'739,92	
030	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2020	71'984,43	
031	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2020	14'059,81	
032	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2020	2'510,05	
033	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2020	7'862,20	
034	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2020	8'475,47	
035	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2020	3'333,33	
036	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2020	217,11	
037	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2021	3'588,63	
038	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2021	12'357,30	
039	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2021	7'624,12	
040	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2021	12'810,22	
041	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2021	13'784,19	
042	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2021	26'359,14	
043	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2021	9'015,59	
044	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2021	326,72	
045	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2021	2'749,94	
046	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2021	8'806,80	
047	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2021	1'655,74	
048	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2021	178,26	
049	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2022	4'733,84	
050	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2022	382,35	
051	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2022	2'000,59	
052	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2022	1'173,29	
053	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2022	0,00	
054	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2022	0,00	
055	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2022	0,00	
056	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2022	0,00	
057	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2022	0,00	
058	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2022	0,00	
059	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2022	0,00	
060	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2022	0,00	
061	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2023	0,00	
062	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2023	10'217,40	
063	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2023	53'997,39	
064	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2023	35'711,04	
065	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2023	53'148,81	
066	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2023	4'770,56	
	A R I P O R T A R E	924'098,97	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo_CATEGORIE</u>		
001	01 - L1SG2018 - Via Trasimeno	446,01	
002	Extracandone a seguito sostituzione corpi illuminanti	56'126,38	
003	Extracandone a seguito di segnalazioni	215'667,60	
004	11-ODL2018L1SG - Via Borsellino	5'506,18	
005	04-ODL2018L1SG - Parco Vettabia	8'770,03	
006	02-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane	3'269,45	
007	05-ODL2018L1SG - Parco Bussy Saint George	8'323,37	
008	12-ODL2018L1SG - Via Codecasa	3'610,99	
009	09-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane-Via Gorky	19'946,17	
010	03-ODL2018L1SG - Parco Carpianello-Via Ungaretti	22'754,40	
011	22-ODL2018L1SG - Parco Nord	21'482,79	
012	08-ODL2018L1SG - Piazza Di Vittorio	6'813,45	
013	05-ODL2019L1SG - Via Roma	2'453,62	
014	13-ODL2018L1SG - Via Manara	32'180,91	
015	14-ODL2018L1SG - Via Volturno	7'964,45	
016	17-ODL2018L1SG - Via Lombardia (Hotel Majestic)	6'763,48	
017	20-ODL2019L1SG - Parco Nord	1'250,00	
018	23-ODL2018L1SG - Parchetto di Pedriano	8'773,52	
019	15-ODL2018L1SG - Via Manara area cani	3'279,46	
020	24-ODL2018L1SG - Parco dei Giganti	8'719,67	
021	19-ODL2018L1SG - Via Curtatone e Montanara	1'389,71	
022	26-ODL2018L1SG - Via Marignano	3'215,00	
023	19-ODL2019L1SG - Via Matteotti	900,01	
024	36-ODL2019L1SG - Via Toscani	1'334,42	
025	18-ODL2018L1SG - Via Toscana	1'287,61	
026	25-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane	2'657,82	
027	Extracandone Impianti semaforici	39'830,19	
028	24-ODL2019 - Via Corridoni	10'655,52	
029	10-ODL2018L1SG - Parco Campoverde	7'914,52	
030	06-ODL2019L1SG - Via Risorgimento	1'274,89	
031	27-ODL2018L1SG - Via Vespucci	1'231,39	
032	21-ODL2019L1SG - Via Vespucci	2'637,68	
033	12-ODL2019L1SG - Via Sicilia	1'264,11	
034	13-ODL2019L1SG - Via del Tecchione	715,96	
035	23-ODL2019L1SG - via Della Repubblica	1'926,52	
036	11-ODL2019L1SG - via Verbanò	1'917,20	
037	18-ODL2019L1SG - via Rosselli	943,19	
038	02-ODL2020L1SG - via Matteotti	763,66	
039	14-ODL2019L1SG - via Marco Polo	3'473,87	
040	07-ODL2019L1SG - via Serrati	19'575,87	
041	25-ODL2019L1SG - Via Toscani	1'408,55	
042	47-ODL2019L1SG - Parcheggio Municipio	1'466,40	
043	22-ODL2019L1SG - via Repubblica	10'930,86	
044	15-ODL2019L1SG - Piazza Alfieri	5'080,42	
045	35-ODL2019L1SG - Via Verdi	8'321,80	
046	27-ODL2019L1SG - via Carducci	1'378,12	
047	31-ODL2019L1SG - via Papa Giovanni XXIII	17'552,20	
048	37-ODL2019L1SG - Cascina Occhiò	24'156,04	
049	29-ODL2019L1SG - via Gorky	16'858,56	
050	16-ODL2019L1SG - Parcheggio via Cavour	9'281,25	
051	30-ODL2019L1SG - via Milano	19'011,08	
052	01-ODL2019L1SG - Ciclabile Viboldone - Cascina Selmo	65'303,85	
053	32-ODL2019L1SG - via Cattaneo	3'242,32	
054	42-ODL2019L1SG - Area cani - Parco dei Giganti	3'871,17	
055	34-ODL2019L1SG - Via dei Giganti	2'197,92	
056	46-ODL2019L1SG - Via Turati	3'388,20	
057	08-ODL2020L1SG - Via Volturno	536,87	
058	10-ODL2020L1SG - Cascina Occhiò	4'552,26	
059	15-ODL2020L1SG - Via Emilia angolo Brigate Partigiane	8'475,47	
060	04-ODL2020L1SG - Pedonale via Bigate Partigiane-via Menotti	19'469,04	
061	05-ODL2020L1SG - Pump Truck Parco dei Giganti	17'748,36	
062	07-ODL2020L1SG - Via Nisoli	3'620,88	
063	06-ODL2020L1SG - Pulsanti pedonali e segnalatori acustici non vedenti	5'761,93	
064	38-ODL2019L1SG - Viale Lombardia	2'529,07	
065	03-ODL2020L1SG - Via Cremona - Civesio	8'976,20	
066	12-ODL2021L1SG - Via Monte Nero	582,64	
	A R I P O R T A R E	814'712,53	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O	814'712,53	
067	13-ODL2021L1SG - Parcheggio via Fornace	3'901,05	
068	09-ODL2020L1SG - Via Carducci (tratto parco Nord)	23'534,61	
069	08-ODL2021L1SG - Via Settembrini	1'162,89	
070	10-ODL2021L1SG - Via Giovanni Paolo II	4'297,23	
071	10-ODL2022L1SG - Via Matteotti, 20 (35559-35629)	774,32	
072	13-ODL2022L1SG - Sistemazione sostegno in piazza Italia	1'482,53	
073	19-ODL2022L1SG - Via Marco Polo, 7	1'000,94	
074	14-ODL2022L1SG - Via Sicilia (36490)	17'472,17	
075	21-ODL2022L1SG - Via Parlamento-Via Rizzi	5'709,20	
076	20-ODL2022L1SG - Via Sardegna (40278-40315)	8'668,40	
077	03-ODL2023L1SG - Via Brigate Partigiane (monumento cimitero)	1'108,34	
078	11-ODL2023L1SG - Strada comunale Occhiò (41269-41271)	249,33	
079	04-ODL2023L1SG - Via Parlamento-Via Pontida	3'771,26	
080	01-ODL2023L1SG - sottopasso via Sestogallo-ciclopeditone Civesio	9'057,38	
081	18-ODL2022L1SG - Via C.A. Dalla Chiesa (attraversamento pedonale)	6'560,77	
082	10-ODL2023L1SG - Via Colombara (41457)	8'176,95	
083	17-ODL2022L1SG - Via Gorky (attraversamento pedonale)	10'533,54	
084	07-ODL2023L1SG - Via Lago d'Orta	6'848,20	
085	C.I. non censiti	19'495,87	
086	02-ODL2023L1SG - Parcheggio via della repubblica	648,14	
087	23-ODL2023L1SG - Via Val D'Ossola (43263)	2'299,95	
088	24-ODL2023L1SG - Via Gorky (43691)	319,49	
089	25-ODL2023L1SG - Via Ruffini (43845)	657,48	
090	26-ODL2023L1SG - Via Marsala (43585)	326,89	
091	27-ODL2023L1SG - Via Lombardia (43373)	231,12	
092	29 ODL2023L1SG - Via Piemonte (45336)	231,12	
093	Via Emilia (pali corrosi)	3'556,12	
094	21 ODL2023L1SG - Via F.lli Bandiera (43373)	566,53	
095	32 ODL2023L1SG - Via Montenero (47379)	1'690,43	
096	33 ODL2023L1SG - Via Giolitti-via Verdi-via Sestogallo	1'469,83	
097	34 ODL2023L1SG - Via Toscana	14'828,65	
098	03 ODL2024L1SG - Parco Campoverde	3'028,04	
099	04 ODL2024L1SG - Via Molise	10'679,16	
100	08 ODL2024L1SG - Via Dei Giganti angolo Menotti Serrati	1'098,87	
101	02 ODL2021L1SG - Via Del Tecchione	1'965,12	
102	02 ODL2024L1SG - Via Marsala	782,75	
103	07 ODL2024L1SG - Via Turati	1'067,11	
104	09 ODL2024L1SG - Via Trieste	15'435,24	
105	10 ODL2024L1SG - Via Ticino	3'468,34	
106	11 ODL2024L1SG - Via Bezzacca	17'074,33	
107	12 ODL2024L1SG - Via Turati (52780)	3'559,71	
108	16 ODL2023L1SG - Via dei Mille	1'154,45	
109	13 ODL2024L1SG - Via Bezzacca	541,09	
110	14 ODL2024L1SG - Via Carlo Porta	783,95	
111	16 ODL2024L1SG - Via Repubblica incrocio via Petrarca	1'118,04	
112	17 ODL2024L1SG - Via Tolstoj, 19 (55974)	1'118,04	
113	18 ODL2024L1SG - Via Folli	5'275,94	
114	20 ODL2023L1SG - Via Segrino	3'443,54	
115	01 ODL2025L1SG - Via Carlo Porta (57828)	4'202,58	
116	02 ODL2025L1SG - Via Turati	226,78	
117	03 ODL2025L1SG - Via Bracciano (55747)	5'123,69	
118	04 ODL2025L1SG - Via Manara (57086)	8'905,18	
119	06 ODL2025L1SG - Via Sicilia-Via Campania (56945)	602,82	
120	08 ODL2025L1SG - Cascina Rancate	8'610,32	
121	09 ODL2025L1SG - Via Po (57828)	843,29	
122	10 ODL2025L1SG - Via Nazario Sauro	6'422,17	
123	11 ODL2025L1SG - Via Costituzione	8'424,76	
124	12 ODL2025L1SG - Via Milano	5'941,88	
125	13 ODL2025L1SG - Via Trieste	798,06	
126	14 ODL2025L1SG - Via Gorky (58202)	1'255,35	
127	15 ODL2025L1SG - Via Don Bosco, 14 (57707)	730,73	
128	20 ODL2025L1SG - Via Repubblica, 21 (59539)	272,72	
	Totale CATEGORIE euro	1'099'297,31	
	----- ----- -----		
	A R I P O R T A R E		

[illegible]

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 13 A TUTTO IL 30/06/2025

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN EXTRACANONE

COMMITTENTE: Comune di Milano

IMPRESA: Atlantic 1 S.r.l.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 2021-PCLL1_8,0 FT	2021-F.p.o. di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	8,00	409,31	3'274,48
2 2022-BASL1	2022-Fornitura e posa in opera di nuovo basamento per quadro elettrico SOMMANO cad	4,00	196,64	786,56
3 2022-BLOFL1_01	2022-Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili SOMMANO cad	1,00	304,03	304,03
4 2022-BLOFL1_01_PR	2022-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili SOMMANO cad	3,00	346,93	1'040,79
5 2022-BRL1_SS_02	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50 SOMMANO cad	12,00	130,13	1'561,56
6 2022-BRL1_SS_04	2022-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60 mm, raggio 500 mm:altezza 1,5 m, lunghezza 2,0 m SOMMANO cad	2,00	141,44	282,88
7 2022-BRL1_SS_05	2022-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 68x200 - 60 x 1000 x 2000 SOMMANO cad	1,00	138,01	138,01
8 2022-BRL1_TP_SQ_01	2022-Fornitura e posa in opera di braccio a squadro singolo 15° Lunghezza 1,00 m SOMMANO cad	4,00	109,66	438,64
9 2022-CHIL1_03	2022-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 40x40 SOMMANO cad	21,00	77,65	1'630,65
10 2022-CHIL1_04	2022-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 40x40 SOMMANO cad	19,00	87,84	1'668,96
11 2022-CONTL1_4P_40A	2022-F.p.o. di contattore tetrapolare 40A compresa dismissione dell'esistente SOMMANO cad	2,00	92,45	184,90
12 2022-CTRL1_12M	2022-F.p.o. di centralino 12 moduli SOMMANO cad	2,00	61,99	123,98
13 2022-INTQUAD_DIFF_10-32A	2022-F.p.o. di interruttore magnetotermico quadripolare con differenziale 10-32 A SOMMANO cad	2,00	166,80	333,60
14 2022-LEAL1_2,5_1_FG16	2022-Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo FG16OR 1x2,5 mmq SF SOMMANO m	220,00	6,46	1'421,20
15 2022-LEAL1_4_4_FG16	2022-Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo FG16OR 4x4 mmq SF SOMMANO m	105,00	7,62	800,10
16 2022-LEAL1_MP	2022-F.p.o. di morsetto a perforazione per cavi BT tipo enel SOMMANO cad	11,00	62,02	682,22
17 2022-LEIL1_10_FG16	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	1'270,00	8,50	10'795,00
18 2022-LEIL1_4X6_FG16	2022-Fornitura e posa in opera di linea interrata e cavo FG16OR 4x6 mmq SOMMANO m	219,00	7,28	1'594,32
19 2022-PCLL1_5,0 FT	2022-F.p.o. di palo conico dritto Da LAMIERA h: 5,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	4,00	333,05	1'332,20
20 2022-PCLL1_6,0 FT	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 6,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	1,00	366,69	366,69
	A R I P O R T A R E			28'760,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28'760,77
21 2022-PIATTL1_10m	2022-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo SOMMANO h	4,00	43,32	173,28
22 2022-POZOCL1_01	2022-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	19,00	68,77	1'306,63
23 2022-PRDL1_8,00 FT_01	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 8,00m, D.base=127mm completo di morsettiera e portella da palo SOMMANO cad	7,00	482,52	3'377,64
24 2022-PRDL1_9,20 FT_02	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 9,20m, D.base=139mm completo di morsettiera e portella da palo SOMMANO cad	2,00	622,09	1'244,18
25 2022-PRL1_FAEB_24LED_4K	2022-F.p.o. di proiettore Faeber Fastled E PR 24 led 100W 3K-4K AS cl2 SOMMANO cad	1,00	372,49	372,49
26 2022-QEL1_01	2022-F.p.o. di Quadro elettrico per illuminazione Pubblica di Potenza <15kW SOMMANO cad	3,00	2'298,17	6'894,51
27 2022-QEL1_06	2022-F.p.o. di armadio doppio completo di interruttore generale magn. Diff. Tetrapolare 10-32 A, interruttori magn. Diff. tetrapolari 10A e n. 2 prese interbloccate SOMMANO cad	1,00	1'026,35	1'026,35
28 2022-RIC_GUASL1	2022-Ricerca guasto SOMMANO h	77,00	59,87	4'609,99
29 2022-RIMPAVL1	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle SOMMANO mq	16,00	102,74	1'643,84
30 2022-RL1_PC	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a scarica SOMMANO cad	7,00	514,92	3'604,44
31 2022-SCAL1_01	2022-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	375,00	62,82	23'557,50
32 2022-SCAL1_03	2022-Fornitura e posa in opera di cavidotto su terreno vegetale SOMMANO m	332,00	38,37	12'738,84
33 2022.2-PCLL1_7,0 FT	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 7,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	11,00	396,43	4'360,73
34 2022.2-PCLL1_8,0 FT	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	2,00	437,97	875,94
35 2022_FAEBER_SMART E 36LED PXL_L1	F.p.o. SMART E 36LED PXL 116W 5.7K C2 GRIGIO RAL9006 - DIM - CL2 per attraversamento pedonale SOMMANO cad	2,00	485,25	970,50
36 2022_RHEA_24 LED_SOSP	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod RHEA 24 LED 75W 4K - SOSP SOMMANO cad	4,00	418,33	1'673,32
37 2023-BLOFL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili gettato in opera SOMMANO cad	1,00	501,42	501,42
38 2023-BLOFL1_01_PRF	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (70x90 h=80) SOMMANO cad	1,00	406,28	406,28
39 2023-BLOFL1_03_PRF	SUB-2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (100x110 h=100) SOMMANO cad	5,00	524,30	2'621,50
40	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50			
	A R I P O R T A R E			100'720,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'720,15
2023-CHIL1_03	SOMMANO cad	13,00	86,03	1'118,39
41 2023-CHIL1_04	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 40x40 SOMMANO cad	2,00	97,87	195,74
42 2023-CHIL1_05	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 50x50 SOMMANO cad	3,00	106,79	320,37
43 2023-CHIL1_07	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 60x60 SOMMANO cad	1,00	106,03	106,03
44 2023-IMTL1_1P	2023-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico unipolare 10 ÷ 32 A SOMMANO cad	3,00	77,69	233,07
45 2023-IMTL1_1P_6A	2023-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico unipolare 6 A SOMMANO cad	1,00	80,23	80,23
46 2023-LEIL1_10_FG16	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	55,00	9,29	510,95
47 2023-PCDLAL1_8,0 FT	2023-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=8,0 mt A SOMMANO cad	3,00	749,06	2'247,18
48 2023-POZOCL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	12,00	88,83	1'065,96
49 2023-PRDL1_10,0 FT_01	2023-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 10,00m, D.base=139mm s=4mm completo di morsettiera e portella da palo SOMMANO cad	2,00	648,29	1'296,58
50 2023-QEL1_03P	2023-Fornitura e posa in opera di armadio da palo completo di interruttore differenziale per protezione linea di derivazione fino a 32A SOMMANO cad	1,00	447,38	447,38
51 2023-SCAL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) SOMMANO m	128,00	68,04	8'709,12
52 2023-SCAL1_01_ATT	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) per attraversamento stradale SOMMANO m	70,00	107,86	7'550,20
53 2023-SCAL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di cavidotto su terreno vegetale SOMMANO m	143,00	39,78	5'688,54
54 2023_INTBI_DIFF_10-32A	2023_Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico bipolare con differenziale 10-32 A SOMMANO cad	3,00	120,60	361,80
55 2023_TEA_24 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K SOMMANO cad	15,00	404,75	6'071,25
56 2023_TEA_36 LED	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 36 LED 76W 3K SOMMANO cad	3,00	415,98	1'247,94
57 2024-CRC_VTRL1_3m	2024-F.p.o. canalina 3,00 m in VTR per protezione risalita cavi SOMMANO cad	1,00	69,76	69,76
58 2024-IMTL1_4P_40	2024-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico quadripolare 6kA 40 ÷ 63 A SOMMANO cad	1,00	140,63	140,63
59 2024-PCDLAL1_7,0 FT	2024-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=7,0 mt A SOMMANO cad	1,00	733,51	733,51
60 2024-PCLL1_10,0 FT	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 10,0m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad	1,00	419,55	419,55
61 2024-PCLL1_4,0FT120	2024-Fornitura e posa in opera di: Palo Cilindrico zincato e verniciato a caldo diametro 120mm, h=4,0 ft, codolo f 60 in testa			
	A R I P O R T A R E			139'334,33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			139'334,33
62 2024-PCLL1_7,0 FT	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 7,0m FT, completo di morsettiera e portella palo	SOMMANO cad 4,00	680,11	2'720,44
		SOMMANO cad 1,00	344,28	344,28
63 2024-PIATTL1_10m	2024-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo	SOMMANO h 8,00	44,25	354,00
64 2024-PRDL1_9,00 FT_01	2024-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 9,00m, D.base=139mm s= 3mm completo di morsettiera e portella da palo	SOMMANO cad 1,00	615,93	615,93
65 2024-RCIL1_P	2024-Rimozione di corpo illuminante collocato su palo	SOMMANO cad 1,00	46,88	46,88
66 2024-SCAL1_01_ATT	2024-Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,70m, largh 0,40m) per attraversamento stradale	SOMMANO m 12,00	140,90	1'690,80
67 2024-TPD_0.25	2024-F.p.o. di testa palo doppio L=250 mm inclin. 5°	SOMMANO cad 1,00	91,18	91,18
68 2024_1-AUTOCARRO_2500	2024_1-Autocarro a cassone fisso 2.500 Kg	SOMMANO h 6,50	39,14	254,41
69 2024_1-MAN_OP_4a	2024_1-Mandopera installatore 4a categoria	SOMMANO h 31,00	27,98	867,38
70 2024_1-MAN_OP_5a	2024_1-Mandopera installatore 5a categoria	SOMMANO h 24,50	29,98	734,51
71 2024_2-MAN_ED_CM N	2024_2-Mandopera edile comune	SOMMANO h 3,00	25,71	77,13
72 APPL1	Approfondimento sede palo in plinto esistente (modifica blocco fondazione)	SOMMANO cad 1,00	77,59	77,59
73 ARVTR_DV	F.p.o. Armadio in VTR doppio vano mm720x1763	SOMMANO cad 1,00	1'450,00	1'450,00
74 AUL1_TG_LED_04_(P H)	Philips Town Guide 30 LED 23W-SC	SOMMANO cad 13,00	589,51	7'663,63
75 AUL1_TG_LED_06_(P H)	Philips Town Guide 50 LED 46W-SC	SOMMANO cad 7,00	659,26	4'614,82
76 AUL1_TG_LED_17_(P H)	Philips Town Guide 40 LED 30W-SC	SOMMANO cad 22,00	609,01	13'398,22
77 BASL1	F.p.o.basamento per quadro elettrico	SOMMANO cad 8,00	168,31	1'346,48
78 BICCH_PTP	F.p.o. di bicchiere portapalo	SOMMANO cad 1,00	422,86	422,86
79 BLOFL1_01	Blocco di fondazione comprensivo di opere civili	SOMMANO cad 172,50	218,72	37'729,20
80 BLOFL1_02	Blocco di fondazione compreso opere civili, per palo semaforico a sbraccio	SOMMANO cad 2,00	239,65	479,30
	A R I P O R T A R E			214'313,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			214'313,37
81 BLOFL1_03	Blocco di fondazione 0,50x0,65x0,50 compreso opere civili SOMMANO cad	13,00	145,89	1'896,57
82 BRL1_PED	F.p.o. sbraccio singolo per attacco laterale su palo, lungh 400 mm SOMMANO cad	16,00	125,38	2'006,08
83 BRL1_SD_01	F.p.o. di sbraccio doppio a 180° r=0,50 h=1,00 lungh=1,00 SOMMANO cad	4,00	104,95	419,80
84 BRL1_SD_02	F.p.o. di sbraccio doppio a 180° r=0,50 h=1,00 lungh=1,50 SOMMANO cad	2,00	110,13	220,26
85 BRL1_SD_03	F.p.o. di sbraccio doppio a 180° r=0,50 h=1,50 lungh=1,50 SOMMANO cad	4,00	115,61	462,44
86 BRL1_SS_01	F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,00 SOMMANO cad	10,00	87,07	870,70
87 BRL1_SS_02	F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50 SOMMANO cad	27,00	90,69	2'448,63
88 BRL1_SS_05	F.p.o. di sbraccio singolo h=1,00 m lungh=2,00 SOMMANO cad	3,00	108,29	324,87
89 BRL1_TEL_QDR	F.p.o. di telaio quadruplo per proiettori su sostegno esistente SOMMANO cad	1,00	203,88	203,88
90 BRL1_TP_01	F.p.o. di sbraccio a quadro singolo h=0,25 m, sbraccio=0,25 m SOMMANO cad	2,00	77,85	155,70
91 BRL1_TP_02	F.p.o. di sbraccio a squadra doppio a 180° h=0,25 m, sbraccio 0,25 m SOMMANO cad	1,00	80,73	80,73
92 BRL1_TP_2.0m	F.p.o. di sbraccio a squadra, singolo con innesto a bicchiere, altezza 0,4 m, sbraccio 2,0m SOMMANO cad	13,00	126,14	1'639,82
93 BRL1_TP_QDR	Fornitura e posa di telaio quadruplo per proiettori su sostegno esistente SOMMANO cad	1,00	241,81	241,81
94 BRL1_TP_SQ_01	F.p.p. di braccio a squadra singolo Lunghezza 1,00 m SOMMANO cad	41,00	83,14	3'408,74
95 BRL1_TP_STFP_01	Sbraccio portaproiettori lungh. 1 mt e codolo per installazione TP SOMMANO cad	1,00	122,81	122,81
96 CAN_ACCL1	F.p.o. tubi in acciaio senza saldatura, finiti a caldo, a norma UNI EN 10255, serie media : fino a 1 1/0 pollice completo di accessori SOMMANO m	80,00	24,11	1'928,80
97 CDL1_LA	F.p.o. cassetta di derivazione non metallica per linea aerea SOMMANO cad	35,00	71,60	2'506,00
98 CHIL1_02	F.p.o. chiusino per illuminazione 40x40 SOMMANO cad	173,00	90,66	15'684,18
99 CHIL1_T	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa. SOMMANO cad	2,00	70,11	140,22
100 CHIMQL1	Messa in quota di chiusino SOMMANO cad	8,00	85,10	680,80
101 CL_BF_PPL1	F.p.o. cartello luminoso bifacciale per attraversamento a LED IP66 51W SOMMANO cad	1,00	1'143,60	1'143,60
102 CL_PP11	F.p.o. di Cartello luminoso per passaggio pedonale SOMMANO cad	6,00	666,40	3'998,40
103 CONGL_BIT	marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura SOMMANO mq	17,00	11,51	195,67
	A R I P O R T A R E			255'093,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			255'093,88
104 CONTL1_4P	F.p.o. contattore tetrapolare 40A SOMMANO cad	3,00	86,55	259,65
105 CORD_ACCL1	F.p.o. di cordino in acciaio a parete SOMMANO m	15,00	5,31	79,65
106 CPAL1_ACC	F.p.o. di codolo adattatore per pali in acciaio SOMMANO cad	1'256,00	38,96	48'933,76
107 CRC_VTRL1_3m	F.p.o. canalina 3,00 m in VTR per protezione risalita cavi SOMMANO cad	13,00	51,83	673,79
108 CRL1_01m	F.p.o. di 1m cavo di risalita interno palo SOMMANO m	729,00	2,16	1'574,64
109 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo SOMMANO m	3'551,00	2,88	10'226,88
110 CRPL1	F.p.o. Relè crepuscolare da esterno SOMMANO cad	174,00	64,66	11'250,84
111 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo SOMMANO mc	33,70	386,40	13'021,68
112 DGSTREET_L1_LED_239	F.p.o. di apparecchio di illuminazione Philips Digistreet BGP LED 239 - BGP762 SOMMANO cad	3,00	668,14	2'004,42
113 DISPAL1	F.p.o. dispositivo acustico per non vedenti SOMMANO cad	1,00	407,83	407,83
114 DIS_HYDRO960_24W	F.p.o. di apparecchio illuminante LED Hydro 960 12x70LM 24W SOMMANO cad	8,00	91,86	734,88
115 FATT_012_22-CONF_DSC	Conferimento a discarica Fatt. 012/23 (Via Cavour-Via Volturno) SOMMANO A corpo	1,00	593,58	593,58
116 FATT_119_22-CONF_DSC	Conferimento a discarica Fatt. 119/22 SOMMANO A corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
117 FATT_1555_23-ANL_RIF	Analisi materiale di risulta scavi - Fatt. 1555/2023 SOMMANO A corpo	1,00	780,00	780,00
118 FATT_4809_24-CONF_DSC_ANL	Conferimento a discarica e analisi materiali - Fatt. 4809/24 (Via del Tecchione) SOMMANO A corpo	1,00	1'965,12	1'965,12
119 FLANL1	Fornitura e posa di piastra per ancoraggio sostegno SOMMANO cad	10,00	100,35	1'003,50
120 FPCIRIL1	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato SOMMANO cad	152,00	85,33	12'970,16
121 ICRL1	F.p.o.interruttore crepuscolare SOMMANO cad	13,00	51,30	666,90
122 IMTL1_2P	F.p.o. interruttore magnetotermico unipolare 10 ÷ 32 A SOMMANO cad	9,00	73,37	660,33
123 IMTL1_4P	F.p.o. interruttore magnetotertmico quadripolare 10 ÷ 32 A SOMMANO cad	15,00	99,17	1'487,55
124	Fornitura e posa di interruttore differenziale bipolare per protezione linea di derivazione fino a 32A			
	A R I P O R T A R E			365'389,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			365'389,04
INTL1_MTD_BIP_32	SOMMANO cad	2,00	86,08	172,16
125 LAMPL1_FLR	F.p.o. di lampada fluorescente 58W SOMMANO cad	2,00	12,50	25,00
126 LAMPL1_SC	F.p.o. Lampada a scarica del tipo esistente SOMMANO cad	8,00	46,50	372,00
127 LEAL1_06_2_FG16	F.p.o. cavo FG16OR 2x6 mmq A SF SOMMANO m	236,00	5,87	1'385,32
128 LEAL1_10_ARE4E2X P REC	Fornitura e posa di linea aerea bipolare in precordato 2x10 mmq SOMMANO m	872,00	11,76	10'254,72
129 LEAL1_16	F.p.o. cavo FG7OR 4x16 mmq A SOMMANO m	48,00	10,80	518,40
130 LEAL1_16_ARE4E2X P REC	Fornitura e posa di linea aerea bipolare in precordato fino a 2x16 mm q SOMMANO m	140,00	11,74	1'643,60
131 LEAL1_16_ARE4E4X P REC	Fornitura e posa di linea aerea tetrapolare in precordato 4x16 mm q SOMMANO m	185,00	12,81	2'369,85
132 LEAL1_2,5_2_FG16 SF	F.p.o. cavo FG16OR 2x2,5 mmq A SF SOMMANO m	30,00	5,57	167,10
133 LEAL1_4_2_FG16 SF	Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo FG16OR 2x4 mmq SF SOMMANO m	30,00	5,70	171,00
134 LEAL1_G	F.p.o. giunto a muffola su linea aerea SOMMANO cad	33,00	113,18	3'734,94
135 LEAL1_SF	Smontaggio di sola fune di acciaio per sospensione cavi SOMMANO m	155,00	8,92	1'382,60
136 LEAL1_SP	Smontaggio provvisorio di linea aerea SOMMANO m	868,00	6,18	5'364,24
137 LEI1_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata SOMMANO cad	903,00	27,63	24'949,89
138 LEIL1_06	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 6 mmq I SOMMANO m	597,00	4,96	2'961,12
139 LEIL1_06_FG16	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 6 mmq FG16OR I SOMMANO m	5'154,00	6,73	34'686,42
140 LEIL1_10	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 10 mmq I SOMMANO m	474,00	5,76	2'730,24
141 LEIL1_10_FG16	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR I SOMMANO m	16,00	8,69	139,04
142 LEIL1_16_FG16	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 16 mmq FG16OR I SOMMANO m	1'047,00	8,39	8'784,33
143 LEIL1_1x16_FS17	F.p.o. di conduttore unipolare FS17 sezione 16mmq SOMMANO m	40,00	5,43	217,20
144 LEIL1_2x0,75_FG16	F.p.o. di nuova linea elettrica due conduttori sezione 0,75 mmq in cavidotto SOMMANO m	985,00	2,09	2'058,65
145 LEIL1_2x2,5_FG16	F.p.o. cavo bipolare 2,5 mmq FG16OR I SOMMANO m	915,00	4,67	4'273,05
	A R I P O R T A R E			473'749,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			473'749,91
146 LEIL1_4x1,5_FG16	F.p.o. di nuova linea elettrica tetrapolare 1,5 mmq FG16OR in cavidotto SOMMANO m	45,00	4,89	220,05
147 LEIL1_5x16	F.p.o. cavo pentapolare 16 mmq I SOMMANO m	200,00	9,38	1'876,00
148 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad	454,00	90,97	41'300,38
149 LEPL1_2x6	Fornitura e posa in opera di linea a parete con canalina e cavo FG16OR 2x6 mmq SOMMANO m	100,00	13,54	1'354,00
150 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq SOMMANO m	5'314,40	3,70	19'663,28
151 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno SOMMANO m	328,30	1,95	640,19
152 MAN_ED_SP	2021-Manodopera edile specializzato SOMMANO h	3,50	29,11	101,89
153 MAN_OP_4a	Mandopera operaio 4a categoria SOMMANO h	41,00	25,45	1'043,45
154 MAN_OP_5a	Mandopera operaio 5a categoria SOMMANO h	41,00	27,26	1'117,66
155 MODCIL1	Modifica di corpo illuminante SOMMANO cad	9,00	38,26	344,34
156 MOD_REG_HYD	Modifica regolatore semaforico HYDRA SOMMANO cad	1,00	684,10	684,10
157 MOD_REG_MAX	Modifica regolatore semaforico MAX SOMMANO cad	8,00	684,10	5'472,80
158 MORSL1	F.p.o. morsettiera da palo SOMMANO cad	10,00	35,81	358,10
159 NOL_PIATT_10 m	Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo SOMMANO h	2,00	42,37	84,74
160 OAL1_P	Sola Posa orologio astronomico SOMMANO cad	10,00	66,42	664,20
161 ORASL1	F.p.o. orologio astronomico SOMMANO cad	95,00	108,10	10'269,50
162 P11_V10_STAB	Verniciatura pali fino a 10 m in stabilimento SOMMANO cad	1,00	39,90	39,90
163 PALSL1	F.p.o. palina semaforica SOMMANO cad	4,00	218,40	873,60
164 PALSL1_RIM	Rimozione e smaltimento di palina semaforica SOMMANO cad	2,00	132,11	264,22
165 PALSL1_SRIM	Rimozione di palina semaforica escluso smaltimento SOMMANO cad	2,00	83,56	167,12
166 PAL_SEGN_STR	F.p.o. paletto zincato per segnaletica stradale SOMMANO cad	1,00	36,50	36,50
167 PCDL11_8,0 FT	palo LAMINATO troncoconico diritto altezza fuori terra 8,0 m SOMMANO cad	3,00	450,98	1'352,94
168 PCDL11_8,0 FT_SP4	F.p.o. Palo conico LAMINATO HSP Htot 6800, Øbase152, sp, 4 con braccio conico curvo laminato alzata 2000mm, sbraccio 4000mm SOMMANO cad	41,00	726,38	29'781,58
169	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=7,0 mt A			
	A R I P O R T A R E			591'460,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			591'460,45
PCDLAL1_7,0 FT	SOMMANO cad	18,00	382,77	6'889,86
170 PCDLAL1_9,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=9,0 mt A SOMMANO cad	1,00	410,97	410,97
171 PCDLL1_10,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto a sezione altezza f.t.=10,0, Ø base 139 mm, spessore 3,8 mm SOMMANO cad	6,00	466,12	2'796,72
172 PCDLL1_3,5 FT	Palo DA LAMIERA troncoconico diritto altezza f.t. h=3,5 mt SOMMANO cad	6,00	246,07	1'476,42
173 PCDLL1_4,7 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=4,7 mt SOMMANO cad	37,00	331,05	12'248,85
174 PCDLL1_5,5 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=5,5 mt SOMMANO cad	4,00	367,77	1'471,08
175 PCDLL1_6,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=6,0 mt SOMMANO cad	13,00	376,77	4'898,01
176 PCDLL1_7,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=6,0 mt SOMMANO cad	15,00	382,77	5'741,55
177 PCDLL1_8,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=8,0 mt SOMMANO cad	5,00	450,98	2'254,90
178 PCDML1_12,00 FT	Palo Da LAMIERA troncoconico diritto altezza f.t. h=12,0 mt base 188 sp 4mm SOMMANO cad	4,00	577,03	2'308,12
179 PCIL1	Posa corpo illuminante SOMMANO cad	182,00	50,33	9'160,06
180 PCLL1_4,0FT120	Palo Cilindrico altezza f.t.=4,0 mt diametro 120mm SOMMANO cad	17,00	489,16	8'315,72
181 PCLL1_5,0FT102	Palo Cilindrico altezza f.t.=5,0 mt diametro 102mm SOMMANO cad	1,00	501,59	501,59
182 PCPEL1	F.p.o. pulsante semaforico per chiamata ciclo/pedonale SOMMANO cad	4,00	114,91	459,64
183 PL1_BR	Posa di braccio in ferro/acciaio posizionato su palo SOMMANO cad	3,00	59,76	179,28
184 PL1_BRM	Posa di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC SOMMANO cad	1,00	69,20	69,20
185 PL1_P	Sola posa di palo per Pubblica Illuminazione SOMMANO cad	23,00	164,31	3'779,13
186 PLEAL1	Posa di linee aeree a metro lineare SOMMANO m	391,00	5,23	2'044,93
187 PLEIL1_01	Posa linee elettriche in cavidotto a metro lineare SOMMANO m	8,00	3,83	30,64
188 POPALL1	Sola posa di palina semaforica SOMMANO cad	1,00	75,47	75,47
189 PORTL1	F.p.o. portello da palo SOMMANO cad	16,00	21,34	341,44
190 PORTL1_REC	Posa di portello da palo di recupero SOMMANO cad	13,00	12,00	156,00
191 POZOCL1_01	F.p.o. pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili SOMMANO cad	225,00	75,08	16'893,00
192 PO_CVDL1	Fornitura e posa di cavidotto su scavo esistente SOMMANO m	200,00	4,97	994,00
	A R I P O R T A R E			674'957,03

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			674'957,03
193 PP_S11_8,0FT	F.p.o. palo H FT 8,00 m sezione poligonale con sbraccio per attr pedonale SOMMANO cad	1,00	1'070,22	1'070,22
194 PRDL1_10,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 10,0 mt SOMMANO cad	2,00	454,73	909,46
195 PRDL1_12,0_FT_b219	Fornitura e posa in opera di palo rastremato in due tronchi, h:13,00m base d219 SOMMANO cad	1,00	986,88	986,88
196 PRDL1_13,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 13,0 mt SOMMANO cad	2,00	779,30	1'558,60
197 PRDL1_3,5 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 3,50 mt SOMMANO cad	1,00	326,76	326,76
198 PRDL1_4,5 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 4,50 mt SOMMANO cad	7,00	376,77	2'637,39
199 PRDL1_6,0 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 6,0 mt SOMMANO cad	3,00	377,21	1'131,63
200 PRDL1_8,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 8,0 mt SOMMANO cad	2,00	414,08	828,16
201 PRDL1_9,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 9,0 mt SOMMANO cad	2,00	439,16	878,32
202 PRDL3_7,0 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 7,0 mt SOMMANO cad	7,00	387,58	2'713,06
203 PRL1_LED_08_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 120 80W SOMMANO cad	1,00	606,68	606,68
204 PRL1_LED_09.1_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 200 122W SOMMANO cad	6,00	823,61	4'941,66
205 PRL1_LED_09.3_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips clearflood BVP 650 LED 120 - 73W SOMMANO cad	5,00	769,61	3'848,05
206 PRL1_LED_09.4_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips clearflood BVP 650 LED 160 SOMMANO cad	4,00	769,61	3'078,44
207 PRL1_LED_09_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 120 120W SOMMANO cad	2,00	633,73	1'267,46
208 PRL1_LED_31_(PH)	F.p.o.di proiettore a LED Philips Philips CoreLine Tempo BVP 125 80LED SOMMANO cad	3,00	443,32	1'329,96
209 PRL1_LED_CFL_CREE_200W	F.p.o. proiettore a LED CREE Floodlight 200W SOMMANO cad	12,00	454,97	5'459,64
210 PRL1_LED_FAE_24	F.p.o. proiettore a LED Faerber 24 LED fino a 100W SOMMANO cad	5,00	459,71	2'298,55
211 PROLL1_1,5	Fornitura e posa di prolunga in acciaio verniciata per pali lunghezza 1,5mt SOMMANO cad	31,00	72,17	2'237,27
212 PROLL1_2,0	Fornitura e posa di prolunga in acciaio per pali lunghezza 2,0mt SOMMANO cad	1,00	122,09	122,09
213 PSL1	F.p.o. pulsante semaforico per attraversamento pedonale per non vedenti SOMMANO cad	1,00	217,11	217,11
214 PSSL1_BR5m	F.p.o. palo semaforico con braccio 5 metri SOMMANO cad	1,00	831,16	831,16
215 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente SOMMANO cad	324,00	62,57	20'272,68
	A R I P O R T A R E			734'508,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			734'508,26
216 PULS_SEGN_SEM_L1	F.p.o. di coppia di pulsanti semaforici, segnalatori acustici per attraversamento pedonale per non vedenti SOMMANO cad	14,50	1'015,88	14'730,26
217 PUL_ACC_QE	Intervento di rimozione erbacce e sterpi per rendere accessibile ingresso cabina elettrica e successiva esecuzione di pavimentazione di mq 4,00 in CLS SOMMANO A corpo	1,00	455,00	455,00
218 P_ARCHPD	Posa archetti pedonali comprese opere edili SOMMANO cad	4,00	65,00	260,00
219 Q4ML1	Fornitura e posa in opera di centralino 4 moduli compresa rimozione dell'esistente SOMMANO cad	1,00	51,48	51,48
220 QEL1_01	F.p.o. Quadro elettrico per I.P. di Potenza <15kW SOMMANO cad	4,00	1'431,30	5'725,20
221 QEL1_03	F.p.o. Quadro elettrico per I.P. di Potenza da 15kW SOMMANO cad	2,00	1'757,28	3'514,56
222 QEL1_03P_01	F.p.o. armadio da palo completo di interruttore differenziale conta kW e astronomico per protezione linea di derivazione fino a 32A SOMMANO cad	3,00	458,64	1'375,92
223 QEL1_P	Posa in opera di Quadro Elettrico completo di cablaggi SOMMANO cad	1,00	377,92	377,92
224 QEL1_R	Rimozione di Quadro elettrico SOMMANO cad	6,00	259,70	1'558,20
225 RCIL1_INC	Rimozione corpo illuminante incassato SOMMANO cad	4,00	62,21	248,84
226 RCIL1_M	Rimozione di corpo illuminante collocato su sbraccio a muro SOMMANO cad	1,00	50,65	50,65
227 RCIL1_P	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo SOMMANO cad	456,00	42,53	19'393,68
228 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento SOMMANO cad	76,00	40,89	3'107,64
229 REGL1_02	F.p.o. Regolatore semaforico 24 uscite SOMMANO cad	2,00	3'850,00	7'700,00
230 RIC_GUASL1	Ricerca guasto SOMMANO h	67,50	52,70	3'557,25
231 RIF_COL	Rifacimento collarini base palo SOMMANO cad	6,00	28,98	173,88
232 RIMPAVL1	Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle SOMMANO mq	110,00	98,17	10'798,70
233 RIMPOPLS	Rimozione e successiva posa di pulsante di chiamata SOMMANO cad	4,00	39,50	158,00
234 RIM_CRPL1	Rimozione di Relè crepuscolare da esterno SOMMANO cad	53,00	24,04	1'274,12
235 RIM_CRT_STR	Rimozione di cartello di segnaletica stradale SOMMANO cad	3,00	27,88	83,64
236 RIM_POS_CRDL	Tolta e successivo riposizionamento di cordolo stradale SOMMANO cad	3,00	87,00	261,00
237 RIM_SCH	Rimozione schermi su lanterna esistente SOMMANO cad	8,00	26,49	211,92
238 RIPR_RINTL1	Rispristino rinterro su cavidotto esistente, per una lunghezza di circa 150 m SOMMANO A corpo	1,00	1'250,00	1'250,00
	A R I P O R T A R E			810'826,12

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			810'826,12
239 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo SOMMANO cad	165,00	45,94	7'580,10
240 RL1_BRM	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC SOMMANO cad	2,00	41,71	83,42
241 RL1_BRM_01	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC - escluso smaltimento SOMMANO cad	3,00	40,89	122,67
242 RL1_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti comprensivo di trasporto a discarica. SOMMANO cad	173,00	138,76	24'005,48
243 RL1_P1	Rimozione di sostegni esistenti senza trasporto a discarica SOMMANO cad	20,00	135,49	2'709,80
244 RL1_PC	Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasportato a discarica SOMMANO cad	11,00	355,04	3'905,44
245 RL1_PC_SD	Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti escluso trasporto a discarica SOMMANO cad	1,00	180,00	180,00
246 RPCPL1	Rimozione pulsante per chiamata ciclo/pedonale SOMMANO cad	17,00	25,94	440,98
247 RPDISPL1	Tolta e successiva posa di dispositivo acustico per non vedenti SOMMANO cad	4,00	85,39	341,56
248 SCAL1_01	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,75 m prof 0,75 m SOMMANO ml	913,00	47,17	43'066,21
249 SCAL1_02	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,40 m prof 1 m SOMMANO ml	243,00	55,37	13'454,91
250 SCAL1_04	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,75 m prof 0,75 m, senza ripristini SOMMANO ml	1'505,46	28,06	42'243,21
251 SCAL1_04_1	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,40 m prof 0,60 m, senza ripristini SOMMANO m	996,00	38,43	38'276,28
252 SCAL1_05	cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,60m, largh 0,40m) eseguito a mano SOMMANO m	19,50	80,82	1'575,99
253 SCT3L1	F.p.o. Scheda di potenza Hidra 3 triac SOMMANO cad	1,00	308,49	308,49
254 SE11_01	F.p.o. lanterna semaforica LED 3 moduli colore ø200 SOMMANO cad	10,00	533,00	5'330,00
255 SEGN_STR_CIRC	F.p.o. di segnale stradale di "divieto e obbligo" di forma circolare SOMMANO cad	1,00	40,30	40,30
256 SEGN_STR_TRG	F.p.o. di segnale stradale di "pericolo" triangolare SOMMANO cad	1,00	40,86	40,86
257 SEML1_P	Posa in opera di lanterna semaforica da 1 o 3 moduli colore SOMMANO cad	12,00	116,60	1'399,20
258 SEML1_T	Tolta di lanterna semaforica da 1 o 3 moduli colore SOMMANO cad	20,00	45,88	917,60
259 SERARML1	Sostituzione serratura per armadio stradale SOMMANO cad	6,00	51,22	307,32
260 SME_KRONOS_W22_SC	F.p.o. Kronos LED-22W SOMMANO cad	6,00	471,02	2'826,12
261 STFPPL1	Fornitura e posa di staffa porta proiettore SOMMANO cad	14,00	48,83	683,62
	A R I P O R T A R E			1'000'665,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'000'665,68
262 STPL1_2P	Supporto testa-palo con doppia pipetta d60 SOMMANO cad	13,00	60,13	781,69
263 STRL1_LED_(PH)_DC AT_BTP764_02	DIGISTREET CATENARIA 44 LED-37W-BTP764-SC SOMMANO cad	6,00	495,17	2'971,02
264 STRL1_LED_01_(PH)_ P_04_BGP202	UNISTREET PERFORMER 30 LED-21W-BGP 202-SC SOMMANO cad	16,00	320,17	5'122,72
265 STRL1_LED_02_(PH)_ P_01_BGP202	UNISTREET PERFORMER 35 LED-24W-BGP 202-SC SOMMANO cad	5,00	320,17	1'600,85
266 STRL1_LED_02_(PH)_ P_03_BGP202	UNISTREET PERFORMER 45 LED-30W-BGP 202-SC SOMMANO cad	85,00	324,07	27'545,95
267 STRL1_LED_02_(PH)_ P_10	UNISTREET PERFORMER 79 LED-56W-SC SOMMANO cad	4,00	412,87	1'651,48
268 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202	UNISTREET PERFORMER 54 LED-39W-BGP 202-SC SOMMANO cad	22,00	324,07	7'129,54
269 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202_02	UNISTREET PERFORMER 40 LED-27W-BGP 202-SC SOMMANO cad	32,00	320,17	10'245,44
270 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202_04	UNISTREET PERFORMER 50 LED-34W-BGP 202-SC SOMMANO cad	51,00	324,07	16'527,57
271 STRL1_LED_02_(PH)_ P_BGP202_05	UNISTREET PERFORMER 50 LED-39W-BGP 202-SC SOMMANO cad	2,00	324,07	648,14
272 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_08	UNISTREET PERFORMER 60 LED-43W-BGP 243-SC SOMMANO cad	38,00	359,46	13'659,48
273 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_09	UNISTREET PERFORMER 70 LED-45W-BGP 243-SC SOMMANO cad	7,00	359,46	2'516,22
274 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_10	UNISTREET PERFORMER 90 LED-57W-BGP 243-SC SOMMANO cad	4,00	359,46	1'437,84
275 STRL1_LED_03_(PH)_ P_BGP243_11	UNISTREET PERFORMER 100 LED-64W-BGP 243-SC SOMMANO cad	4,00	359,46	1'437,84
276 STRL1_LED_03_(PH)_	UNISTREET PERFORMER 80 LED-51W-BGP 243-SC SOMMANO cad	8,00	359,46	2'875,68
	A R I P O R T A R E			1'096'817,14

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2018	0,00
002	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2018	0,00
003	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2018	3'478,39
004	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2018	1'273,32
005	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2018	1'344,41
006	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2018	3'996,12
007	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2018	14'994,44
008	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2018	8'071,00
009	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2018	7'086,63
010	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2018	11'998,61
011	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2018	4'331,79
012	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2018	9'241,10
013	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2019	38'954,09
014	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2019	73'407,29
015	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2019	19'539,25
016	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2019	10'712,70
017	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2019	68'640,82
018	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2019	11'692,30
019	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2019	23'618,24
020	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2019	19'555,67
021	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2019	15'525,42
022	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2019	982,39
023	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2019	17'347,34
024	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2019	18'056,88
025	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2020	38'898,94
026	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2020	3'641,10
027	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2020	13'074,00
028	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2020	10'062,49
029	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2020	100'739,92
030	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2020	71'984,43
031	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2020	14'059,81
032	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2020	2'510,05
033	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2020	7'862,20
034	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2020	8'475,47
035	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2020	3'333,33
036	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2020	217,11
037	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2021	3'588,63
038	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2021	12'357,30
039	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2021	7'624,12
040	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2021	12'810,22
041	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2021	13'784,19
042	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2021	26'359,14
043	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2021	9'015,59
044	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2021	326,72
045	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2021	2'749,94
046	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2021	8'806,80
047	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2021	1'655,74
048	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2021	178,26
049	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2022	4'733,84
050	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2022	382,35
051	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2022	2'000,59
052	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2022	1'173,29
053	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2022	0,00
054	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2022	0,00
055	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2022	0,00
056	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2022	0,00
057	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2022	0,00
058	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2022	0,00
059	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2022	0,00
060	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2022	0,00
061	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2023	0,00
062	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2023	10'217,40
063	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2023	53'997,39
064	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2023	35'711,04
065	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2023	53'148,81
066	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2023	4'770,56
067	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2023	2'428,52
068	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2023	3'396,75
069	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2023	85,33
	A R I P O R T A R E	930'009,57

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	01 - L1SG2018 - Via Trasimeno	446,01
002	Extracandone a seguito sostituzione corpi illuminanti	56'126,38
003	Extracandone a seguito di segnalazioni	215'667,60
004	11-ODL2018L1SG - Via Borsellino	5'506,18
005	04-ODL2018L1SG - Parco Vettabia	8'770,03
006	02-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane	3'269,45
007	05-ODL2018L1SG - Parco Bussy Saint George	8'323,37
008	12-ODL2018L1SG - Via Codecasa	3'610,99
009	09-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane-Via Gorky	19'946,17
010	03-ODL2018L1SG - Parco Carpianello-Via Ungaretti	22'754,40
011	22-ODL2018L1SG - Parco Nord	21'482,79
012	08-ODL2018L1SG - Piazza Di Vittorio	6'813,45
013	05-ODL2019L1SG - Via Roma	2'453,62
014	13-ODL2018L1SG - Via Manara	32'180,91
015	14-ODL2018L1SG - Via Volturmo	7'964,45
016	17-ODL2018L1SG - Via Lombardia (Hotel Majestic)	6'763,48
017	20-ODL2019L1SG - Parco Nord	1'250,00
018	23-ODL2018L1SG - Parchetto di Pedriano	8'773,52
019	15-ODL2018L1SG - Via Manara area cani	3'279,46
020	24-ODL2018L1SG - Parco dei Giganti	8'719,67
021	19-ODL2018L1SG - Via Curtatone e Montanara	1'389,71
022	26-ODL2018L1SG - Via Marignano	3'215,00
023	19-ODL2019L1SG - Via Matteotti	900,01
024	36-ODL2019L1SG - Via Toscani	1'334,42
025	18-ODL2018L1SG - Via Toscana	1'287,61
026	25-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane	2'657,82
027	Extracandone Impianti semaforici	39'830,19
028	24-ODL2019 - Via Corridoni	10'655,52
029	10-ODL2018L1SG - Parco Campoverde	7'914,52
030	06-ODL2019L1SG - Via Risorgimento	1'274,89
031	27-ODL2018L1SG - Via Vespucci	1'231,39
032	21-ODL2019L1SG - Via Vespucci	2'637,68
033	12-ODL2019L1SG - Via Sicilia	1'264,11
034	13-ODL2019L1SG - Via del Tecchione	715,96
035	23-ODL2019L1SG - via Della Repubblica	1'926,52
036	11-ODL2019L1SG - via Verbanò	1'917,20
037	18-ODL2019L1SG - via Rosselli	943,19
038	02-ODL2020L1SG - via Matteotti	763,66
039	14-ODL2019L1SG - via Marco Polo	3'473,87
040	07-ODL2019L1SG - via Serrati	19'575,87
041	25-ODL2019L1SG - Via Toscani	1'408,55
042	47-ODL2019L1SG - Parcheggio Municipio	1'466,40
043	22-ODL2019L1SG - via Repubblica	10'930,86
044	15-ODL2019L1SG - Piazza Alfieri	5'080,42
045	35-ODL2019L1SG - Via Verdi	8'321,80
046	27-ODL2019L1SG - via Carducci	1'378,12
047	31-ODL2019L1SG - via Papa Giovanni XXIII	17'552,20
048	37-ODL2019L1SG - Cascina Occhiò	24'156,04
049	29-ODL2019L1SG - via Gorky	16'858,56
050	16-ODL2019L1SG - Parcheggio via Cavour	9'281,25
051	30-ODL2019L1SG - via Milano	19'011,08
052	01-ODL2019L1SG - Ciclabile Viboldone - Cascina Selmo	65'303,85
053	32-ODL2019L1SG - via Cattaneo	3'242,32
054	42-ODL2019L1SG - Area cani - Parco dei Giganti	3'871,17
055	34-ODL2019L1SG - Via dei Giganti	2'197,92
056	46-ODL2019L1SG - Via Turati	3'388,20
057	08-ODL2020L1SG - Via Volturmo	536,87
058	10-ODL2020L1SG - Cascina Occhiò	4'552,26
059	15-ODL2020L1SG - Via Emilia angolo Brigate Partigiane	8'475,47
060	04-ODL2020L1SG - Pedonale via Bigate Partigiane-via Menotti	19'469,04
061	05-ODL2020L1SG - Pump Truck Parco dei Giganti	17'748,36
062	07-ODL2020L1SG - Via Nisoli	3'620,88
063	06-ODL2020L1SG - Pulsanti pedonali e segnalatori acustici non vedenti	5'761,93
064	38-ODL2019L1SG - Viale Lombardia	2'529,07
065	03-ODL2020L1SG - Via Cremona - Civesio	8'976,20
066	12-ODL2021L1SG - Via Monte Nero	582,64
067	13-ODL2021L1SG - Parcheggio via Fornace	3'901,05
068	09-ODL2020L1SG - Via Carducci (tratto parco Nord)	23'534,61
069	08-ODL2021L1SG - Via Settembrini	1'162,89
	A R I P O R T A R E	843'311,08

Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONSIP Servizio Luce 3 - Attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica.

ATTIVITA' REMUNERATE IN EXTRACANONE

COMMITTENTE: Comune di Milano

IMPRESA: Atlantic 1 S.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 13

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 2021-PCLL1_8,0 FT	2021-F.p.o. di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	1999	8,00		3'274,48
	al S.A.L. n. 9			8,00		3'274,48
	al S.A.L. n. 10			8,00		3'274,48
	al S.A.L. n. 11			8,00		3'274,48
	al S.A.L. n. 12			8,00		3'274,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			8,00	409,31	3'274,48
2 2022-BASL1	2022-Fornitura e posa in opera di nuovo basamento per quadro elettrico					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2169	1,00		196,64
	al S.A.L. n. 9			1,00		196,64
	al S.A.L. n. 10			1,00		196,64
		11	2349	1,00		196,64
		11	2413	1,00		196,64
	al S.A.L. n. 11			3,00		589,92
	al S.A.L. n. 12			3,00		589,92
		13	2706	1,00		196,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	196,64	786,56
3 2022-BLOFL1_01	2022-Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2198	1,00		304,03
	al S.A.L. n. 9			1,00		304,03
	al S.A.L. n. 10			1,00		304,03
	al S.A.L. n. 11			1,00		304,03
	al S.A.L. n. 12			1,00		304,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	304,03	304,03
4 2022-BLOFL1_01_P RF	2022-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2199	2,00		693,86
	al S.A.L. n. 9			2,00		693,86
	al S.A.L. n. 10			2,00		693,86
		11	2426	1,00		346,93
	al S.A.L. n. 11			3,00		1'040,79
	al S.A.L. n. 12			3,00		1'040,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
5 2022-BRL1_SS_02	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	346,93	1'040,79
	2022-F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2390	2,00		260,26
	al S.A.L. n. 11			2,00		260,26
		12	2482	1,00		130,13
		12	2493	1,00		130,13
	al S.A.L. n. 12			4,00		520,52
		13	2619	1,00		130,13
		13	2625	1,00		130,13
		13	2685	1,00		130,13
		13	2757	1,00		130,13
		13	2777	3,00		390,39
		13	2795	1,00		130,13
6 2022-BRL1_SS_04	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			12,00	130,13	1'561,56
	2022-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60 mm, raggio 500 mm:altezza 1,5 m, lunghezza 2,0 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2319	2,00		282,88
	al S.A.L. n. 11			2,00		282,88
	al S.A.L. n. 12			2,00		282,88
7 2022-BRL1_SS_05	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	141,44	282,88
	2022-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 68x200 - 60 x 1000 x 2000					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2613	1,00		138,01
8 2022-BRL1_TP_SQ_01	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	138,01	138,01
	2022-Fornitura e posa in opera di braccio a squadro singolo 15° Lunghezza 1,00 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	1989	1,00		109,66
	al S.A.L. n. 9			1,00		109,66
	al S.A.L. n. 10			1,00		109,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 2022-CHIL1_03	al S.A.L. n. 11			1,00		109,66
	al S.A.L. n. 12			1,00		109,66
		13	2696	3,00		328,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	109,66	438,64
	2022-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 40x40					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2093	2,00		155,30
		9	2112	2,00		155,30
		9	2123	2,00		155,30
		9	2132	5,00		388,25
		9	2162	1,00		77,65
		9	2201	3,00		232,95
		9	2232	2,00		155,30
	al S.A.L. n. 9			17,00		1'320,05
	al S.A.L. n. 10			17,00		1'320,05
		11	2360	1,00		77,65
		11	2399	3,00		232,95
	al S.A.L. n. 11			21,00		1'630,65
	al S.A.L. n. 12			21,00		1'630,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			21,00	77,65	1'630,65
10 2022-CHIL1_04	2022-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 40x40					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2087	2,00		175,68
		9	2099	3,00		263,52
		9	2167	3,00		263,52
		9	2197	1,00		87,84
		9	2213	2,00		175,68
	al S.A.L. n. 9			11,00		966,24
		10	2289	1,00		87,84
	al S.A.L. n. 10			12,00		1'054,08
		11	2357	1,00		87,84
		11	2384	1,00		87,84
		11	2408	3,00		263,52
		11	2427	1,00		87,84
		11	2439	1,00		87,84
	al S.A.L. n. 11			19,00		1'668,96
	al S.A.L. n. 12			19,00		1'668,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			19,00	87,84	1'668,96
11 2022-CONTL1_4P_4 0A	2022-F.p.o. di contattore tetrapolare 40A compresa dismissione dell'esistente					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2045	1,00		92,45
		9	2048	1,00		92,45
	al S.A.L. n. 9			2,00		184,90
	al S.A.L. n. 10			2,00		184,90
	al S.A.L. n. 11			2,00		184,90
	al S.A.L. n. 12			2,00		184,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	92,45	184,90

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
12 2022-CTRL_12M	2022-F.p.o. di centralino 12 moduli					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2043	2,00		123,98
	al S.A.L. n. 9			2,00		123,98
	al S.A.L. n. 10			2,00		123,98
	al S.A.L. n. 11			2,00		123,98
	al S.A.L. n. 12			2,00		123,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	61,99	123,98
13 2022-INTQUAD_DIF F_10-32A	2022-F.p.o. di interruttore magnetotermico quadripolare con differenziale 10-32 A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2044	1,00		166,80
		9	2047	1,00		166,80
	al S.A.L. n. 9			2,00		333,60
	al S.A.L. n. 10			2,00		333,60
	al S.A.L. n. 11			2,00		333,60
	al S.A.L. n. 12			2,00		333,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	166,80	333,60
14 2022-LEAL1_2,5_1_F G16	2022-Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo FG16OR 1x2,5 mmq SF					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2029	60,00		387,60
		9	2071	80,00		516,80
		9	2073	80,00		516,80
	al S.A.L. n. 9			220,00		1'421,20
	al S.A.L. n. 10			220,00		1'421,20
	al S.A.L. n. 11			220,00		1'421,20
	al S.A.L. n. 12			220,00		1'421,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			220,00	6,46	1'421,20
15 2022-LEAL1_4_4_FG 16	2022-Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo FG16OR 4x4 mmq SF					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2173	55,00		419,10
		9	2220	50,00		381,00
	al S.A.L. n. 9			105,00		800,10
	al S.A.L. n. 10			105,00		800,10
	al S.A.L. n. 11			105,00		800,10
	al S.A.L. n. 12			105,00		800,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			105,00	7,62	800,10
16 2022-LEAL1_MP	2022-F.p.o. di morsetto a perforazione per cavi BT tipo enel					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
17 2022-LEIL1_10_FG1 6	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2468	2,00		124,04
	al S.A.L. n. 11			2,00		124,04
		12	2550	1,00		62,02
	al S.A.L. n. 12			3,00		186,06
		13	2758	3,00		186,06
		13	2779	5,00		310,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			11,00	62,02	682,22
	2022-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2101	110,00		935,00
		9	2215	28,00		238,00
		9	2230	32,00		272,00
18 2022-LEIL1_4X6_FG 16	al S.A.L. n. 9			170,00		1'445,00
		10	2295	20,00		170,00
	al S.A.L. n. 10			190,00		1'615,00
		11	2321	80,00		680,00
		11	2387	80,00		680,00
		11	2402	150,00		1'275,00
		11	2410	400,00		3'400,00
	al S.A.L. n. 11			900,00		7'650,00
		12	2506	250,00		2'125,00
	al S.A.L. n. 12			1'150,00		9'775,00
		13	2606	65,00		552,50
		13	2688	15,00		127,50
		13	2743	40,00		340,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			1'270,00	8,50	10'795,00
	2022-Fornitura e posa in opera di linea interrata e cavo FG16OR 4x6 mmq					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2358	25,00		182,00
	al S.A.L. n. 11			25,00		182,00
		12	2499	43,00		313,04
		12	2512	5,00		36,40
	al S.A.L. n. 12			73,00		531,44
		13	2595	86,00		626,08
		13	2768	60,00		436,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			219,00	7,28	1'594,32
19 2022-PCLL1_5,0 FT	2022-F.p.o. di palo conico dritto Da LAMIERA h: 5,0m FT, completo di morsetti e portella palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
20 2022-PCLL1_6,0 FT	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2133	4,00		1'332,20
	al S.A.L. n. 9			4,00		1'332,20
	al S.A.L. n. 10			4,00		1'332,20
	al S.A.L. n. 11			4,00		1'332,20
	al S.A.L. n. 12			4,00		1'332,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	333,05	1'332,20
	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 6,0m FT, completo di morsettiera e portella palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
21 2022-PIATTL1_10m	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	1988	1,00		366,69
	al S.A.L. n. 9			1,00		366,69
	al S.A.L. n. 10			1,00		366,69
	al S.A.L. n. 11			1,00		366,69
	al S.A.L. n. 12			1,00		366,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	366,69	366,69
	2022-Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
22 2022-POZOCL1_01	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2591	4,00		173,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 h			4,00	43,32	173,28
	2022-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
23 2022-PRDL1_8,00 FT_01	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2161	1,00		68,77
		9	2166	4,00		275,08
		9	2212	2,00		137,54
		9	2231	1,00		68,77
	al S.A.L. n. 9			8,00		550,16
	al S.A.L. n. 10			8,00		550,16
		11	2356	2,00		137,54
		11	2385	1,00		68,77
23 2022-PRDL1_8,00 FT_01		11	2398	5,00		343,85
		11	2409	3,00		206,31
	al S.A.L. n. 11			19,00		1'306,63
	al S.A.L. n. 12			19,00		1'306,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			19,00	68,77	1'306,63
	2022-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 8,00m, D.base=127mm completo di morsettiera e portella da palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
28 2022-RIC_GUASL1	2022-Ricerca guasto			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 6	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 7	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 8	0,00	0,00
		9	1967	1,00	1'026,35	1'026,35
				al S.A.L. n. 9	1,00	1'026,35
				al S.A.L. n. 10	1,00	1'026,35
				al S.A.L. n. 11	1,00	1'026,35
				al S.A.L. n. 12	1,00	1'026,35
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	1,00	1'026,35
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 6	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 7	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 8	0,00	0,00
		9	2193	32,00	1'915,84	1'915,84
				al S.A.L. n. 9	32,00	1'915,84
		10	2245	4,00	239,48	239,48
		10	2269	6,00	359,22	359,22
		10	2292	6,00	359,22	359,22
				al S.A.L. n. 10	48,00	2'873,76
		11	2325	3,00	179,61	179,61
		11	2333	16,00	957,92	957,92
				al S.A.L. n. 11	67,00	4'011,29
		12	2534	4,00	239,48	239,48
		12	2558	4,00	239,48	239,48
		12	2580	2,00	119,74	119,74
				al S.A.L. n. 12	77,00	4'609,99
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 h	77,00	4'609,99
29 2022-RIMPAVL1	2022-Rimozione e posa di pavimentazione in mattonelle			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 6	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 7	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 8	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 9	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 10	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 11	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 12	0,00	0,00
		13	2701	8,00	821,92	821,92
		13	2714	6,00	616,44	616,44
		13	2749	2,00	205,48	205,48
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 mq	16,00	1'643,84
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 6	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 7	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 8	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 9	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 10	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 11	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 12	0,00	0,00
		13	2738	5,00	2'574,60	2'574,60
		13	2753	1,00	514,92	514,92
30 2022-RL1_PC	2022-Rimozione e smaltimento di sostegni CAC esistenti compreso trasposto a discarica			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 6	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 7	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 8	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 9	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 10	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 11	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 12	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
34 2022.2-PCLL1_8,0 FT	2022-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, completo di morsettiera e portella palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2612	1,00		437,97
		13	2684	1,00		437,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	437,97	875,94
35 2022_FAEBER_SMA RT E 36LED PXL_L1	F.p.o. SMART E 36LED PXL 116W 5.7K C2 GRIGIO RAL9006 - DIM - CL2 per attraversamento pedonale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2147	2,00		970,50
	al S.A.L. n. 9			2,00		970,50
	al S.A.L. n. 10			2,00		970,50
	al S.A.L. n. 11			2,00		970,50
	al S.A.L. n. 12			2,00		970,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	485,25	970,50
36 2022_RHEA_24 LED _SOSP	F.p.o. di apparecchio stradale Faeber mod RHEA 24 LED 75W 4K - SOSP					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2217	4,00		1'673,32
	al S.A.L. n. 9			4,00		1'673,32
	al S.A.L. n. 10			4,00		1'673,32
	al S.A.L. n. 11			4,00		1'673,32
	al S.A.L. n. 12			4,00		1'673,32
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	418,33	1'673,32
37 2023-BLOFL1_01	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili gettato in opera					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2754	1,00		501,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	501,42	501,42
38 2023-BLOFL1_01_P	2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (70x90 h=80)					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
RF	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2680	1,00		406,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	406,28	406,28
39 2023-BLOFL1_03_P RF	SUB-2023-Fornitura e posa in opera di blocco di plinto di fondazione prefabbricato compreso di pozzetto e opere civili (100x110 h=100)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2764	2,00		1'048,60
		13	2775	3,00		1'572,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			5,00	524,30	2'621,50
40 2023-CHIL1_03	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 50x50					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
		12	2504	4,00		344,12
	al S.A.L. n. 12			4,00		344,12
		13	2604	3,00		258,09
		13	2681	1,00		86,03
		13	2683	1,00		86,03
		13	2703	1,00		86,03
		13	2763	3,00		258,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			13,00	86,03	1'118,39
41 2023-CHIL1_04	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 40x40					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
		12	2498	1,00		97,87
	al S.A.L. n. 12			1,00		97,87
		13	2745	1,00		97,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	97,87	195,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
42 2023-CHIL1_05	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione C 250 - 50x50					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2373	1,00		106,79
		11	2400	2,00		213,58
	al S.A.L. n. 11			3,00		320,37
	al S.A.L. n. 12			3,00		320,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	106,79	320,37
43 2023-CHIL1_07	2023-Fornitura e posa in opera di chiusino per illuminazione B 125 - 60x60					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2377	1,00		106,03
	al S.A.L. n. 11			1,00		106,03
	al S.A.L. n. 12			1,00		106,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	106,03	106,03
44 2023-IMTL1_1P	2023-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico unipolare 10 ÷ 32 A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
		10	2290	3,00		233,07
	al S.A.L. n. 10			3,00		233,07
	al S.A.L. n. 11			3,00		233,07
	al S.A.L. n. 12			3,00		233,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	77,69	233,07
45 2023-IMTL1_1P_6A	2023-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico unipolare 6 A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2324	1,00		80,23
	al S.A.L. n. 11			1,00		80,23
	al S.A.L. n. 12			1,00		80,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	80,23	80,23
46 2023-LEIL1_10_FG1 6	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR in cavidotto					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
47 2023-PCDLAL1_8,0 FT	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2661	15,00		139,35
		13	2707	30,00		278,70
		13	2715	10,00		92,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			55,00	9,29	510,95
	2023-Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=8,0 mt A					
48 2023-POZOCL1_01	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2776	3,00		2'247,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	749,06	2'247,18
49 2023-PRDL1_10,0 FT _01	2023-Fornitura e posa in opera di pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
		12	2505	4,00		355,32
	al S.A.L. n. 12			4,00		355,32
50 2023-QEL1_03P		13	2593	2,00		177,66
		13	2605	3,00		266,49
		13	2682	1,00		88,83
		13	2744	1,00		88,83
		13	2762	1,00		88,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			12,00	88,83	1'065,96
	2023-Fornitura e posa in opera di palo DA LAMIERA rastremato dritto h F.T. = 10,00m, D.base=139mm s=4mm completo di morsettiera e portella da palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2765	2,00		1'296,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	648,29	1'296,58
50 2023-QEL1_03P	2023-Fornitura e posa in opera di armadio da palo completo di interruttore differenziale per protezione linea di derivazione fino a 32A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
54 2023_INTBI_DIFF_1 0-32A	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			143,00	39,78	5'688,54
	2023_Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico bipolare con differenziale					
	10-32 A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
55 2023_TEA_24 LED		13	2659	3,00		361,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	120,60	361,80
	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 24 LED 76W 3K					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
56 2023_TEA_36 LED		13	2687	1,00		404,75
		13	2722	5,00		2'023,75
		13	2747	4,00		1'619,00
		13	2766	2,00		809,50
		13	2778	3,00		1'214,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			15,00	404,75	6'071,25
	F.p.o. di apparecchio stradale Faerber mod TEA 36 LED 76W 3K					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
57 2024-CRC_VTRL1_3 m	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		12	2569	1,00		415,98
	al S.A.L. n. 12			1,00		415,98
		13	2723	2,00		831,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	415,98	1'247,94
	2024-F.p.o. canalina 3,00 m in VTR per protezione risalita cavi					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2741	1,00		69,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	69,76	69,76

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
58 2024-IMTL1_4P_40	2024-Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico quadripolare 6kA 40 ÷ 63 A al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9 al S.A.L. n. 10 al S.A.L. n. 11 al S.A.L. n. 12			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		13	2658	1,00		140,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	140,63	140,63
59 2024-PCDLAL1_7,0 FT	2024-Palo LAMINATO troncoconico dritto altezza ft. h=7,0 mt A al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9 al S.A.L. n. 10 al S.A.L. n. 11 al S.A.L. n. 12			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		13	2755	1,00		733,51
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	733,51	733,51
60 2024-PCLL1_10,0 FT	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 10,0m FT, completo di morsettiera e portella palo al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9 al S.A.L. n. 10 al S.A.L. n. 11 al S.A.L. n. 12			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		13	2733	1,00		419,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	419,55	419,55
61 2024-PCLL1_4,0FT1 20	2024-Fornitura e posa in opera di: Palo Cilindrico zincato e verniciato a caldo diametro 120mm, h=4,0 ft, codolo f 60 in testa al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9 al S.A.L. n. 10 al S.A.L. n. 11 al S.A.L. n. 12			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		13	2647	1,00		680,11
		13	2654	3,00		2'040,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	680,11	2'720,44
62 2024-PCLL1_7,0 FT	2024-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 7,0m FT, completo di morsettiera e portella palo al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
63	2024-PIATTL1_10m					
64	2024-PRDL1_9,00 FT _01					
65	2024-RCIL1_P					
66	2024-SCAL1_01_AT T					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
71 2024_2-MAN_ED_C MN	2024_2-Mandopera edile comune					
72 APPL1	Approfondimento sede palo in plinto esistente (modifica blocco fondazione)					
73 ARVTR_DV	F.p.o. Armadio in VTR doppio vano mm720x1763					
74 AUL1_TG_LED_04_(PH)	Philips Town Guide 30 LED 23W-SC					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
75 AUL1_TG_LED_06_(PH)	Philips Town Guide 50 LED 46W-SC	al S.A.L. n. 6		9,00		5'305,59
		7	1437	3,00		1'768,53
		al S.A.L. n. 7		12,00		7'074,12
		al S.A.L. n. 8		12,00		7'074,12
		9	1910	1,00		589,51
		al S.A.L. n. 9		13,00		7'663,63
		al S.A.L. n. 10		13,00		7'663,63
		al S.A.L. n. 11		13,00		7'663,63
		al S.A.L. n. 12		13,00		7'663,63
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		13,00	589,51	7'663,63
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		9	2186	7,00		4'614,82
		al S.A.L. n. 9		7,00		4'614,82
76 AUL1_TG_LED_17_(PH)	Philips Town Guide 40 LED 30W-SC	al S.A.L. n. 10		7,00		4'614,82
		al S.A.L. n. 11		7,00		4'614,82
		al S.A.L. n. 12		7,00		4'614,82
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		7,00	659,26	4'614,82
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	404	7,00		4'263,07
		3	414	7,00		4'263,07
		al S.A.L. n. 3		14,00		8'526,14
		al S.A.L. n. 4		14,00		8'526,14
		5	1000	6,00		3'654,06
		5	1016	2,00		1'218,02
		al S.A.L. n. 5		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 6		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 7		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 8		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 9		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 10		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 11		22,00		13'398,22
		al S.A.L. n. 12		22,00		13'398,22
77 BASL1	F.p.o.basamento per quadro elettrico	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		22,00	609,01	13'398,22
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	58	1,00		168,31
		2	206	1,00		168,31
		al S.A.L. n. 2		2,00		336,62
		3	679	1,00		168,31
		al S.A.L. n. 3		3,00		504,93
		al S.A.L. n. 4		3,00		504,93
		al S.A.L. n. 5		3,00		504,93
		6	1039	1,00		168,31
		al S.A.L. n. 6		4,00		673,24
		7	1554	1,00		168,31
		al S.A.L. n. 7		5,00		841,55
		8	1648	1,00		168,31
		al S.A.L. n. 8		6,00		1'009,86
		9	1966	1,00		168,31
		9	2053	1,00		168,31
		al S.A.L. n. 9		8,00		1'346,48
		al S.A.L. n. 10		8,00		1'346,48
78 BICCH_PTP	F.p.o. di bicchiere portapalo	al S.A.L. n. 11		8,00		1'346,48
		al S.A.L. n. 12		8,00		1'346,48
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		8,00	168,31	1'346,48
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
81 BLOFL1_03	al S.A.L. n. 7	8	1778	1,00	239,65	239,65	
	al S.A.L. n. 8			1,00		239,65	
	al S.A.L. n. 9			2,00		479,30	
	al S.A.L. n. 10			2,00		479,30	
	al S.A.L. n. 11			2,00		479,30	
	al S.A.L. n. 12			2,00		479,30	
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	2,00	239,65	479,30			
	Blocco di fondazione 0,50x0,65x0,50 compreso opere civili						
	al S.A.L. n. 1	4	930	0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			2,00		291,78	
al S.A.L. n. 5	2,00			291,78			
al S.A.L. n. 6	2,00			291,78			
	7	1539	7,00	1'021,23			
	7	1600	1,00	145,89			
al S.A.L. n. 7	8	1657	10,00		1'458,90		
			2,00		291,78		
			8		1715	1,00	145,89
al S.A.L. n. 8			13,00		1'896,57		
al S.A.L. n. 9			13,00		1'896,57		
al S.A.L. n. 10			13,00		1'896,57		
al S.A.L. n. 11	13,00	1'896,57					
al S.A.L. n. 12	13,00	1'896,57					
SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	13,00	145,89	1'896,57				
82 BRL1_PED	F.p.o. sbraccio singolo per attacco laterale su palo, lungh 400 mm						
	al S.A.L. n. 1	6	1337	0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00	
				6		1388	8,00
		6	1388	4,00	501,52		
	al S.A.L. n. 6	7	1419	12,00		1'504,56	
				4,00		501,52	
	al S.A.L. n. 7			16,00		2'006,08	
	al S.A.L. n. 8			16,00		2'006,08	
al S.A.L. n. 9	16,00			2'006,08			
al S.A.L. n. 10	16,00			2'006,08			
al S.A.L. n. 11	16,00	2'006,08					
al S.A.L. n. 12	16,00	2'006,08					
SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	16,00	125,38	2'006,08				
83 BRL1_SD_01	F.p.o. di sbraccio doppio a 180° r=0,50 h=1,00 lungh=1,00						
	al S.A.L. n. 1	4	939	0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			2,00		209,90	
	al S.A.L. n. 5			2,00		209,90	
				6		1341	2,00
	al S.A.L. n. 6			4,00		419,80	
	al S.A.L. n. 7			4,00		419,80	
	al S.A.L. n. 8			4,00		419,80	
	al S.A.L. n. 9			4,00		419,80	
	al S.A.L. n. 10			4,00		419,80	
al S.A.L. n. 11	4,00			419,80			
al S.A.L. n. 12	4,00	419,80					
SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	4,00	104,95	419,80				
84 BRL1_SD_02	F.p.o. di sbraccio doppio a 180° r=0,50 h=1,00 lungh=1,50						
	al S.A.L. n. 1	3	338	0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
				2,00		220,26	
	al S.A.L. n. 3			2,00		220,26	
	al S.A.L. n. 4			2,00		220,26	
al S.A.L. n. 5	2,00			220,26			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
85 BRL1_SD_03	F.p.o. di sbraccio doppio a 180° r=0,50 h=1,50 lungh=1,50			al S.A.L. n. 6	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 7	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 8	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 9	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 10	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 11	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 12	2,00	220,26
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	2,00	220,26
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00
		6	1272	al S.A.L. n. 6	3,00	346,83
					3,00	346,83
		7	1413	al S.A.L. n. 7	1,00	115,61
				al S.A.L. n. 8	4,00	462,44
				al S.A.L. n. 9	4,00	462,44
				al S.A.L. n. 10	4,00	462,44
				al S.A.L. n. 11	4,00	462,44
				al S.A.L. n. 12	4,00	462,44
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	4,00	462,44
86 BRL1_SS_01	F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,00			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
		2	219	al S.A.L. n. 2	1,00	87,07
				al S.A.L. n. 3	1,00	87,07
		4	854	al S.A.L. n. 4	1,00	87,07
		4	882	al S.A.L. n. 5	2,00	174,14
		4	937	al S.A.L. n. 6	2,00	174,14
				al S.A.L. n. 7	6,00	522,42
				al S.A.L. n. 8	6,00	522,42
		6	1096	al S.A.L. n. 9	1,00	87,07
		6	1153	al S.A.L. n. 10	1,00	87,07
		6	1230	al S.A.L. n. 11	1,00	87,07
				al S.A.L. n. 12	9,00	783,63
				al S.A.L. n. 13	9,00	783,63
		8	1838	al S.A.L. n. 14	1,00	87,07
				al S.A.L. n. 15	10,00	870,70
				al S.A.L. n. 16	10,00	870,70
				al S.A.L. n. 17	10,00	870,70
				al S.A.L. n. 18	10,00	870,70
				al S.A.L. n. 19	10,00	870,70
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	10,00	870,70
87 BRL1_SS_02	F.p.o. di sbraccio singolo r= 0,50 m h=1,00 m lungh=1,50			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
		4	924	al S.A.L. n. 4	1,00	90,69
				al S.A.L. n. 5	1,00	90,69
		6	1089	al S.A.L. n. 6	1,00	90,69
		6	1102	al S.A.L. n. 7	2,00	181,38
		6	1138	al S.A.L. n. 8	1,00	90,69
				al S.A.L. n. 9	5,00	453,45
		7	1509	al S.A.L. n. 10	1,00	90,69
				al S.A.L. n. 11	6,00	544,14
				al S.A.L. n. 12	6,00	544,14
		9	2000	al S.A.L. n. 13	8,00	725,52
		9	2207	al S.A.L. n. 14	3,00	272,07
				al S.A.L. n. 15	17,00	1'541,73
				al S.A.L. n. 16	17,00	1'541,73
				al S.A.L. n. 17	17,00	1'541,73
		12	2523	al S.A.L. n. 18	10,00	906,90
				al S.A.L. n. 19	27,00	2'448,63
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	27,00	2'448,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
88 BRL1_SS_05	F.p.o. di sbraccio singolo h=1,00 m lungh=2,00					
89 BRL1_TEL_QDR	F.p.o. di telaio quadruplo per proiettori su sostegno esistente					
90 BRL1_TP_01	F.p.o. di sbraccio a quadro singolo h=0,25 m, sbraccio=0,25 m					
91 BRL1_TP_02	F.p.o. di sbraccio a squadro doppio a 180° h=0,25 m, sbraccio 0,25 m					
92 BRL1_TP_2.0m	F.p.o. di sbraccio a squadro, singolo con innesto a bicchiere, altezza 0,4 m, sbraccio 2,0m					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
93 BRL1_TP_QDR	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1058	4,00		504,56
		6	1067	1,00		126,14
		6	1279	4,00		504,56
		6	1387	4,00		504,56
	al S.A.L. n. 6			13,00		1'639,82
	al S.A.L. n. 7			13,00		1'639,82
	al S.A.L. n. 8			13,00		1'639,82
	al S.A.L. n. 9			13,00		1'639,82
	al S.A.L. n. 10			13,00		1'639,82
	al S.A.L. n. 11			13,00		1'639,82
	al S.A.L. n. 12			13,00		1'639,82
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			13,00	126,14	1'639,82
	Fornitura e posa di telaio quadruplo per proiettori su sostegno esistente					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2203	1,00		241,81
	al S.A.L. n. 9			1,00		241,81
	al S.A.L. n. 10			1,00		241,81
	al S.A.L. n. 11			1,00		241,81
	al S.A.L. n. 12			1,00		241,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	241,81	241,81
94 BRL1_TP_SQ_01	F.p.p. di braccio a squadro singolo Lunghezza 1,00 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1306	11,00		914,54
		6	1379	30,00		2'494,20
	al S.A.L. n. 6			41,00		3'408,74
	al S.A.L. n. 7			41,00		3'408,74
	al S.A.L. n. 8			41,00		3'408,74
	al S.A.L. n. 9			41,00		3'408,74
	al S.A.L. n. 10			41,00		3'408,74
	al S.A.L. n. 11			41,00		3'408,74
	al S.A.L. n. 12			41,00		3'408,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			41,00	83,14	3'408,74
	Sbraccio portaproiettori lungh. 1 mt e codolo per installazione TP					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1727	1,00		122,81
	al S.A.L. n. 8			1,00		122,81
	al S.A.L. n. 9			1,00		122,81
	al S.A.L. n. 10			1,00		122,81
	al S.A.L. n. 11			1,00		122,81
	al S.A.L. n. 12			1,00		122,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	122,81	122,81
96 CAN_ACCL1	F.p.o. tubi in acciaio senza saldatura, finiti a caldo, a norma UNI EN 10255, serie media : fino a 1 1/0 pollice completo di accessori					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
97 CDL1_LA	F.p.o. cassetta di derivazione non metallica per linea aerea	al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		9	2135	80,00		1'928,80
		al S.A.L. n. 9		80,00		1'928,80
		al S.A.L. n. 10		80,00		1'928,80
		al S.A.L. n. 11		80,00		1'928,80
		al S.A.L. n. 12		80,00		1'928,80
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		80,00	24,11	1'928,80
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	102	1,00		71,60
		al S.A.L. n. 2		1,00		71,60
		al S.A.L. n. 3		1,00		71,60
		4	865	2,00		143,20
		al S.A.L. n. 4		3,00		214,80
		5	1020	4,00		286,40
		al S.A.L. n. 5		7,00		501,20
		6	1310	2,00		143,20
		6	1376	1,00		71,60
		al S.A.L. n. 6		10,00		716,00
98 CHIL1_02	F.p.o. chiusino per illuminazione 40x40	al S.A.L. n. 7		10,00		716,00
		8	1671	5,00		358,00
		8	1701	8,00		572,80
		al S.A.L. n. 8		23,00		1'646,80
		9	2137	12,00		859,20
		al S.A.L. n. 9		35,00		2'506,00
		al S.A.L. n. 10		35,00		2'506,00
		al S.A.L. n. 11		35,00		2'506,00
		al S.A.L. n. 12		35,00		2'506,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		35,00	71,60	2'506,00
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	263	1,00		90,66
		2	297	1,00		90,66
		al S.A.L. n. 2		2,00		181,32
		3	332	3,00		271,98
		3	365	2,00		181,32
		3	388	2,00		181,32
		3	400	8,00		725,28
		3	409	9,00		815,94
		3	534	2,00		181,32
		3	613	1,00		90,66
		al S.A.L. n. 3		29,00		2'629,14
		4	932	2,00		181,32
		al S.A.L. n. 4		31,00		2'810,46
		5	985	1,00		90,66
		5	986	1,00		90,66
		5	1008	3,00		271,98
		al S.A.L. n. 5		36,00		3'263,76
		6	1041	1,00		90,66
		6	1180	1,00		90,66
		6	1243	6,00		543,96
		6	1249	2,00		181,32
		6	1252	4,00		362,64
		6	1289	10,00		906,60
		6	1314	2,00		181,32
		6	1332	8,00		725,28
		6	1347	2,00		181,32
		6	1359	13,00		1'178,58
		6	1373	33,00		2'991,78
		al S.A.L. n. 6		118,00		10'697,88
		7	1409	2,00		181,32
		7	1536	8,00		725,28
		7	1546	5,00		453,30
		al S.A.L. n. 7		133,00		12'057,78
		8	1645	1,00		90,66
		8	1673	5,00		453,30
		8	1708	6,00		543,96
		8	1723	1,00		90,66
		8	1732	1,00		90,66
		8	1740	6,00		543,96

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
99 CHIL1_T	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa.	8	1764	1,00		90,66
		8	1797	2,00		181,32
		8	1835	1,00		90,66
		8	1877	1,00		90,66
		al S.A.L. n. 8		158,00		14'324,28
		9	1892	1,00		90,66
		9	1986	1,00		90,66
		9	1995	10,00		906,60
		9	2144	3,00		271,98
		al S.A.L. n. 9		173,00		15'684,18
		al S.A.L. n. 10		173,00		15'684,18
		al S.A.L. n. 11		173,00		15'684,18
		al S.A.L. n. 12		173,00		15'684,18
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		173,00	90,66	15'684,18
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	265	1,00		70,11
		al S.A.L. n. 2		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 3		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 4		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 5		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 6		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 7		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 8		1,00		70,11
		al S.A.L. n. 9		1,00		70,11
		10	2288	1,00		70,11
		al S.A.L. n. 10		2,00		140,22
		al S.A.L. n. 11		2,00		140,22
		al S.A.L. n. 12		2,00		140,22
100 CHIMQL1	Messa in quota di chiusino	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		2,00	70,11	140,22
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	299	2,00		170,20
		al S.A.L. n. 2		2,00		170,20
		al S.A.L. n. 3		2,00		170,20
		al S.A.L. n. 4		2,00		170,20
		al S.A.L. n. 5		2,00		170,20
		al S.A.L. n. 6		2,00		170,20
		al S.A.L. n. 7		2,00		170,20
		al S.A.L. n. 8		2,00		170,20
		9	2153	1,00		85,10
		9	2196	1,00		85,10
		al S.A.L. n. 9		4,00		340,40
		al S.A.L. n. 10		4,00		340,40
		11	2374	1,00		85,10
		11	2378	1,00		85,10
		al S.A.L. n. 11		6,00		510,60
		12	2500	1,00		85,10
		al S.A.L. n. 12		7,00		595,70
		13	2594	1,00		85,10
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		8,00	85,10	680,80
101 CL_BF_PPL1	F.p.o.cartello luminoso bifacciale per attraversamento a LED IP66 51W	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		6	1047	1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 6		1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 7		1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 8		1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 9		1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 10		1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 11		1,00		1'143,60
		al S.A.L. n. 12		1,00		1'143,60
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		1,00	1'143,60	1'143,60
102	F.p.o. di Cartello luminoso per passaggio pedonale					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
CL_PP11	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	370	1,00		666,40
	al S.A.L. n. 3			1,00		666,40
	al S.A.L. n. 4			1,00		666,40
	al S.A.L. n. 5			1,00		666,40
	al S.A.L. n. 6			1,00		666,40
	al S.A.L. n. 7			1,00		666,40
	al S.A.L. n. 8			1,00		666,40
		9	2148	2,00		1'332,80
		9	2208	3,00		1'999,20
	al S.A.L. n. 9			6,00		3'998,40
	al S.A.L. n. 10			6,00		3'998,40
	al S.A.L. n. 11			6,00		3'998,40
	al S.A.L. n. 12			6,00		3'998,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			6,00	666,40	3'998,40
103 CONGL_BIT	marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	740	14,00		161,14
	al S.A.L. n. 3			14,00		161,14
	al S.A.L. n. 4			14,00		161,14
		5	983	3,00		34,53
	al S.A.L. n. 5			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 6			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 7			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 8			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 9			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 10			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 11			17,00		195,67
	al S.A.L. n. 12			17,00		195,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 mq			17,00	11,51	195,67
104 CONTL1_4P	F.p.o. contattore tetrapolare 40A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	109	1,00		86,55
		2	170	1,00		86,55
	al S.A.L. n. 2			2,00		173,10
	al S.A.L. n. 3			2,00		173,10
	al S.A.L. n. 4			2,00		173,10
	al S.A.L. n. 5			2,00		173,10
	al S.A.L. n. 6			2,00		173,10
		7	1480	1,00		86,55
	al S.A.L. n. 7			3,00		259,65
	al S.A.L. n. 8			3,00		259,65
	al S.A.L. n. 9			3,00		259,65
	al S.A.L. n. 10			3,00		259,65
	al S.A.L. n. 11			3,00		259,65
	al S.A.L. n. 12			3,00		259,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	86,55	259,65
105 CORD_ACCL1	F.p.o. di cordino in acciaio a parete					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1316	15,00		79,65
	al S.A.L. n. 6			15,00		79,65
	al S.A.L. n. 7			15,00		79,65
	al S.A.L. n. 8			15,00		79,65
	al S.A.L. n. 9			15,00		79,65
	al S.A.L. n. 10			15,00		79,65
	al S.A.L. n. 11			15,00		79,65
	al S.A.L. n. 12			15,00		79,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			15,00	5,31	79,65
106 CPAL1_ACC	F.p.o. di codolo adattatore per pali in acciaio					
		1	17	2,00		77,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	21	1,00		38,96
		1	22	8,00		311,68
		1	23	6,00		233,76
		1	24	11,00		428,56
		1	25	4,00		155,84
		1	26	7,00		272,72
	al S.A.L. n. 1			39,00		1'519,44
		2	42	1,00		38,96
		2	68	2,00		77,92
		2	136	10,00		389,60
		2	141	2,00		77,92
		2	142	3,00		116,88
		2	143	2,00		77,92
		2	146	10,00		389,60
		2	148	23,00		896,08
		2	149	2,00		77,92
		2	150	3,00		116,88
		2	158	5,00		194,80
		2	159	7,00		272,72
		2	160	1,00		38,96
		2	163	16,00		623,36
		2	164	6,00		233,76
		2	165	2,00		77,92
		2	169	10,00		389,60
		2	176	1,00		38,96
		2	177	1,00		38,96
		2	178	5,00		194,80
		2	179	4,00		155,84
		2	180	9,00		350,64
		2	181	6,00		233,76
		2	182	3,00		116,88
		2	183	5,00		194,80
		2	184	4,00		155,84
		2	189	5,00		194,80
		2	190	2,00		77,92
		2	191	1,00		38,96
		2	192	2,00		77,92
		2	193	8,00		311,68
		2	194	4,00		155,84
		2	196	1,00		38,96
		2	198	3,00		116,88
		2	199	4,00		155,84
		2	200	4,00		155,84
		2	201	9,00		350,64
		2	202	7,00		272,72
		2	212	9,00		350,64
		2	222	2,00		77,92
		2	223	1,00		38,96
		2	224	22,00		857,12
		2	225	1,00		38,96
		2	226	4,00		155,84
		2	227	12,00		467,52
		2	228	2,00		77,92
		2	229	3,00		116,88
		2	230	1,00		38,96
		2	231	1,00		38,96
		2	232	2,00		77,92
		2	233	4,00		155,84
		2	234	1,00		38,96
		2	235	1,00		38,96
		2	236	2,00		77,92
		2	237	4,00		155,84
		2	238	1,00		38,96
		2	239	7,00		272,72
		2	240	5,00		194,80
		2	241	1,00		38,96
		2	246	1,00		38,96
		2	247	2,00		77,92
		2	248	5,00		194,80
		2	249	7,00		272,72
		2	250	1,00		38,96
		2	251	2,00		77,92
		2	252	1,00		38,96
		2	253	2,00		77,92
		2	254	8,00		311,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		2	255	3,00		116,88
		2	256	3,00		116,88
		2	257	5,00		194,80
		2	258	5,00		194,80
		2	259	14,00		545,44
		2	260	10,00		389,60
		2	261	1,00		38,96
		2	262	1,00		38,96
	al S.A.L. n. 2			389,00		15'155,44
		3	303	28,00		1'090,88
		3	304	8,00		311,68
		3	309	6,00		233,76
		3	310	3,00		116,88
		3	314	3,00		116,88
		3	315	30,00		1'168,80
		3	324	13,00		506,48
		3	325	19,00		740,24
		3	326	8,00		311,68
		3	327	14,00		545,44
		3	329	10,00		389,60
		3	346	3,00		116,88
		3	347	9,00		350,64
		3	348	5,00		194,80
		3	349	10,00		389,60
		3	350	4,00		155,84
		3	357	2,00		77,92
		3	364	7,00		272,72
		3	379	2,00		77,92
		3	426	5,00		194,80
		3	427	2,00		77,92
		3	428	5,00		194,80
		3	429	11,00		428,56
		3	430	3,00		116,88
		3	431	1,00		38,96
		3	432	2,00		77,92
		3	436	17,00		662,32
		3	440	1,00		38,96
		3	441	1,00		38,96
		3	442	1,00		38,96
		3	443	3,00		116,88
		3	444	2,00		77,92
		3	445	1,00		38,96
		3	449	7,00		272,72
		3	450	5,00		194,80
		3	451	5,00		194,80
		3	458	1,00		38,96
		3	459	1,00		38,96
		3	460	2,00		77,92
		3	461	13,00		506,48
		3	465	4,00		155,84
		3	466	1,00		38,96
		3	467	10,00		389,60
		3	474	1,00		38,96
		3	475	13,00		506,48
		3	489	2,00		77,92
		3	490	3,00		116,88
		3	503	9,00		350,64
		3	504	6,00		233,76
		3	523	1,00		38,96
		3	524	1,00		38,96
		3	548	4,00		155,84
		3	549	6,00		233,76
		3	550	1,00		38,96
		3	551	3,00		116,88
		3	552	11,00		428,56
		3	554	1,00		38,96
		3	558	28,00		1'090,88
		3	563	17,00		662,32
		3	567	39,00		1'519,44
		3	572	21,00		818,16
		3	576	24,00		935,04
		3	577	2,00		77,92
		3	581	1,00		38,96
		3	582	2,00		77,92
		3	583	2,00		77,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	584	17,00		662,32
		3	588	3,00		116,88
		3	589	11,00		428,56
		3	590	2,00		77,92
		3	594	1,00		38,96
		3	595	4,00		155,84
		3	596	2,00		77,92
		3	597	7,00		272,72
		3	598	3,00		116,88
		3	605	6,00		233,76
		3	606	1,00		38,96
		3	607	3,00		116,88
		3	608	1,00		38,96
		3	621	1,00		38,96
		3	622	2,00		77,92
		3	626	11,00		428,56
		3	629	6,00		233,76
		3	634	20,00		779,20
		3	640	7,00		272,72
		3	641	1,00		38,96
		3	642	4,00		155,84
		3	643	14,00		545,44
		3	666	4,00		155,84
		3	682	5,00		194,80
		3	700	18,00		701,28
		3	704	7,00		272,72
		3	716	4,00		155,84
		3	718	13,00		506,48
		3	726	4,00		155,84
		3	727	1,00		38,96
		3	728	3,00		116,88
		3	729	4,00		155,84
		3	730	13,00		506,48
		3	753	16,00		623,36
		3	756	4,00		155,84
		3	760	13,00		506,48
		3	766	4,00		155,84
		3	770	17,00		662,32
		3	777	16,00		623,36
		3	781	2,00		77,92
		3	787	5,00		194,80
		3	791	4,00		155,84
		3	804	1,00		38,96
	al S.A.L. n. 3			1'160,00		45'193,60
		4	811	5,00		194,80
		4	815	1,00		38,96
		4	817	3,00		116,88
		4	818	1,00		38,96
		4	820	6,00		233,76
		4	822	1,00		38,96
		4	825	1,00		38,96
		4	826	5,00		194,80
		4	952	8,00		311,68
		4	957	5,00		194,80
		4	960	1,00		38,96
	al S.A.L. n. 4			1'197,00		46'635,12
		5	962	1,00		38,96
		5	963	1,00		38,96
		5	968	2,00		77,92
		5	969	1,00		38,96
	al S.A.L. n. 5			1'202,00		46'829,92
		6	1030	5,00		194,80
		6	1050	2,00		77,92
		6	1051	1,00		38,96
		6	1052	1,00		38,96
		6	1229	1,00		38,96
		6	1231	2,00		77,92
		6	1254	2,00		77,92
	al S.A.L. n. 6			1'216,00		47'375,36
		7	1445	2,00		77,92
		7	1448	3,00		116,88
		7	1451	12,00		467,52
	al S.A.L. n. 7			1'233,00		48'037,68
		8	1869	1,00		38,96
	al S.A.L. n. 8			1'234,00		48'076,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
107 CRC_VTRL1_3m	F.p.o. canalina 3,00 m in VTR per protezione risalita cavi	9	1904	4,00		155,84
		9	2179	6,00		233,76
		9	2181	1,00		38,96
		9	2184	6,00		233,76
		9	2189	4,00		155,84
		9	2192	1,00		38,96
			al S.A.L. n. 9	1'256,00		48'933,76
			al S.A.L. n. 10	1'256,00		48'933,76
			al S.A.L. n. 11	1'256,00		48'933,76
			al S.A.L. n. 12	1'256,00		48'933,76
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	1'256,00	38,96	48'933,76
			al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
		6	1309	2,00		103,66
		6	1377	1,00		51,83
			al S.A.L. n. 6	3,00		155,49
			al S.A.L. n. 7	3,00		155,49
		8	1670	1,00		51,83
		8	1871	1,00		51,83
			al S.A.L. n. 8	5,00		259,15
		9	1948	2,00		103,66
		9	2172	2,00		103,66
			al S.A.L. n. 9	9,00		466,47
			al S.A.L. n. 10	9,00		466,47
		11	2404	4,00		207,32
			al S.A.L. n. 11	13,00		673,79
			al S.A.L. n. 12	13,00		673,79
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	13,00	51,83	673,79
108 CRL1_01m	F.p.o. di 1m cavo di risalita interno palo	1	11	12,00		25,92
			al S.A.L. n. 1	12,00		25,92
		2	79	45,00		97,20
		2	96	6,00		12,96
		2	157	8,00		17,28
			al S.A.L. n. 2	71,00		153,36
			al S.A.L. n. 3	71,00		153,36
		4	918	30,00		64,80
			al S.A.L. n. 4	101,00		218,16
			al S.A.L. n. 5	101,00		218,16
		6	1266	70,00		151,20
		6	1293	150,00		324,00
		6	1334	160,00		345,60
		6	1361	145,00		313,20
		6	1389	54,00		116,64
			al S.A.L. n. 6	680,00		1'468,80
		7	1417	24,00		51,84
		7	1501	15,00		32,40
		7	1511	10,00		21,60
			al S.A.L. n. 7	729,00		1'574,64
			al S.A.L. n. 8	729,00		1'574,64
			al S.A.L. n. 9	729,00		1'574,64
			al S.A.L. n. 10	729,00		1'574,64
			al S.A.L. n. 11	729,00		1'574,64
			al S.A.L. n. 12	729,00		1'574,64
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 m	729,00	2,16	1'574,64
109 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo fg16or di risalita interno palo		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	197	2,00		5,76
		2	221	9,00		25,92
		2	269	42,00		120,96
		2	275	54,00		155,52
		2	279	66,00		190,08
		2	283	60,00		172,80
		2	288	48,00		138,24
			al S.A.L. n. 2	281,00		809,28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	305	44,00		126,72
		3	311	24,00		69,12
		3	317	8,00		23,04
		3	342	40,00		115,20
		3	354	10,00		28,80
		3	361	30,00		86,40
		3	371	12,00		34,56
		3	395	12,00		34,56
		3	406	63,00		181,44
		3	416	56,00		161,28
		3	433	9,00		25,92
		3	437	80,00		230,40
		3	446	76,00		218,88
		3	452	160,00		460,80
		3	455	76,00		218,88
		3	462	28,00		80,64
		3	468	76,00		218,88
		3	483	7,00		20,16
		3	486	175,00		504,00
		3	491	36,00		103,68
		3	494	4,00		11,52
		3	497	36,00		103,68
		3	500	28,00		80,64
		3	512	14,00		40,32
		3	517	126,00		362,88
		3	520	63,00		181,44
		3	528	7,00		20,16
		3	539	7,00		20,16
		3	544	90,00		259,20
		3	545	14,00		40,32
		3	555	89,00		256,32
		3	559	84,00		241,92
		3	564	51,00		146,88
		3	568	117,00		336,96
		3	573	63,00		181,44
		3	578	5,00		14,40
		3	585	54,00		155,52
		3	591	16,00		46,08
		3	599	43,00		123,84
		3	623	6,00		17,28
		3	630	18,00		51,84
		3	635	60,00		172,80
		3	644	42,00		120,96
		3	648	21,00		60,48
		3	651	27,00		77,76
		3	662	111,00		319,68
		3	667	12,00		34,56
		3	681	80,00		230,40
		3	693	30,00		86,40
		3	698	14,00		40,32
		3	701	45,00		129,60
		3	705	17,50		50,40
		3	711	14,00		40,32
		3	719	30,00		86,40
		3	731	39,00		112,32
		3	750	48,00		138,24
		3	757	12,00		34,56
		3	761	32,50		93,60
		3	765	63,00		181,44
		3	767	16,00		46,08
		3	771	62,00		178,56
		3	774	84,00		241,92
		3	778	64,00		184,32
		3	782	8,00		23,04
		3	784	4,00		11,52
		3	788	20,00		57,60
		3	792	16,00		46,08
		3	795	4,00		11,52
		3	798	92,00		264,96
		3	801	72,00		207,36
		3	805	4,00		11,52
		3	808	32,00		92,16
	al S.A.L. n. 3			3'414,00		9'832,32
		4	812	7,00		20,16
		4	838	10,00		28,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		4	848	48,00		138,24
		4	859	9,00		25,92
		4	875	120,00		345,60
		4	884	25,00		72,00
		4	905	10,00		28,80
		4	910	24,00		69,12
		4	928	13,00		37,44
		4	936	20,00		57,60
		4	941	24,00		69,12
	al S.A.L. n. 4			3'724,00		10'725,12
	al S.A.L. n. 5	5	1003	30,00		86,40
				3'754,00		10'811,52
		6	1048	14,00		40,32
		6	1060	56,00		161,28
		6	1066	19,00		54,72
		6	1093	13,00		37,44
		6	1099	13,00		37,44
		6	1103	24,00		69,12
		6	1121	16,00		46,08
		6	1126	4,00		11,52
		6	1129	4,00		11,52
		6	1140	13,00		37,44
		6	1154	13,00		37,44
		6	1277	93,00		267,84
		6	1282	48,00		138,24
		6	1318	8,00		23,04
		6	1322	36,00		103,68
		6	1350	60,00		172,80
		6	1382	180,00		518,40
		6	1399	10,00		28,80
	al S.A.L. n. 6			4'378,00		12'608,64
		7	1412	30,00		86,40
		7	1428	10,00		28,80
		7	1430	8,00		23,04
		7	1431	26,00		74,88
		7	1438	18,00		51,84
		7	1441	40,00		115,20
		7	1446	15,00		43,20
		7	1449	15,00		43,20
		7	1452	52,00		149,76
		7	1457	56,00		161,28
		7	1462	12,00		34,56
		7	1515	48,00		138,24
		7	1527	50,00		144,00
		7	1532	24,00		69,12
		7	1543	35,00		100,80
		7	1555	-2'805,00		-8'078,40
		7	1614	40,00		115,20
	al S.A.L. n. 7			2'052,00		5'909,76
		8	1655	12,00		34,56
		8	1687	50,00		144,00
		8	1710	104,00		299,52
		8	1720	13,00		37,44
		8	1730	36,00		103,68
		8	1772	9,00		25,92
		8	1806	15,00		43,20
		8	1846	4,00		11,52
		8	1860	12,00		34,56
		8	1872	12,00		34,56
		8	1887	20,00		57,60
	al S.A.L. n. 8			2'339,00		6'736,32
		9	1902	8,00		23,04
		9	1911	6,00		17,28
		9	1920	16,00		46,08
		9	1979	25,00		72,00
		9	1990	10,00		28,80
		9	2002	80,00		230,40
		9	2015	12,00		34,56
		9	2020	12,00		34,56
		9	2078	5,00		14,40
		9	2139	40,00		115,20
		9	2149	40,00		115,20
		9	2182	9,00		25,92
		9	2190	30,00		86,40
		9	2204	24,00		69,12

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
110 CRPL1	F.p.o. Relè crepuscolare da esterno	9	2205	60,00		172,80
		9	2210	30,00		86,40
		9	2224	10,00		28,80
		al S.A.L. n. 9		2'756,00		7'937,28
		al S.A.L. n. 10		2'756,00		7'937,28
		11	2322	30,00		86,40
		11	2335	7,00		20,16
		11	2363	10,00		28,80
		11	2382	10,00		28,80
		11	2393	25,00		72,00
		11	2420	30,00		86,40
		11	2432	30,00		86,40
		11	2437	50,00		144,00
		11	2444	20,00		57,60
		11	2445	8,00		23,04
		11	2451	9,00		25,92
		11	2466	10,00		28,80
		al S.A.L. n. 11		2'995,00		8'625,60
		12	2486	10,00		28,80
		12	2494	10,00		28,80
		12	2526	110,00		316,80
		12	2536	40,00		115,20
		12	2539	10,00		28,80
		12	2542	20,00		57,60
		12	2545	20,00		57,60
		12	2548	10,00		28,80
		12	2552	10,00		28,80
		12	2556	60,00		172,80
		12	2567	20,00		57,60
		12	2572	4,00		11,52
		al S.A.L. n. 12		3'319,00		9'558,72
		13	2607	30,00		86,40
		13	2615	10,00		28,80
		13	2621	10,00		28,80
		13	2627	10,00		28,80
		13	2649	6,00		17,28
		13	2656	18,00		51,84
		13	2674	10,00		28,80
		13	2677	10,00		28,80
		13	2689	10,00		28,80
		13	2698	20,00		57,60
		13	2720	70,00		201,60
		13	2730	8,00		23,04
		13	2735	10,00		28,80
		13	2797	10,00		28,80
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		3'551,00	2,88	10'226,88
		al S.A.L. n. 1		1,00		64,66
		1	12	1,00		64,66
		2	75	1,00		64,66
		2	103	1,00		64,66
		2	108	1,00		64,66
		2	121	2,00		129,32
		2	166	1,00		64,66
		2	243	1,00		64,66
		2	245	1,00		64,66
		2	290	1,00		64,66
		2	291	1,00		64,66
		2	292	1,00		64,66
		2	298	1,00		64,66
		al S.A.L. n. 2		13,00		840,58
		3	328	1,00		64,66
		3	562	13,00		840,58
		3	602	1,00		64,66
		3	612	2,00		129,32
		3	628	3,00		193,98
		3	639	4,00		258,64
		3	647	5,00		323,30
		3	654	3,00		193,98
		3	725	3,00		193,98
		al S.A.L. n. 3		48,00		3'103,68
		4	816	1,00		64,66
		4	819	1,00		64,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		4	821	1,00		64,66
		4	824	9,00		581,94
		4	840	1,00		64,66
		4	877	1,00		64,66
		4	944	3,00		193,98
		4	953	7,00		452,62
		4	955	3,00		193,98
	al S.A.L. n. 4			75,00		4'849,50
		5	964	1,00		64,66
		5	967	1,00		64,66
		5	978	4,00		258,64
	al S.A.L. n. 5			81,00		5'237,46
		6	1025	1,00		64,66
		6	1031	3,00		193,98
		6	1036	9,00		581,94
		6	1045	1,00		64,66
		6	1117	1,00		64,66
		6	1186	1,00		64,66
		6	1339	8,00		517,28
	al S.A.L. n. 6			105,00		6'789,30
		7	1421	1,00		64,66
		7	1422	1,00		64,66
		7	1426	1,00		64,66
		7	1477	1,00		64,66
		7	1496	1,00		64,66
		7	1505	1,00		64,66
		7	1565	1,00		64,66
		7	1585	1,00		64,66
	al S.A.L. n. 7			113,00		7'306,58
		8	1636	1,00		64,66
		8	1658	1,00		64,66
		8	1699	1,00		64,66
		8	1742	2,00		129,32
		8	1750	1,00		64,66
		8	1762	1,00		64,66
		8	1774	1,00		64,66
		8	1794	2,00		129,32
		8	1803	1,00		64,66
		8	1818	1,00		64,66
		8	1853	1,00		64,66
		8	1855	1,00		64,66
		8	1861	1,00		64,66
		8	1882	1,00		64,66
	al S.A.L. n. 8			129,00		8'341,14
		9	1896	1,00		64,66
		9	1915	1,00		64,66
		9	1919	2,00		129,32
		9	1932	1,00		64,66
		9	1934	1,00		64,66
		9	1941	1,00		64,66
		9	1960	1,00		64,66
		9	1973	1,00		64,66
		9	1975	1,00		64,66
		9	2035	1,00		64,66
		9	2062	1,00		64,66
		9	2080	1,00		64,66
		9	2115	2,00		129,32
		9	2236	1,00		64,66
		9	2237	1,00		64,66
	al S.A.L. n. 9			146,00		9'440,36
		10	2241	1,00		64,66
		10	2281	3,00		193,98
		10	2282	1,00		64,66
		10	2297	2,00		129,32
		10	2298	1,00		64,66
		10	2300	1,00		64,66
	al S.A.L. n. 10			155,00		10'022,30
		11	2338	10,00		646,60
		11	2340	1,00		64,66
		11	2343	1,00		64,66
		11	2346	1,00		64,66
		11	2423	2,00		129,32
	al S.A.L. n. 11			170,00		10'992,20
		12	2473	1,00		64,66
		12	2541	1,00		64,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
111 DEMCALL1	Demolizione di calcestruzzo	12	2549	1,00		64,66
			al S.A.L. n. 12	173,00		11'186,18
		13	2693	1,00		64,66
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	174,00	64,66	11'250,84
			al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
		3	334	0,40		154,56
		3	657	0,20		77,28
		3	713	0,20		77,28
			al S.A.L. n. 3	0,80		309,12
		4	860	1,00		386,40
		4	891	0,50		193,20
			al S.A.L. n. 4	2,30		888,72
			al S.A.L. n. 5	2,30		888,72
		6	1087	0,50		193,20
		6	1135	0,80		309,12
		6	1225	0,10		38,64
		6	1253	1,20		463,68
		6	1319	0,60		231,84
			al S.A.L. n. 6	5,50		2'125,20
		7	1442	2,50		966,00
			al S.A.L. n. 7	8,00		3'091,20
		8	1628	0,20		77,28
		8	1651	0,30		115,92
		8	1693	0,20		77,28
		8	1739	0,50		193,20
		8	1836	0,80		309,12
		8	1875	0,50		193,20
			al S.A.L. n. 8	10,50		4'057,20
		9	2005	5,00		1'932,00
		9	2160	2,50		966,00
			al S.A.L. n. 9	18,00		6'955,20
			al S.A.L. n. 10	18,00		6'955,20
		11	2376	0,30		115,92
			al S.A.L. n. 11	18,30		7'071,12
		12	2530	10,00		3'864,00
			al S.A.L. n. 12	28,30		10'935,12
		13	2597	1,00		386,40
		13	2609	1,00		386,40
		13	2690	0,40		154,56
		13	2702	2,00		772,80
		13	2769	1,00		386,40
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 mc	33,70	386,40	13'021,68
112 DGSTREET_L1_LED _239	F.p.o. di apparecchio di illuminazione Philips Digistreet BGP LED 239 - BGP762		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 6	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 7	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 8	0,00		0,00
		9	2209	3,00		2'004,42
			al S.A.L. n. 9	3,00		2'004,42
			al S.A.L. n. 10	3,00		2'004,42
			al S.A.L. n. 11	3,00		2'004,42
			al S.A.L. n. 12	3,00		2'004,42
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	3,00	668,14	2'004,42
113 DISPAL1	F.p.o. dispositivo acustico per non vedenti		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 6	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 7	0,00		0,00
		8	1640	1,00		407,83
			al S.A.L. n. 8	1,00		407,83

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
114 DIS_HYDRO960_24 W	al S.A.L. n. 9			1,00		407,83
	al S.A.L. n. 10			1,00		407,83
	al S.A.L. n. 11			1,00		407,83
	al S.A.L. n. 12			1,00		407,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	407,83	407,83
	F.p.o. di apparecchio illuminante LED Hydro 960 12x70LM 24W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1384	4,00		367,44
	al S.A.L. n. 6			4,00		367,44
	al S.A.L. n. 7			4,00		367,44
115 FATT_012_22-CONF _DSC	al S.A.L. n. 8			4,00		367,44
		9	2138	4,00		367,44
	al S.A.L. n. 9			8,00		734,88
	al S.A.L. n. 10			8,00		734,88
	al S.A.L. n. 11			8,00		734,88
	al S.A.L. n. 12			8,00		734,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			8,00	91,86	734,88
	Conferimento a discarica Fatt. 012/23 (Via Cavour-Via Volturmo)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
116 FATT_119_22-CONF _DSC	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2352	1,00		593,58
	al S.A.L. n. 11			1,00		593,58
	al S.A.L. n. 12			1,00		593,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 A corpo			1,00	593,58	593,58
	Conferimento a discarica Fatt. 119/22					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
117 FATT_1555_23-ANL _RIF	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
		9	2007	1,00		1'000,00
	al S.A.L. n. 9			1,00		1'000,00
	al S.A.L. n. 10			1,00		1'000,00
	al S.A.L. n. 11			1,00		1'000,00
	al S.A.L. n. 12			1,00		1'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 A corpo			1,00	1'000,00	1'000,00
	Analisi materiale di risulta scavi - Fatt. 1555/2023					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2353	1,00		780,00
	al S.A.L. n. 11			1,00		780,00
	al S.A.L. n. 12			1,00		780,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 A corpo			1,00	780,00	780,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
118 FATT_4809_24-CON F_DSC_ANL	Conferimento a discarica e analisi materiali - Fatt. 4809/24 (Via del Tecchione)					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		12	2507	1,00		1'965,12
				1,00		1'965,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 A corpo			1,00	1'965,12	1'965,12
119 FLANL1	Fornitura e posa di piastra per ancoraggio sostegno					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	691	5,00		501,75
		3	696	2,00		200,70
		3	709	2,00		200,70
				9,00		903,15
				9,00		903,15
				9,00		903,15
				9,00		903,15
		7	1436	1,00		100,35
				10,00		1'003,50
				10,00		1'003,50
				10,00		1'003,50
				10,00		1'003,50
				10,00		1'003,50
				10,00		1'003,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			10,00	100,35	1'003,50
120 FPCIRIL1	F.p.o. di corpo illuminante rigenerato					
		1	13	4,00		341,32
		1	18	2,00		170,66
		1	31	11,00		938,63
				17,00		1'450,61
		2	48	3,00		255,99
		2	66	1,00		85,33
		2	67	5,00		426,65
		2	78	7,00		597,31
		2	82	1,00		85,33
		2	84	3,00		255,99
		2	89	1,00		85,33
		2	95	1,00		85,33
		2	113	3,00		255,99
		2	118	1,00		85,33
		2	120	2,00		170,66
		2	135	1,00		85,33
		2	145	1,00		85,33
		2	155	1,00		85,33
		2	162	1,00		85,33
		2	168	2,00		170,66
		2	195	1,00		85,33
		2	267	7,00		597,31
		2	273	9,00		767,97
				68,00		5'802,44
		3	319	1,00		85,33
		3	352	2,00		170,66
		3	359	10,00		853,30
		3	381	2,00		170,66
		3	383	1,00		85,33
		3	385	2,00		170,66
		3	671	1,00		85,33
		3	723	2,00		170,66
		3	749	5,00		426,65
				94,00		8'021,02
				94,00		8'021,02
		5	1018	1,00		85,33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
121 ICRL1	F.p.o.interruttore crepuscolare	al S.A.L. n. 5		95,00		8'106,35
		6 1054		3,00		255,99
		6 1084		1,00		85,33
		6 1119		4,00		341,32
		6 1124		1,00		85,33
		6 1132		2,00		170,66
		6 1178		1,00		85,33
		6 1189		1,00		85,33
		6 1191		2,00		170,66
		6 1193		1,00		85,33
		6 1214		1,00		85,33
		6 1216		1,00		85,33
		al S.A.L. n. 6		113,00		9'642,29
		al S.A.L. n. 7		113,00		9'642,29
		8 1771		1,00		85,33
		8 1839		1,00		85,33
		8 1847		1,00		85,33
		8 1859		1,00		85,33
		8 1868		1,00		85,33
		8 1874		2,00		170,66
		al S.A.L. n. 8		120,00		10'239,60
		9 1992		1,00		85,33
		9 2013		1,00		85,33
		9 2014		2,00		170,66
		9 2017		6,00		511,98
		9 2028		1,00		85,33
		al S.A.L. n. 9		131,00		11'178,23
		10 2256		1,00		85,33
		10 2307		1,00		85,33
		al S.A.L. n. 10		133,00		11'348,89
		11 2345		1,00		85,33
		al S.A.L. n. 11		134,00		11'434,22
		12 2535		4,00		341,32
		12 2538		1,00		85,33
		12 2544		2,00		170,66
		12 2555		6,00		511,98
		al S.A.L. n. 12		147,00		12'543,51
		13 2601		1,00		85,33
		13 2642		3,00		255,99
		13 2725		1,00		85,33
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		152,00	85,33	12'970,16
		1 5		1,00		51,30
		1 15		1,00		51,30
		1 19		2,00		102,60
		al S.A.L. n. 1		4,00		205,20
		al S.A.L. n. 2		4,00		205,20
		al S.A.L. n. 3		4,00		205,20
		al S.A.L. n. 4		4,00		205,20
		5 977		1,00		51,30
		5 991		1,00		51,30
		5 1005		1,00		51,30
		al S.A.L. n. 5		7,00		359,10
		6 1185		1,00		51,30
		6 1366		1,00		51,30
		6 1367		1,00		51,30
		6 1368		1,00		51,30
		al S.A.L. n. 6		11,00		564,30
		al S.A.L. n. 7		11,00		564,30
		8 1659		1,00		51,30
		al S.A.L. n. 8		12,00		615,60
		al S.A.L. n. 9		12,00		615,60
		al S.A.L. n. 10		12,00		615,60
		al S.A.L. n. 11		12,00		615,60
		al S.A.L. n. 12		12,00		615,60
		13 2726		1,00		51,30
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		13,00	51,30	666,90
122 IMTL1_2P	F.p.o. interruttore magnetotermico unipolare 10 ÷ 32 A	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
126 LAMPL1_SC	F.p.o. Lampada a scarica del tipo esistente			al S.A.L. n. 9	2,00	25,00
				al S.A.L. n. 10	2,00	25,00
				al S.A.L. n. 11	2,00	25,00
				al S.A.L. n. 12	2,00	25,00
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	2,00	25,00
					12,50	
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
		3	330		8,00	372,00
				al S.A.L. n. 3	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 4	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 5	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 6	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 7	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 8	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 9	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 10	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 11	8,00	372,00
				al S.A.L. n. 12	8,00	372,00
127 LEAL1_06_2_FG16	F.p.o. cavo FG16OR 2x6 mmq A SF			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	8,00	372,00
					46,50	
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
		3	424		216,00	1'267,92
				al S.A.L. n. 3	216,00	1'267,92
				al S.A.L. n. 4	216,00	1'267,92
				al S.A.L. n. 5	216,00	1'267,92
		6	1402		20,00	117,40
				al S.A.L. n. 6	236,00	1'385,32
				al S.A.L. n. 7	236,00	1'385,32
				al S.A.L. n. 8	236,00	1'385,32
				al S.A.L. n. 9	236,00	1'385,32
				al S.A.L. n. 10	236,00	1'385,32
				al S.A.L. n. 11	236,00	1'385,32
				al S.A.L. n. 12	236,00	1'385,32
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 m	236,00	1'385,32
					5,87	
128 LEAL1_10_ARE4E2 XPREC	Fornitura e posa di linea aerea bipolare in precordato 2x10 mmq			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00
		4	866		80,00	940,80
				al S.A.L. n. 4	80,00	940,80
				al S.A.L. n. 5	80,00	940,80
		6	1307		300,00	3'528,00
				al S.A.L. n. 6	380,00	4'468,80
				al S.A.L. n. 7	380,00	4'468,80
		8	1813		60,00	705,60
				al S.A.L. n. 8	440,00	5'174,40
		9	1917		32,00	376,32
		9	1947		90,00	1'058,40
		9	2006		310,00	3'645,60
				al S.A.L. n. 9	872,00	10'254,72
				al S.A.L. n. 10	872,00	10'254,72
				al S.A.L. n. 11	872,00	10'254,72
				al S.A.L. n. 12	872,00	10'254,72
				SOMMANO al S.A.L. n. 13 m	872,00	10'254,72
					11,76	
129 LEAL1_16	F.p.o. cavo FG7OR 4x16 mmq A			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00
		2	57		24,00	259,20
		2	205		24,00	259,20
				al S.A.L. n. 2	48,00	518,40
				al S.A.L. n. 3	48,00	518,40
				al S.A.L. n. 4	48,00	518,40
				al S.A.L. n. 5	48,00	518,40
				al S.A.L. n. 6	48,00	518,40
				al S.A.L. n. 7	48,00	518,40
				al S.A.L. n. 8	48,00	518,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
130 LEAL1_16_ARE4E2 X PREC	al S.A.L. n. 9			48,00		518,40
	al S.A.L. n. 10			48,00		518,40
	al S.A.L. n. 11			48,00		518,40
	al S.A.L. n. 12			48,00		518,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			48,00	10,80	518,40
	Fornitura e posa di linea aerea bipolare in precordato fino a 2x16 mm q					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1668	140,00		1'643,60
	al S.A.L. n. 8			140,00		1'643,60
	al S.A.L. n. 9			140,00		1'643,60
	al S.A.L. n. 10			140,00		1'643,60
	al S.A.L. n. 11			140,00		1'643,60
	al S.A.L. n. 12			140,00		1'643,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			140,00	11,74	1'643,60
131 LEAL1_16_ARE4E4 X PREC	Fornitura e posa di linea aerea tetrapolare in precordato 4x16 mm q					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 12			0,00		0,00
		13	2759	65,00		832,65
		13	2780	120,00		1'537,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			185,00	12,81	2'369,85
132 LEAL1_2,5_2_FG16 SF	F.p.o. cavo FG16OR 2x2,5 mmq A SF					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1850	30,00		167,10
	al S.A.L. n. 8			30,00		167,10
	al S.A.L. n. 9			30,00		167,10
	al S.A.L. n. 10			30,00		167,10
	al S.A.L. n. 11			30,00		167,10
	al S.A.L. n. 12			30,00		167,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			30,00	5,57	167,10
133 LEAL1_4_2_FG16 SF	Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa con cavo FG16OR 2x4 mmq SF					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1851	30,00		171,00
	al S.A.L. n. 8			30,00		171,00
	al S.A.L. n. 9			30,00		171,00
	al S.A.L. n. 10			30,00		171,00
	al S.A.L. n. 11			30,00		171,00
	al S.A.L. n. 12			30,00		171,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			30,00	5,70	171,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
134 LEAL1_G	F.p.o. giunto a muffola su linea aerea					
			al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	52	6,00		679,08
		2	61	4,00		452,72
		2	209	1,00		113,18
			al S.A.L. n. 2	11,00		1'244,98
		3	425	12,00		1'358,16
			al S.A.L. n. 3	23,00		2'603,14
		4	864	1,00		113,18
			al S.A.L. n. 4	24,00		2'716,32
			al S.A.L. n. 5	24,00		2'716,32
			al S.A.L. n. 6	24,00		2'716,32
		7	1563	4,00		452,72
			al S.A.L. n. 7	28,00		3'169,04
		8	1814	2,00		226,36
			al S.A.L. n. 8	30,00		3'395,40
		9	2023	2,00		226,36
		9	2037	1,00		113,18
			al S.A.L. n. 9	33,00		3'734,94
			al S.A.L. n. 10	33,00		3'734,94
			al S.A.L. n. 11	33,00		3'734,94
			al S.A.L. n. 12	33,00		3'734,94
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	33,00	113,18	3'734,94
135 LEAL1_SF	Smontaggio di sola fune di acciaio per sospensione cavi					
			al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
		6	1220	45,00		401,40
			al S.A.L. n. 6	45,00		401,40
		7	1562	60,00		535,20
			al S.A.L. n. 7	105,00		936,60
			al S.A.L. n. 8	105,00		936,60
		9	2218	50,00		446,00
			al S.A.L. n. 9	155,00		1'382,60
			al S.A.L. n. 10	155,00		1'382,60
			al S.A.L. n. 11	155,00		1'382,60
			al S.A.L. n. 12	155,00		1'382,60
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 m	155,00	8,92	1'382,60
136 LEAL1_SP	Smontaggio provvisorio di linea aerea					
			al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
			al S.A.L. n. 5	0,00		0,00
		6	1302	35,00		216,30
		6	1401	120,00		741,60
			al S.A.L. n. 6	155,00		957,90
		7	1489	80,00		494,40
			al S.A.L. n. 7	235,00		1'452,30
		8	1812	60,00		370,80
		8	1849	30,00		185,40
			al S.A.L. n. 8	325,00		2'008,50
		9	1916	32,00		197,76
		9	2021	8,00		49,44
		9	2089	42,00		259,56
		9	2096	28,00		173,04
		9	2219	50,00		309,00
			al S.A.L. n. 9	485,00		2'997,30
		10	2275	28,00		173,04
			al S.A.L. n. 10	513,00		3'170,34
		11	2406	60,00		370,80
			al S.A.L. n. 11	573,00		3'541,14
			al S.A.L. n. 12	573,00		3'541,14
		13	2739	110,00		679,80
		13	2750	65,00		401,70
		13	2773	120,00		741,60
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 m	868,00	6,18	5'364,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
137 LEII_MORS	Esecuzione di giunzione con morsetto in ghisa zincata	1	29	4,00		110,52
		1	32	20,00		552,60
		al S.A.L. n. 1		24,00		663,12
		2	35	15,00		414,45
		2	45	4,00		110,52
		2	64	4,00		110,52
		2	74	4,00		110,52
		2	80	14,00		386,82
		2	86	8,00		221,04
		2	91	4,00		110,52
		2	97	3,00		82,89
		2	107	4,00		110,52
		2	111	8,00		221,04
		2	116	8,00		221,04
		2	123	2,00		55,26
		2	128	8,00		221,04
		2	131	10,00		276,30
		2	140	30,00		828,90
		2	153	12,00		331,56
		2	173	4,00		110,52
		2	186	4,00		110,52
		2	271	14,00		386,82
		2	281	15,00		414,45
		2	285	20,00		552,60
		2	289	16,00		442,08
		2	294	2,00		55,26
		al S.A.L. n. 2		237,00		6'548,31
		3	306	11,00		303,93
		3	312	6,00		165,78
		3	321	8,00		221,04
		3	344	16,00		442,08
		3	356	2,00		55,26
		3	363	10,00		276,30
		3	378	31,00		856,53
		3	398	1,00		27,63
		3	434	2,00		55,26
		3	438	20,00		552,60
		3	447	19,00		524,97
		3	453	40,00		1'105,20
		3	456	19,00		524,97
		3	463	7,00		193,41
		3	469	19,00		524,97
		3	473	8,00		221,04
		3	481	10,00		276,30
		3	487	7,00		193,41
		3	492	9,00		248,67
		3	495	1,00		27,63
		3	498	9,00		248,67
		3	501	7,00		193,41
		3	516	18,00		497,34
		3	518	18,00		497,34
		3	521	9,00		248,67
		3	531	4,00		110,52
		3	542	8,00		221,04
		3	546	9,00		248,67
		3	556	13,00		359,19
		3	560	28,00		773,64
		3	565	17,00		469,71
		3	569	39,00		1'077,57
		3	574	21,00		580,23
		3	579	1,00		27,63
		3	586	18,00		497,34
		3	592	4,00		110,52
		3	600	10,00		276,30
		3	604	5,00		138,15
		3	611	4,00		110,52
		3	624	2,00		55,26
		3	631	6,00		165,78
		3	636	20,00		552,60
		3	645	14,00		386,82
		3	649	7,00		193,41
		3	652	9,00		248,67
		3	656	8,00		221,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	661	4,00		110,52
		3	663	37,00		1'022,31
		3	668	4,00		110,52
		3	687	4,00		110,52
		3	694	5,00		138,15
		3	699	2,00		55,26
		3	702	18,00		497,34
		3	706	7,00		193,41
		3	712	2,00		55,26
		3	720	12,00		331,56
		3	732	13,00		359,19
		3	751	8,00		221,04
		3	758	4,00		110,52
		3	762	9,00		248,67
		3	768	4,00		110,52
		3	772	10,00		276,30
		3	775	10,00		276,30
		3	779	8,00		221,04
		3	785	1,00		27,63
		3	789	5,00		138,15
		3	793	4,00		110,52
		3	796	1,00		27,63
		3	799	20,00		552,60
		3	802	18,00		497,34
		3	806	1,00		27,63
		3	809	8,00		221,04
	al S.A.L. n. 3			1'010,00		27'906,30
		4	813	2,00		55,26
		4	831	2,00		55,26
		4	867	6,00		165,78
		4	870	8,00		221,04
		4	950	4,00		110,52
	al S.A.L. n. 4			1'032,00		28'514,16
		5	976	2,00		55,26
		5	981	4,00		110,52
		5	984	4,00		110,52
		5	987	4,00		110,52
		5	1010	4,00		110,52
	al S.A.L. n. 5			1'050,00		29'011,50
		6	1027	2,00		55,26
		6	1029	2,00		55,26
		6	1069	4,00		110,52
		6	1111	1,00		27,63
		6	1116	2,00		55,26
		6	1122	4,00		110,52
		6	1127	1,00		27,63
		6	1130	1,00		27,63
		6	1147	1,00		27,63
		6	1161	1,00		27,63
		6	1164	4,00		110,52
		6	1187	4,00		110,52
		6	1194	1,00		27,63
		6	1195	8,00		221,04
		6	1196	4,00		110,52
		6	1198	2,00		55,26
		6	1204	2,00		55,26
		6	1208	1,00		27,63
		6	1209	4,00		110,52
		6	1217	2,00		55,26
		6	1244	16,00		442,08
		6	1312	11,00		303,93
		6	1400	1,00		27,63
	al S.A.L. n. 6			1'129,00		31'194,27
		7	1432	2,00		55,26
		7	1434	2,00		55,26
		7	1440	6,00		165,78
		7	1447	3,00		82,89
		7	1450	3,00		82,89
		7	1453	4,00		110,52
		7	1468	12,00		331,56
		7	1473	4,00		110,52
		7	1476	1,00		27,63
		7	1495	3,00		82,89
		7	1499	4,00		110,52
		7	1512	2,00		55,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		7	1518	11,00		303,93
		7	1556	-655,00		-18'097,65
		7	1564	6,00		165,78
		7	1588	12,00		331,56
		7	1615	6,00		165,78
	al S.A.L. n. 7			555,00		15'334,65
		8	1630	8,00		221,04
		8	1689	4,00		110,52
		8	1695	4,00		110,52
		8	1747	4,00		110,52
		8	1752	16,00		442,08
		8	1756	4,00		110,52
		8	1773	1,00		27,63
		8	1796	12,00		331,56
		8	1820	1,00		27,63
		8	1826	20,00		552,60
		8	1828	4,00		110,52
		8	1832	2,00		55,26
		8	1840	2,00		55,26
		8	1844	2,00		55,26
		8	1848	1,00		27,63
		8	1852	8,00		221,04
		8	1867	8,00		221,04
		8	1873	2,00		55,26
		8	1880	4,00		110,52
		8	1888	8,00		221,04
	al S.A.L. n. 8			670,00		18'512,10
		9	1893	4,00		110,52
		9	1900	5,00		138,15
		9	1903	8,00		221,04
		9	1906	1,00		27,63
		9	1930	4,00		110,52
		9	1946	1,00		27,63
		9	1952	2,00		55,26
		9	1957	2,00		55,26
		9	1965	2,00		55,26
		9	1971	1,00		27,63
		9	1980	4,00		110,52
		9	1987	1,00		27,63
		9	2012	4,00		110,52
		9	2018	6,00		165,78
		9	2057	3,00		82,89
		9	2068	8,00		221,04
		9	2070	1,00		27,63
		9	2072	6,00		165,78
		9	2074	6,00		165,78
		9	2079	1,00		27,63
		9	2090	4,00		110,52
		9	2095	4,00		110,52
		9	2103	5,00		138,15
		9	2109	1,00		27,63
		9	2120	1,00		27,63
		9	2158	1,00		27,63
		9	2216	6,00		165,78
		9	2221	8,00		221,04
		9	2225	6,00		165,78
		9	2233	4,00		110,52
	al S.A.L. n. 9			780,00		21'551,40
		10	2249	1,00		27,63
		10	2254	2,00		55,26
		10	2257	2,00		55,26
		10	2262	4,00		110,52
		10	2267	2,00		55,26
		10	2268	6,00		165,78
		10	2274	4,00		110,52
		10	2286	2,00		55,26
		10	2306	1,00		27,63
		10	2312	1,00		27,63
	al S.A.L. n. 10			805,00		22'242,15
		11	2317	1,00		27,63
		11	2330	1,00		27,63
		11	2342	2,00		55,26
		11	2359	2,00		55,26
		11	2368	1,00		27,63
		11	2372	1,00		27,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
138 LEIL1_06	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 6 mmq I	11	2388	2,00		55,26
		11	2417	4,00		110,52
		11	2438	15,00		414,45
		11	2446	2,00		55,26
		11	2453	4,00		110,52
		11	2472	1,00		27,63
		al S.A.L. n. 11		841,00		23'236,83
		12	2477	1,00		27,63
		12	2490	1,00		27,63
		12	2511	2,00		55,26
		12	2513	8,00		221,04
		12	2515	4,00		110,52
		12	2537	6,00		165,78
		12	2540	1,00		27,63
		12	2543	2,00		55,26
		12	2546	2,00		55,26
		12	2547	1,00		27,63
		12	2557	11,00		303,93
		12	2563	1,00		27,63
		12	2577	1,00		27,63
		al S.A.L. n. 12		882,00		24'369,66
		13	2587	1,00		27,63
		13	2638	1,00		27,63
		13	2643	2,00		55,26
		13	2663	8,00		221,04
		13	2667	1,00		27,63
		13	2671	2,00		55,26
		13	2673	1,00		27,63
		13	2676	1,00		27,63
		13	2731	1,00		27,63
		13	2736	1,00		27,63
		13	2787	1,00		27,63
		13	2792	1,00		27,63
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		903,00	27,63	24'949,89
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	115	160,00		793,60
		al S.A.L. n. 2		160,00		793,60
		al S.A.L. n. 3		160,00		793,60
		al S.A.L. n. 4		160,00		793,60
		al S.A.L. n. 5		160,00		793,60
		6	1071	20,00		99,20
		6	1405	60,00		297,60
		al S.A.L. n. 6		240,00		1'190,40
		7	1443	40,00		198,40
		7	1472	2,00		9,92
		7	1525	25,00		124,00
		al S.A.L. n. 7		307,00		1'522,72
		8	1629	75,00		372,00
		8	1688	75,00		372,00
		8	1799	60,00		297,60
		8	1825	80,00		396,80
		al S.A.L. n. 8		597,00		2'961,12
		al S.A.L. n. 9		597,00		2'961,12
		al S.A.L. n. 10		597,00		2'961,12
		al S.A.L. n. 11		597,00		2'961,12
		al S.A.L. n. 12		597,00		2'961,12
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		597,00	4,96	2'961,12
139 LEIL1_06_FG16	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 6 mmq FG16OR I	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	85	20,00		134,60
		al S.A.L. n. 2		20,00		134,60
		3	340	312,00		2'099,76
		3	369	12,00		80,76
		3	405	200,00		1'346,00
		3	415	195,00		1'312,35
		3	515	72,00		484,56
		3	680	620,00		4'172,60
		al S.A.L. n. 3		1'431,00		9'630,63
		4	837	45,00		302,85
		4	858	3,00		20,19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
140 LEIL1_10	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 10 mmq I	4	874	360,00		2'422,80
		4	883	100,00		673,00
		4	912	120,00		807,60
		4	942	55,00		370,15
		4	949	5,00		33,65
		al S.A.L. n. 4		2'119,00		14'260,87
		5	980	14,00		94,22
		al S.A.L. n. 5		2'133,00		14'355,09
		6	1038	600,00		4'038,00
		6	1163	22,00		148,06
		6	1183	7,00		47,11
		6	1268	65,00		437,45
		6	1275	35,00		235,55
		6	1291	80,00		538,40
		6	1323	98,00		659,54
		6	1344	150,00		1'009,50
		6	1365	45,00		302,85
		al S.A.L. n. 6		3'235,00		21'771,55
		7	1542	245,00		1'648,85
		7	1552	280,00		1'884,40
		al S.A.L. n. 7		3'760,00		25'304,80
		8	1714	230,00		1'547,90
		8	1827	20,00		134,60
		8	1879	4,00		26,92
		al S.A.L. n. 8		4'014,00		27'014,22
		9	1929	45,00		302,85
		9	1969	12,00		80,76
		9	2042	170,00		1'144,10
		9	2055	254,00		1'709,42
		9	2067	80,00		538,40
		9	2088	52,00		349,96
		9	2094	36,00		242,28
		9	2102	35,00		235,55
		9	2125	45,00		302,85
		9	2140	124,00		834,52
		9	2165	150,00		1'009,50
		9	2222	12,00		80,76
		9	2226	60,00		403,80
		al S.A.L. n. 9		5'089,00		34'248,97
		al S.A.L. n. 10		5'089,00		34'248,97
		11	2461	5,00		33,65
		al S.A.L. n. 11		5'094,00		34'282,62
		12	2531	60,00		403,80
		al S.A.L. n. 12		5'154,00		34'686,42
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		5'154,00	6,73	34'686,42
141 LEIL1_10_FG16	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 10 mmq I	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		5	1002	60,00		345,60
		al S.A.L. n. 5		60,00		345,60
		6	1142	34,00		195,84
		al S.A.L. n. 6		94,00		541,44
		7	1411	40,00		230,40
		7	1488	90,00		518,40
		7	1521	110,00		633,60
		al S.A.L. n. 7		334,00		1'923,84
		8	1633	64,00		368,64
		8	1736	76,00		437,76
		al S.A.L. n. 8		474,00		2'730,24
		al S.A.L. n. 9		474,00		2'730,24
		al S.A.L. n. 10		474,00		2'730,24
		al S.A.L. n. 11		474,00		2'730,24
		al S.A.L. n. 12		474,00		2'730,24
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		474,00	5,76	2'730,24
141 LEIL1_10_FG16	F.p.o. cavo fino a sezione quadripolare 10 mmq FG16OR I	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	133	16,00		139,04
		al S.A.L. n. 2		16,00		139,04
		al S.A.L. n. 3		16,00		139,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
146 LEIL1_4x1,5_FG16	al S.A.L. n. 1			50,00		233,50
	2 41			66,00		308,22
	2 51			21,00		98,07
	2 69			30,00		140,10
	2 106			24,00		112,08
	2 175			20,00		93,40
	2 188			16,00		74,72
	al S.A.L. n. 2			227,00		1'060,09
	3 376			171,00		798,57
	3 394			58,00		270,86
	3 535			24,00		112,08
	al S.A.L. n. 3			480,00		2'241,60
	4 847			55,00		256,85
	4 895			30,00		140,10
	al S.A.L. n. 4			565,00		2'638,55
	5 1019			4,00		18,68
	al S.A.L. n. 5			569,00		2'657,23
	6 1034			20,00		93,40
	6 1221			50,00		233,50
	6 1226			40,00		186,80
	al S.A.L. n. 6			679,00		3'170,93
	7 1464			4,00		18,68
	7 1526			170,00		793,90
	al S.A.L. n. 7			853,00		3'983,51
	8 1842			7,00		32,69
	al S.A.L. n. 8			860,00		4'016,20
	9 2151			20,00		93,40
	al S.A.L. n. 9			880,00		4'109,60
	al S.A.L. n. 10			880,00		4'109,60
	11 2362			35,00		163,45
	al S.A.L. n. 11			915,00		4'273,05
	al S.A.L. n. 12			915,00		4'273,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			915,00	4,67	4'273,05
147 LEIL1_5x16	F.p.o. di nuova linea elettrica tetrapolare 1,5 mmq FG16OR in cavidotto					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	8 1780			45,00		220,05
	al S.A.L. n. 8			45,00		220,05
	al S.A.L. n. 9			45,00		220,05
	al S.A.L. n. 10			45,00		220,05
	al S.A.L. n. 11			45,00		220,05
	al S.A.L. n. 12			45,00		220,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			45,00	4,89	220,05
148 LEIL1_M	F.p.o. cavo pentapolare 16 mmq I					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	3 684			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 3			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 4			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 5			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 6			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 7			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 8			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 9			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 10			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 11			200,00		1'876,00
	al S.A.L. n. 12			200,00		1'876,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			200,00	9,38	1'876,00
148 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					
	1 2			1,00		90,97
	1 7			16,00		1'455,52
	al S.A.L. n. 1			17,00		1'546,49
	2 37			8,00		727,76
	2 216			4,00		363,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		2	277	9,00		818,73
	al S.A.L. n. 2			38,00		3'456,86
		3	341	5,00		454,85
		3	372	2,00		181,94
		3	389	2,00		181,94
		3	407	8,00		727,76
		3	417	8,00		727,76
		3	616	4,00		363,88
		3	618	4,00		363,88
	al S.A.L. n. 3			71,00		6'458,87
		4	839	2,00		181,94
		4	846	8,00		727,76
		4	857	1,00		90,97
		4	873	13,00		1'182,61
		4	885	3,00		272,91
		4	896	1,00		90,97
		4	917	5,00		454,85
		4	927	2,00		181,94
		4	933	2,00		181,94
		4	940	3,00		272,91
	al S.A.L. n. 4			111,00		10'097,67
		5	1004	6,00		545,82
	al S.A.L. n. 5			117,00		10'643,49
		6	1043	1,00		90,97
		6	1049	1,00		90,97
		6	1059	4,00		363,88
		6	1065	1,00		90,97
		6	1072	12,00		1'091,64
		6	1075	2,00		181,94
		6	1082	1,00		90,97
		6	1092	1,00		90,97
		6	1098	1,00		90,97
		6	1100	2,00		181,94
		6	1106	2,00		181,94
		6	1136	1,00		90,97
		6	1156	1,00		90,97
		6	1184	3,00		272,91
		6	1223	2,00		181,94
		6	1265	5,00		454,85
		6	1276	3,00		272,91
		6	1281	4,00		363,88
		6	1294	10,00		909,70
		6	1311	7,00		636,79
		6	1325	7,00		636,79
		6	1335	8,00		727,76
		6	1349	4,00		363,88
		6	1362	11,00		1'000,67
		6	1381	33,00		3'002,01
		6	1390	4,00		363,88
	al S.A.L. n. 6			248,00		22'560,56
		7	1418	4,00		363,88
		7	1463	1,00		90,97
		7	1490	3,00		272,91
		7	1491	4,00		363,88
		7	1502	1,00		90,97
		7	1528	7,00		636,79
		7	1534	4,00		363,88
		7	1544	8,00		727,76
		7	1627	1,00		90,97
	al S.A.L. n. 7			281,00		25'562,57
		8	1632	4,00		363,88
		8	1650	2,00		181,94
		8	1672	1,00		90,97
		8	1683	1,00		90,97
		8	1711	10,00		909,70
		8	1722	1,00		90,97
		8	1731	2,00		181,94
		8	1737	17,00		1'546,49
	al S.A.L. n. 8			319,00		29'019,43
		9	1912	1,00		90,97
		9	1991	1,00		90,97
		9	2003	8,00		727,76
		9	2011	3,00		272,91
		9	2016	2,00		181,94
		9	2027	5,00		454,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
149 LEPL1_2x6	Fornitura e posa in opera di linea a parete con canalina e cavo FG16OR 2x6 mmq	9	2050	5,00		454,85
		9	2056	4,00		363,88
		9	2104	2,00		181,94
		9	2114	1,00		90,97
		9	2126	1,00		90,97
		9	2136	3,00		272,91
		9	2150	3,00		272,91
		9	2168	2,00		181,94
		9	2227	4,00		363,88
		9	2234	1,00		90,97
		al S.A.L. n. 9		365,00		33'204,05
		al S.A.L. n. 10		365,00		33'204,05
		11	2323	3,00		272,91
		11	2331	7,00		636,79
		11	2364	3,00		272,91
		11	2381	1,00		90,97
		11	2392	2,00		181,94
		11	2403	6,00		545,82
		11	2411	16,00		1'455,52
		11	2433	1,00		90,97
		al S.A.L. n. 11		404,00		36'751,88
		12	2483	1,00		90,97
		12	2496	1,00		90,97
		12	2501	5,00		454,85
		12	2527	10,00		909,70
		12	2553	1,00		90,97
		12	2568	1,00		90,97
		al S.A.L. n. 12		423,00		38'480,31
		13	2596	1,00		90,97
		13	2608	3,00		272,91
		13	2616	1,00		90,97
		13	2622	1,00		90,97
		13	2628	1,00		90,97
		13	2632	1,00		90,97
		13	2650	1,00		90,97
		13	2657	3,00		272,91
		13	2662	1,00		90,97
		13	2686	1,00		90,97
		13	2708	3,00		272,91
		13	2710	4,00		363,88
		13	2721	2,00		181,94
		13	2742	4,00		363,88
		13	2767	3,00		272,91
		13	2798	1,00		90,97
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		454,00	90,97	41'300,38
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		6	1403	100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 6		100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 7		100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 8		100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 9		100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 10		100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 11		100,00		1'354,00
		al S.A.L. n. 12		100,00		1'354,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		100,00	13,54	1'354,00
150 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	50	21,00		77,70
		2	56	24,00		88,80
		2	114	160,00		592,00
		2	132	16,00		59,20
		2	156	8,00		29,60
		2	174	20,00		74,00
		2	187	16,00		59,20
		2	204	24,00		88,80
		2	268	42,00		155,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		2	274	54,00		199,80
		2	278	66,00		244,20
		2	282	60,00		222,00
		2	286	48,00		177,60
		2	302	6,00		22,20
	al S.A.L. n. 2			565,00		2'090,50
		3	307	44,00		162,80
		3	313	24,00		88,80
		3	316	8,00		29,60
		3	353	10,00		37,00
		3	360	30,00		111,00
		3	375	100,00		370,00
		3	435	9,00		33,30
		3	439	80,00		296,00
		3	448	76,00		281,20
		3	454	160,00		592,00
		3	457	76,00		281,20
		3	464	28,00		103,60
		3	470	76,00		281,20
		3	482	7,00		25,90
		3	488	175,00		647,50
		3	493	36,00		133,20
		3	496	4,00		14,80
		3	499	36,00		133,20
		3	502	28,00		103,60
		3	511	86,00		318,20
		3	519	126,00		466,20
		3	522	63,00		233,10
		3	527	7,00		25,90
		3	538	7,00		25,90
		3	543	90,00		333,00
		3	547	14,00		51,80
		3	557	89,00		329,30
		3	561	84,00		310,80
		3	566	51,00		188,70
		3	570	117,00		432,90
		3	575	63,00		233,10
		3	580	5,00		18,50
		3	587	54,00		199,80
		3	593	16,00		59,20
		3	601	43,00		159,10
		3	625	6,00		22,20
		3	632	18,00		66,60
		3	637	60,00		222,00
		3	646	42,00		155,40
		3	650	21,00		77,70
		3	653	27,00		99,90
		3	664	111,00		410,70
		3	669	12,00		44,40
		3	703	45,00		166,50
		3	707	17,50		64,75
		3	721	30,00		111,00
		3	733	39,00		144,30
		3	752	48,00		177,60
		3	759	12,00		44,40
		3	763	32,50		120,25
		3	764	63,00		233,10
		3	769	16,00		59,20
		3	773	62,00		229,40
		3	776	84,00		310,80
		3	780	64,00		236,80
		3	783	8,00		29,60
		3	786	4,00		14,80
		3	790	20,00		74,00
		3	794	16,00		59,20
		3	797	4,00		14,80
		3	800	92,00		340,40
		3	803	72,00		266,40
		3	807	4,00		14,80
		3	810	32,00		118,40
	al S.A.L. n. 3			3'549,00		13'131,30
		4	814	7,00		25,90
		4	894	30,00		111,00
		4	901	10,00		37,00
		4	907	24,00		88,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		4	920	115,00		425,50
	al S.A.L. n. 4	5	966	3'735,00		13'819,50
		5	979	4,00		14,80
		5	979	14,00		51,80
	al S.A.L. n. 5	6	1023	3'753,00		13'886,10
		6	1037	8,00		29,60
		6	1070	546,00		2'020,20
		6	1110	20,00		74,00
		6	1110	12,00		44,40
		6	1115	24,00		88,80
		6	1120	16,00		59,20
		6	1125	4,00		14,80
		6	1128	4,00		14,80
		6	1141	34,00		125,80
		6	1146	12,00		44,40
		6	1160	14,00		51,80
		6	1168	150,00		555,00
		6	1175	850,00		3'145,00
		6	1207	12,00		44,40
		6	1237	25,00		92,50
		6	1261	50,00		185,00
		6	1271	35,00		129,50
		6	1285	130,00		481,00
		6	1324	25,00		92,50
		6	1327	80,00		296,00
		6	1342	30,00		111,00
		6	1355	110,00		407,00
		6	1386	28,00		103,60
	al S.A.L. n. 6	7	1423	5'972,00		22'096,40
		7	1444	50,00		185,00
		7	1471	40,00		148,00
		7	1471	2,00		7,40
		7	1524	195,00		721,50
		7	1557	-2'623,00		-9'705,10
	al S.A.L. n. 7	8	1660	3'636,00		13'453,20
		8	1705	15,00		55,50
		8	1705	100,00		370,00
		8	1735	76,00		281,20
		8	1769	9,00		33,30
		8	1798	60,00		222,00
		8	1824	35,00		129,50
		8	1831	10,00		37,00
		8	1865	8,00		29,60
		8	1878	4,00		14,80
		8	1886	20,00		74,00
	al S.A.L. n. 8	9	1928	3'973,00		14'700,10
		9	1951	40,00		148,00
		9	1951	10,00		37,00
		9	1956	6,00		22,20
		9	1964	10,00		37,00
		9	2066	80,00		296,00
		9	2077	5,00		18,50
		9	2100	110,00		407,00
		9	2119	10,00		37,00
		9	2124	45,00		166,50
		9	2157	12,00		44,40
		9	2164	150,00		555,00
		9	2214	28,00		103,60
		9	2223	10,00		37,00
		9	2229	32,00		118,40
	al S.A.L. n. 9	10	2248	4'521,00		16'727,70
		10	2252	6,00		22,20
		10	2261	12,00		44,40
		10	2261	25,00		92,50
		10	2265	10,00		37,00
		10	2273	25,00		92,50
		10	2285	10,00		37,00
		10	2305	6,00		22,20
		10	2311	25,40		93,98
	al S.A.L. n. 10	11	2316	4'640,40		17'169,48
		11	2329	110,00		407,00
		11	2329	10,00		37,00
		11	2361	35,00		129,50
		11	2367	10,00		37,00
		11	2371	10,00		37,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
151 LESL1_02.1	Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno	11	2386	80,00		296,00
		11	2401	150,00		555,00
		11	2434	50,00		185,00
		11	2443	20,00		74,00
		11	2450	9,00		33,30
		11	2470	10,00		37,00
		al S.A.L. n. 11		5'134,40		18'997,28
		12	2565	10,00		37,00
		al S.A.L. n. 12		5'144,40		19'034,28
		13	2602	65,00		240,50
		13	2660	15,00		55,50
		13	2781	90,00		333,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		5'314,40	3,70	19'663,28
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 9		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 10		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 11		0,00		0,00
		12	2488	10,00		19,50
		12	2510	10,00		19,50
		12	2519	60,00		117,00
		12	2560	10,00		19,50
		12	2571	4,00		7,80
		12	2574	10,00		19,50
		al S.A.L. n. 12		104,00		202,80
		13	2585	10,00		19,50
		13	2630	10,00		19,50
		13	2637	10,00		19,50
		13	2665	8,00		15,60
		13	2669	10,00		19,50
		13	2672	4,30		8,39
		13	2675	10,00		19,50
		13	2719	140,00		273,00
		13	2784	10,00		19,50
		13	2789	12,00		23,40
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 m		328,30	1,95	640,19
152 MAN_ED_SP	2021-Manodopera edile specializzato	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		9	1913	3,50		101,89
		al S.A.L. n. 9		3,50		101,89
		al S.A.L. n. 10		3,50		101,89
		al S.A.L. n. 11		3,50		101,89
		al S.A.L. n. 12		3,50		101,89
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 h		3,50	29,11	101,89
153 MAN_OP_4a	Mandopera operaio 4a categoria	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	620	2,00		50,90
		al S.A.L. n. 3		2,00		50,90
		al S.A.L. n. 4		2,00		50,90
		al S.A.L. n. 5		2,00		50,90
		al S.A.L. n. 6		2,00		50,90
		al S.A.L. n. 7		2,00		50,90
		8	1697	3,00		76,35
		8	1759	4,00		101,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
157 MOD_REG_MAX	Modifica regolatore semaforico MAX	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		1,00	684,10	684,10
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		5	992	1,00		684,10
		5	993	1,00		684,10
		al S.A.L. n. 5		2,00		1'368,20
		6	1076	1,00		684,10
		6	1077	1,00		684,10
		6	1078	1,00		684,10
		al S.A.L. n. 6		5,00		3'420,50
		7	1583	1,00		684,10
		7	1591	1,00		684,10
		al S.A.L. n. 7		7,00		4'788,70
		8	1700	1,00		684,10
		al S.A.L. n. 8		8,00		5'472,80
		al S.A.L. n. 9		8,00		5'472,80
		al S.A.L. n. 10		8,00		5'472,80
		al S.A.L. n. 11		8,00		5'472,80
		al S.A.L. n. 12		8,00		5'472,80
158 MORSL1	F.p.o. morsettiera da palo	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		8,00	684,10	5'472,80
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		7	1483	1,00		35,81
		7	1493	2,00		71,62
		7	1586	1,00		35,81
		al S.A.L. n. 7		4,00		143,24
		al S.A.L. n. 8		4,00		143,24
		al S.A.L. n. 9		4,00		143,24
		al S.A.L. n. 10		4,00		143,24
		11	2454	3,00		107,43
		11	2457	1,00		35,81
		al S.A.L. n. 11		8,00		286,48
		al S.A.L. n. 12		8,00		286,48
		13	2598	2,00		71,62
159 NOL_PIATT_10 m	Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		10,00	35,81	358,10
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 9		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 10		0,00		0,00
		11	2442	2,00		84,74
		al S.A.L. n. 11		2,00		84,74
		al S.A.L. n. 12		2,00		84,74
160 OAL1_P	Sola Posa orologio astronomico	SOMMANO al S.A.L. n. 13 h		2,00	42,37	84,74
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
161 ORASL1	F.p.o. orologio astronomico	9	2075	7,00		464,94
		9	2105	3,00		199,26
			al S.A.L. n. 9	10,00		664,20
			al S.A.L. n. 10	10,00		664,20
			al S.A.L. n. 11	10,00		664,20
			al S.A.L. n. 12	10,00		664,20
			SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	10,00	66,42	664,20
		1	4	1,00		108,10
		1	20	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 1	2,00		216,20
		2	104	1,00		108,10
		2	213	1,00		108,10
		2	242	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 2	5,00		540,50
		3	322	1,00		108,10
		3	396	1,00		108,10
		3	571	1,00		108,10
		3	609	1,00		108,10
		3	627	1,00		108,10
		3	638	1,00		108,10
		3	683	1,00		108,10
		3	724	1,00		108,10
		3	734	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 3	14,00		1'513,40
		4	823	1,00		108,10
		4	868	1,00		108,10
		4	876	1,00		108,10
		4	886	1,00		108,10
		4	887	1,00		108,10
		4	911	1,00		108,10
		4	948	1,00		108,10
		4	956	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 4	22,00		2'378,20
		5	970	1,00		108,10
		5	975	1,00		108,10
		5	988	1,00		108,10
		5	989	1,00		108,10
		5	994	1,00		108,10
		5	1014	1,00		108,10
		5	1017	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 5	29,00		3'134,90
		6	1044	1,00		108,10
		6	1046	1,00		108,10
		6	1055	1,00		108,10
		6	1074	1,00		108,10
		6	1080	1,00		108,10
		6	1085	1,00		108,10
		6	1170	1,00		108,10
		6	1197	1,00		108,10
		6	1199	1,00		108,10
		6	1255	1,00		108,10
		6	1256	1,00		108,10
		6	1257	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 6	41,00		4'432,10
		7	1455	1,00		108,10
		7	1466	1,00		108,10
		7	1469	1,00		108,10
		7	1479	1,00		108,10
		7	1481	1,00		108,10
		7	1482	1,00		108,10
		7	1485	1,00		108,10
		7	1486	1,00		108,10
		7	1503	1,00		108,10
		7	1573	1,00		108,10
		7	1580	1,00		108,10
		7	1584	1,00		108,10
		7	1608	1,00		108,10
		7	1610	1,00		108,10
		7	1611	1,00		108,10
			al S.A.L. n. 7	56,00		6'053,60
		8	1676	1,00		108,10
		8	1690	1,00		108,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
162 P11_V10_STAB	Verniciatura pali fino a 10 m in stabilimento	8	1691	1,00		108,10
		8	1698	1,00		108,10
		8	1744	1,00		108,10
		8	1745	1,00		108,10
		8	1746	1,00		108,10
		8	1760	1,00		108,10
		8	1766	2,00		216,20
		8	1811	1,00		108,10
		8	1816	1,00		108,10
		8	1821	1,00		108,10
		8	1822	1,00		108,10
		8	1843	1,00		108,10
		al S.A.L. n. 8		71,00		7'675,10
		9	1921	1,00		108,10
		9	2046	1,00		108,10
		9	2049	1,00		108,10
		9	2058	1,00		108,10
		9	2059	1,00		108,10
		9	2060	1,00		108,10
		9	2082	1,00		108,10
		9	2083	1,00		108,10
		9	2107	1,00		108,10
		9	2235	1,00		108,10
		al S.A.L. n. 9		81,00		8'756,10
		al S.A.L. n. 10		81,00		8'756,10
		11	2332	3,00		324,30
		11	2336	1,00		108,10
		11	2421	1,00		108,10
		11	2422	1,00		108,10
		11	2456	1,00		108,10
		11	2464	1,00		108,10
		al S.A.L. n. 11		89,00		9'620,90
		12	2475	1,00		108,10
		12	2517	1,00		108,10
		12	2578	1,00		108,10
		12	2579	1,00		108,10
		al S.A.L. n. 12		93,00		10'053,30
		13	2581	1,00		108,10
		13	2600	1,00		108,10
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		95,00	108,10	10'269,50
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		6	1228	1,00		39,90
		al S.A.L. n. 6		1,00		39,90
		al S.A.L. n. 7		1,00		39,90
		al S.A.L. n. 8		1,00		39,90
		al S.A.L. n. 9		1,00		39,90
		al S.A.L. n. 10		1,00		39,90
		al S.A.L. n. 11		1,00		39,90
		al S.A.L. n. 12		1,00		39,90
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		1,00	39,90	39,90
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		7	1568	1,00		218,40
		7	1594	1,00		218,40
		7	1601	1,00		218,40
		al S.A.L. n. 7		3,00		655,20
		8	1789	1,00		218,40
		al S.A.L. n. 8		4,00		873,60
		al S.A.L. n. 9		4,00		873,60
		al S.A.L. n. 10		4,00		873,60
		al S.A.L. n. 11		4,00		873,60
163 PALSL1	F.p.o. palina semaforica	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		7	1568	1,00		218,40
		7	1594	1,00		218,40
		7	1601	1,00		218,40
		al S.A.L. n. 7		3,00		655,20
		8	1789	1,00		218,40
		al S.A.L. n. 8		4,00		873,60
		al S.A.L. n. 9		4,00		873,60
		al S.A.L. n. 10		4,00		873,60
		al S.A.L. n. 11		4,00		873,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
164 PALSL1_RIM	al S.A.L. n. 12			4,00		873,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	218,40	873,60
	Rimozione e smaltimento di palina semaforica					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1592	1,00		132,11
		7	1597	1,00		132,11
	al S.A.L. n. 7			2,00		264,22
	al S.A.L. n. 8			2,00		264,22
	al S.A.L. n. 9			2,00		264,22
165 PALSL1_SRIM	al S.A.L. n. 10			2,00		264,22
	al S.A.L. n. 11			2,00		264,22
	al S.A.L. n. 12			2,00		264,22
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	132,11	264,22
	Rimozione di palina semaforica escluso smaltimento					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1776	1,00		83,56
		8	1785	1,00		83,56
166 PAL_SEGN_STR	al S.A.L. n. 8			2,00		167,12
	al S.A.L. n. 9			2,00		167,12
	al S.A.L. n. 10			2,00		167,12
	al S.A.L. n. 11			2,00		167,12
	al S.A.L. n. 12			2,00		167,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	83,56	167,12
	F.p.o. paletto zincato per segnaletica stradale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1603	1,00		36,50
167 PCDL11_8,0 FT	al S.A.L. n. 7			1,00		36,50
	al S.A.L. n. 8			1,00		36,50
	al S.A.L. n. 9			1,00		36,50
	al S.A.L. n. 10			1,00		36,50
	al S.A.L. n. 11			1,00		36,50
	al S.A.L. n. 12			1,00		36,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	36,50	36,50
	palo LAMINATO troncoconico diritto altezza fuori terra 8,0 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1770	1,00		450,98
		8	1837	1,00		450,98
	al S.A.L. n. 8			2,00		901,96
		9	2174	1,00		450,98
	al S.A.L. n. 9			3,00		1'352,94
	al S.A.L. n. 10			3,00		1'352,94
	al S.A.L. n. 11			3,00		1'352,94
	al S.A.L. n. 12			3,00		1'352,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	450,98	1'352,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
172 PCDLL1_3,5 FT	Palo DA LAMIERA troncoconico diritto altezza f.t. h=3,5 mt	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		6,00	466,12	2'796,72
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		6	1320	6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 6		6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 7		6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 8		6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 9		6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 10		6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 11		6,00		1'476,42
		al S.A.L. n. 12		6,00		1'476,42
173 PCDLL1_4,7 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=4,7 mt	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		6,00	246,07	1'476,42
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	413	7,00		2'317,35
		al S.A.L. n. 3		7,00		2'317,35
		al S.A.L. n. 4		7,00		2'317,35
		al S.A.L. n. 5		7,00		2'317,35
		6	1378	30,00		9'931,50
		al S.A.L. n. 6		37,00		12'248,85
		al S.A.L. n. 7		37,00		12'248,85
		al S.A.L. n. 8		37,00		12'248,85
		al S.A.L. n. 9		37,00		12'248,85
		al S.A.L. n. 10		37,00		12'248,85
		al S.A.L. n. 11		37,00		12'248,85
		al S.A.L. n. 12		37,00		12'248,85
174 PCDLL1_5,5 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=5,5 mt	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		37,00	331,05	12'248,85
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	94	1,00		367,77
		al S.A.L. n. 2		1,00		367,77
		al S.A.L. n. 3		1,00		367,77
		4	914	3,00		1'103,31
		al S.A.L. n. 4		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 5		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 6		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 7		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 8		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 9		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 10		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 11		4,00		1'471,08
		al S.A.L. n. 12		4,00		1'471,08
175 PCDLL1_6,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=6,0 mt	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		4,00	367,77	1'471,08
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	403	7,00		2'637,39
		al S.A.L. n. 3		7,00		2'637,39
		al S.A.L. n. 4		7,00		2'637,39
		al S.A.L. n. 5		7,00		2'637,39
		6	1227	1,00		376,77
		al S.A.L. n. 6		8,00		3'014,16
		al S.A.L. n. 7		8,00		3'014,16
		al S.A.L. n. 8		8,00		3'014,16
		9	2145	2,00		753,54
		9	2206	3,00		1'130,31
		al S.A.L. n. 9		13,00		4'898,01
		al S.A.L. n. 10		13,00		4'898,01
		al S.A.L. n. 11		13,00		4'898,01
		al S.A.L. n. 12		13,00		4'898,01
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		13,00	376,77	4'898,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
176 PCDLL1_7,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=6,0 mt					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	871	12,00		4'593,24
		4	878	2,00		765,54
		4	913	1,00		382,77
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
				15,00		5'741,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			15,00	382,77	5'741,55
177 PCDLL1_8,0 FT	Palo LAMINATO troncoconico diritto altezza f.t. h=8,0 mt					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	337	2,00		901,96
				2,00		901,96
		4	835	1,00		450,98
		4	934	2,00		901,96
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
				5,00		2'254,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			5,00	450,98	2'254,90
178 PCDLML1_12,00 FT	Palo Da LAMIERA troncoconico diritto altezza f.t. h=12,0 mt base 188 sp 4mm					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		7	1549	4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
				4,00		2'308,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	577,03	2'308,12
179 PCIL1	Posa corpo illuminante					
		1	9	1,00		50,33
				1,00		50,33
		2	40	13,00		654,29
		2	49	3,00		150,99
				17,00		855,61
		3	485	1,00		50,33
		3	514	2,00		100,66
		3	530	1,00		50,33
		3	541	1,00		50,33
		3	739	2,00		100,66
		3	754	4,00		201,32
				28,00		1'409,24
		4	856	1,00		50,33
		4	898	1,00		50,33
		4	904	6,00		301,98
		4	909	6,00		301,98
		4	961	1,00		50,33
				43,00		2'164,19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
180 PCLL1_4,0FT120	Palo Cilindrico altezza f.t.=4,0 mt diametro 120mm	5	974	2,00		100,66
		al S.A.L. n. 5		45,00		2'264,85
		6	1033	1,00		50,33
		6	1097	1,00		50,33
		6	1155	1,00		50,33
		6	1267	5,00		251,65
		6	1273	4,00		201,32
		6	1280	4,00		201,32
		6	1295	10,00		503,30
		6	1301	1,00		50,33
		6	1336	8,00		402,64
		6	1363	11,00		553,63
		6	1391	4,00		201,32
		6	1398	1,00		50,33
		al S.A.L. n. 6		96,00		4'831,68
		7	1465	1,00		50,33
		7	1506	1,00		50,33
		7	1517	2,00		100,66
		7	1523	1,00		50,33
		7	1530	4,00		201,32
		7	1613	2,00		100,66
		al S.A.L. n. 7		107,00		5'385,31
		8	1654	1,00		50,33
		8	1682	1,00		50,33
		8	1721	1,00		50,33
		8	1749	1,00		50,33
		8	1793	3,00		150,99
		8	1805	1,00		50,33
		8	1808	1,00		50,33
		8	1870	1,00		50,33
		al S.A.L. n. 8		117,00		5'888,61
		9	2001	8,00		402,64
		9	2009	3,00		150,99
		9	2026	5,00		251,65
		9	2033	1,00		50,33
		9	2038	1,00		50,33
		9	2064	1,00		50,33
		9	2128	1,00		50,33
		9	2159	1,00		50,33
		al S.A.L. n. 9		138,00		6'945,54
		10	2280	1,00		50,33
		al S.A.L. n. 10		139,00		6'995,87
		11	2320	2,00		100,66
		11	2334	1,00		50,33
		11	2379	1,00		50,33
		11	2391	2,00		100,66
		11	2419	3,00		150,99
		11	2436	7,00		352,31
		11	2467	1,00		50,33
		al S.A.L. n. 11		156,00		7'851,48
		12	2484	1,00		50,33
		12	2525	10,00		503,30
		12	2570	1,00		50,33
		al S.A.L. n. 12		168,00		8'455,44
		13	2614	1,00		50,33
		13	2620	1,00		50,33
		13	2626	1,00		50,33
		13	2648	1,00		50,33
		13	2655	3,00		150,99
		13	2697	3,00		150,99
		13	2729	1,00		50,33
		13	2734	1,00		50,33
		13	2756	1,00		50,33
		13	2796	1,00		50,33
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		182,00	50,33	9'160,06
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	690	5,00		2'445,80
		3	695	2,00		978,32
		3	708	2,00		978,32
		al S.A.L. n. 3		9,00		4'402,44
		al S.A.L. n. 4		9,00		4'402,44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
181 PCLL1_5,0FT102	Palo Cilindrico altezza ft.=5,0 mt diametro 102mm	5	997	5,00		2'445,80
				14,00		6'848,24
				14,00		6'848,24
		7	1435	3,00		1'467,48
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
				17,00		8'315,72
182 PCPEL1	F.p.o. pulsante semaforico per chiamata ciclo/pedonale			17,00	489,16	8'315,72
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
183 PL1_BR	Posa di braccio in ferro/acciaio posizionato su palo			1,00	501,59	501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
				1,00		501,59
184 PL1_BRM	Posa di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC			1,00	501,59	501,59
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
191 POZOCL1_01	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			13,00	12,00	156,00
	F.p.o. pozzetto 50x50x50 per illuminazione compreso opere civili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	59	1,00		75,08
		2	207	1,00		75,08
		2	215	4,00		300,32
		2	296	1,00		75,08
	al S.A.L. n. 2			7,00		525,56
		3	331	3,00		225,24
		3	345	2,00		150,16
		3	387	2,00		150,16
		3	399	8,00		600,64
		3	408	9,00		675,72
		3	533	2,00		150,16
		3	674	7,00		525,56
		3	736	2,00		150,16
		3	742	14,00		1'051,12
		3	745	3,00		225,24
	al S.A.L. n. 3			59,00		4'429,72
		4	828	5,00		375,40
		4	833	2,00		150,16
		4	842	4,00		300,32
		4	850	1,00		75,08
		4	892	1,00		75,08
		4	931	2,00		150,16
	al S.A.L. n. 4			74,00		5'555,92
		5	982	1,00		75,08
		5	1001	6,00		450,48
		5	1007	1,00		75,08
	al S.A.L. n. 5			82,00		6'156,56
		6	1040	1,00		75,08
		6	1134	1,00		75,08
		6	1176	4,00		300,32
		6	1181	2,00		150,16
		6	1242	6,00		450,48
		6	1247	2,00		150,16
		6	1251	4,00		300,32
		6	1288	10,00		750,80
		6	1313	2,00		150,16
		6	1331	12,00		900,96
		6	1346	2,00		150,16
		6	1358	13,00		976,04
		6	1372	33,00		2'477,64
	al S.A.L. n. 6			174,00		13'063,92
		7	1408	2,00		150,16
		7	1520	6,00		450,48
		7	1535	8,00		600,64
		7	1545	2,00		150,16
	al S.A.L. n. 7			192,00		14'415,36
		8	1644	1,00		75,08
		8	1694	1,00		75,08
		8	1724	1,00		75,08
		8	1834	1,00		75,08
		8	1876	1,00		75,08
	al S.A.L. n. 8			197,00		14'790,76
		9	1891	1,00		75,08
		9	1993	0,00		0,00
		9	1994	10,00		750,80
		9	2086	2,00		150,16
		9	2092	2,00		150,16
		9	2098	3,00		225,24
		9	2111	2,00		150,16
		9	2122	2,00		150,16
		9	2131	2,00		150,16
		9	2143	3,00		225,24
		9	2200	1,00		75,08
	al S.A.L. n. 9			225,00		16'893,00
	al S.A.L. n. 10			225,00		16'893,00
	al S.A.L. n. 11			225,00		16'893,00
	al S.A.L. n. 12			225,00		16'893,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			225,00	75,08	16'893,00
192	Fornitura e posa di cavidotto su scavo esistente					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
PO_CVDL1	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	676	200,00		994,00
	al S.A.L. n. 3			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 4			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 5			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 6			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 7			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 8			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 9			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 10			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 11			200,00		994,00
	al S.A.L. n. 12			200,00		994,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			200,00	4,97	994,00
193 PP_S11_8,0FT	F.p.o. palo H FT 8,00 m sezione poligonale con sbraccio per attr pedonale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	368	1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 3			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 4			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 5			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 6			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 7			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 8			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 9			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 10			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 11			1,00		1'070,22
	al S.A.L. n. 12			1,00		1'070,22
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	1'070,22	1'070,22
194 PRDL1_10,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 10,0 mt					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	391	1,00		454,73
	al S.A.L. n. 3			1,00		454,73
	al S.A.L. n. 4			1,00		454,73
	al S.A.L. n. 5			1,00		454,73
		6	1062	1,00		454,73
	al S.A.L. n. 6			2,00		909,46
	al S.A.L. n. 7			2,00		909,46
	al S.A.L. n. 8			2,00		909,46
	al S.A.L. n. 9			2,00		909,46
	al S.A.L. n. 10			2,00		909,46
	al S.A.L. n. 11			2,00		909,46
	al S.A.L. n. 12			2,00		909,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	454,73	909,46
195 PRDL1_12,0_FT_b21 9	Fornitura e posa in opera di palo rastremato in due tronchi, h:13,00m base d219					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1248	1,00		986,88
	al S.A.L. n. 6			1,00		986,88
	al S.A.L. n. 7			1,00		986,88
	al S.A.L. n. 8			1,00		986,88
	al S.A.L. n. 9			1,00		986,88
	al S.A.L. n. 10			1,00		986,88
	al S.A.L. n. 11			1,00		986,88
	al S.A.L. n. 12			1,00		986,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	986,88	986,88
196 PRDL1_13,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 13,0 mt					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	677	1,00		779,30
	al S.A.L. n. 3			1,00		779,30
	al S.A.L. n. 4			1,00		779,30
	al S.A.L. n. 5			1,00		779,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
197 PRDL1_3,5 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 3,50 mt	7	1410	al S.A.L. n. 6	1,00	779,30		
					1,00	779,30		
				al S.A.L. n. 7	2,00	1'558,60		
				al S.A.L. n. 8	2,00	1'558,60		
				al S.A.L. n. 9	2,00	1'558,60		
				al S.A.L. n. 10	2,00	1'558,60		
				al S.A.L. n. 11	2,00	1'558,60		
				al S.A.L. n. 12	2,00	1'558,60		
		6	1264	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	2,00	1'558,60		
				al S.A.L. n. 1	0,00	0,00		
				al S.A.L. n. 2	0,00	0,00		
				al S.A.L. n. 3	0,00	0,00		
				al S.A.L. n. 4	0,00	0,00		
				al S.A.L. n. 5	0,00	0,00		
				al S.A.L. n. 6	1,00	326,76		
198 PRDL1_4,5 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 4,50 mt			al S.A.L. n. 7	1,00	326,76		
				al S.A.L. n. 8	1,00	326,76		
				al S.A.L. n. 9	1,00	326,76		
				al S.A.L. n. 10	1,00	326,76		
				al S.A.L. n. 11	1,00	326,76		
				al S.A.L. n. 12	1,00	326,76		
	7	1540	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	1,00	326,76			
			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 2	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 3	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 4	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 5	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 6	0,00	0,00			
199 PRDL1_6,0 FT			Palo rastremato dritto altezza f.t. 6,0 mt			al S.A.L. n. 7	7,00	2'637,39
						al S.A.L. n. 8	7,00	2'637,39
						al S.A.L. n. 9	7,00	2'637,39
						al S.A.L. n. 10	7,00	2'637,39
						al S.A.L. n. 11	7,00	2'637,39
						al S.A.L. n. 12	7,00	2'637,39
	2	218	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	7,00	2'637,39			
			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 2	1,00	377,21			
			al S.A.L. n. 3	1,00	377,21			
	4	938	al S.A.L. n. 4	2,00	754,42			
			al S.A.L. n. 5	3,00	1'131,63			
			al S.A.L. n. 6	3,00	1'131,63			
200 PRDL1_8,0_FT			Palo rastremato dritto altezza f.t. 8,0 mt			al S.A.L. n. 7	3,00	1'131,63
						al S.A.L. n. 8	3,00	1'131,63
						al S.A.L. n. 9	3,00	1'131,63
						al S.A.L. n. 10	3,00	1'131,63
						al S.A.L. n. 11	3,00	1'131,63
						al S.A.L. n. 12	3,00	1'131,63
	2	101	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad	3,00	1'131,63			
			al S.A.L. n. 1	0,00	0,00			
			al S.A.L. n. 2	1,00	414,08			
			al S.A.L. n. 3	1,00	414,08			
			al S.A.L. n. 4	1,00	414,08			
			al S.A.L. n. 5	1,00	414,08			
	6	1137	al S.A.L. n. 6	1,00	414,08			
			al S.A.L. n. 7	2,00	828,16			
			al S.A.L. n. 8	2,00	828,16			
			al S.A.L. n. 9	2,00	828,16			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
201 PRDL1_9,0_FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 9,0 mt			2,00		828,16
				2,00		828,16
				2,00		828,16
				2,00	414,08	828,16
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
202 PRDL3_7,0 FT	Palo rastremato dritto altezza f.t. 7,0 mt			2,00	439,16	878,32
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
203 PRL1_LED_08_(PH)	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 120 80W			2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
204 PRL1_LED_09.1_(PH))	F.p.o. proiettore LED Philips BVP 650 LED 200 122W			2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32
				2,00		878,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
209 PRL1_LED_CFL_CREE_200W	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	443,32	1'329,96
	F.p.o. proiettore a LED CREE Floodlight 200W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1551	12,00		5'459,64
	al S.A.L. n. 7			12,00		5'459,64
	al S.A.L. n. 8			12,00		5'459,64
	al S.A.L. n. 9			12,00		5'459,64
	al S.A.L. n. 10			12,00		5'459,64
	al S.A.L. n. 11			12,00		5'459,64
	al S.A.L. n. 12			12,00		5'459,64
210 PRL1_LED_FAE_24	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			12,00	454,97	5'459,64
	F.p.o. proiettore a LED Faeber 24 LED fino a 100W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1686	5,00		2'298,55
	al S.A.L. n. 8			5,00		2'298,55
	al S.A.L. n. 9			5,00		2'298,55
	al S.A.L. n. 10			5,00		2'298,55
	al S.A.L. n. 11			5,00		2'298,55
	al S.A.L. n. 12			5,00		2'298,55
211 PROLL1_1,5	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			5,00	459,71	2'298,55
	Fornitura e posa di prolunga in acciaio verniciata per pali lunghezza 1,5mt					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	377	31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 3			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 4			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 5			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 6			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 7			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 8			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 9			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 10			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 11			31,00		2'237,27
	al S.A.L. n. 12			31,00		2'237,27
212 PROLL1_2,0	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			31,00	72,17	2'237,27
	Fornitura e posa di prolunga in acciaio per pali lunghezza 2,0mt					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1063	1,00		122,09
	al S.A.L. n. 6			1,00		122,09
	al S.A.L. n. 7			1,00		122,09
	al S.A.L. n. 8			1,00		122,09
	al S.A.L. n. 9			1,00		122,09
	al S.A.L. n. 10			1,00		122,09
	al S.A.L. n. 11			1,00		122,09
	al S.A.L. n. 12			1,00		122,09
213 PSL1	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	122,09	122,09
	F.p.o. pulsante semaforico per attraversamento pedonale per non vedenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
214 PSSL1_BR5m	F.p.o. palo semaforico con braccio 5 metri	al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		7	1558	1,00		217,11
		al S.A.L. n. 7		1,00		217,11
		al S.A.L. n. 8		1,00		217,11
		al S.A.L. n. 9		1,00		217,11
		al S.A.L. n. 10		1,00		217,11
		al S.A.L. n. 11		1,00		217,11
		al S.A.L. n. 12		1,00		217,11
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		1,00	217,11	217,11
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		8	1779	1,00		831,16
		al S.A.L. n. 8		1,00		831,16
		al S.A.L. n. 9		1,00		831,16
		al S.A.L. n. 10		1,00		831,16
		al S.A.L. n. 11		1,00		831,16
		al S.A.L. n. 12		1,00		831,16
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		1,00	831,16	831,16
215 PULPL1	Pulizia Pozzetto o Plinto esistente					
		1	6	18,00		1'126,26
		al S.A.L. n. 1		18,00		1'126,26
		2	36	8,00		500,56
		2	53	3,00		187,71
		2	65	1,00		62,57
		2	73	4,00		250,28
		2	110	4,00		250,28
		2	122	1,00		62,57
		2	125	1,00		62,57
		2	127	4,00		250,28
		2	130	6,00		375,42
		2	152	6,00		375,42
		2	172	2,00		125,14
		2	185	2,00		125,14
		2	264	1,00		62,57
		2	270	7,00		437,99
		2	276	9,00		563,13
		2	280	6,00		375,42
		2	284	10,00		625,70
		2	287	8,00		500,56
		al S.A.L. n. 2		101,00		6'319,57
		3	308	6,00		375,42
		3	320	4,00		250,28
		3	343	12,00		750,84
		3	355	2,00		125,14
		3	362	10,00		625,70
		3	397	6,00		375,42
		3	422	6,00		375,42
		3	472	8,00		500,56
		3	477	7,00		437,99
		3	508	9,00		563,13
		3	603	8,00		500,56
		3	610	4,00		250,28
		3	614	1,00		62,57
		3	615	4,00		250,28
		3	617	4,00		250,28
		al S.A.L. n. 3		192,00		12'013,44
		4	830	1,00		62,57
		4	869	1,00		62,57
		4	906	6,00		375,42
		4	946	1,00		62,57
		al S.A.L. n. 4		201,00		12'576,57
		5	1011	2,00		125,14
		al S.A.L. n. 5		203,00		12'701,71

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		6	1024	1,00		62,57
		6	1026	1,00		62,57
		6	1061	1,00		62,57
		6	1068	6,00		375,42
		6	1079	1,00		62,57
		6	1091	1,00		62,57
		6	1094	1,00		62,57
		6	1105	2,00		125,14
		6	1151	1,00		62,57
		6	1179	1,00		62,57
		6	1200	1,00		62,57
	al S.A.L. n. 6			220,00		13'765,40
		7	1470	3,00		187,71
		7	1498	1,00		62,57
		7	1587	4,00		250,28
	al S.A.L. n. 7			228,00		14'265,96
		8	1631	4,00		250,28
		8	1656	3,00		187,71
		8	1738	18,00		1'126,26
		8	1800	3,00		187,71
		8	1823	6,00		375,42
	al S.A.L. n. 8			262,00		16'393,34
		9	1894	6,00		375,42
		9	1897	3,00		187,71
		9	1927	4,00		250,28
		9	1985	1,00		62,57
		9	2010	3,00		187,71
		9	2065	4,00		250,28
		9	2195	2,00		125,14
	al S.A.L. n. 9			285,00		17'832,45
		10	2278	1,00		62,57
		10	2293	4,00		250,28
	al S.A.L. n. 10			290,00		18'145,30
		11	2375	1,00		62,57
		11	2394	1,00		62,57
	al S.A.L. n. 11			292,00		18'270,44
		12	2491	1,00		62,57
		12	2522	19,00		1'188,83
	al S.A.L. n. 12			312,00		19'521,84
		13	2611	1,00		62,57
		13	2617	1,00		62,57
		13	2623	1,00		62,57
		13	2653	4,00		250,28
		13	2727	1,00		62,57
		13	2732	1,00		62,57
		13	2760	1,00		62,57
		13	2782	1,00		62,57
		13	2793	1,00		62,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			324,00	62,57	20'272,68
216	F.p.o. di coppia di pulsanti semaforici, segnalatori acustici per attraversamento pedonale per					
PULS_SEGN_SEM_L	non vedenti					
1						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1581	4,00		4'063,52
		7	1617	2,00		2'031,76
		7	1620	1,00		1'015,88
		7	1622	1,00		1'015,88
		7	1624	1,00		1'015,88
	al S.A.L. n. 7			9,00		9'142,92
		8	1638	2,50		2'539,70
		8	1642	2,00		2'031,76
		8	1784	1,00		1'015,88
	al S.A.L. n. 8			14,50		14'730,26
	al S.A.L. n. 9			14,50		14'730,26
	al S.A.L. n. 10			14,50		14'730,26
	al S.A.L. n. 11			14,50		14'730,26
	al S.A.L. n. 12			14,50		14'730,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			14,50	1'015,88	14'730,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
217 PUL_ACC_QE	Intervento di rimozione erbacce e sterpi per rendere accessibile ingresso cabina elettrica e successiva esecuzione di pavimentazione di mq 4,00 in CLS					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
		12	2474	1,00		455,00
	al S.A.L. n. 12			1,00		455,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 A corpo			1,00	455,00	455,00
218 P_ARCHPD	Posa archetti pedonali comprese opere edili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
		12	2481	4,00		260,00
	al S.A.L. n. 12			4,00		260,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	65,00	260,00
219 Q4ML1	Fornitura e posa in opera di centralino 4 moduli compresa rimozione dell'esistente					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1761	1,00		51,48
	al S.A.L. n. 8			1,00		51,48
	al S.A.L. n. 9			1,00		51,48
	al S.A.L. n. 10			1,00		51,48
	al S.A.L. n. 11			1,00		51,48
	al S.A.L. n. 12			1,00		51,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	51,48	51,48
220 QEL1_01	F.p.o. Quadro elettrico per I.P. di Potenza <15kW					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	60	1,00		1'431,30
		2	208	1,00		1'431,30
	al S.A.L. n. 2			2,00		2'862,60
	al S.A.L. n. 3			2,00		2'862,60
	al S.A.L. n. 4			2,00		2'862,60
	al S.A.L. n. 5			2,00		2'862,60
		6	1042	1,00		1'431,30
	al S.A.L. n. 6			3,00		4'293,90
	al S.A.L. n. 7			3,00		4'293,90
	al S.A.L. n. 8			3,00		4'293,90
		9	2054	1,00		1'431,30
	al S.A.L. n. 9			4,00		5'725,20
	al S.A.L. n. 10			4,00		5'725,20
	al S.A.L. n. 11			4,00		5'725,20
	al S.A.L. n. 12			4,00		5'725,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	1'431,30	5'725,20
221 QEL1_03	F.p.o. Quadro elettrico per I.P. di Potenza da 15kW					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
222 QEL1_03P_01	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	686	1,00		1'757,28
	al S.A.L. n. 3			1,00		1'757,28
	al S.A.L. n. 4			1,00		1'757,28
	al S.A.L. n. 5			1,00		1'757,28
	al S.A.L. n. 6			1,00		1'757,28
	al S.A.L. n. 7			1,00		1'757,28
		8	1649	1,00		1'757,28
	al S.A.L. n. 8			2,00		3'514,56
	al S.A.L. n. 9			2,00		3'514,56
	al S.A.L. n. 10			2,00		3'514,56
	al S.A.L. n. 11			2,00		3'514,56
	al S.A.L. n. 12			2,00		3'514,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			2,00	1'757,28	3'514,56
	F.p.o. armadio da palo completo di interruttore differenziale conta kW e astronomico per protezione linea di derivazione fino a 32A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1553	1,00		458,64
	al S.A.L. n. 7			1,00		458,64
		8	1791	1,00		458,64
	al S.A.L. n. 8			2,00		917,28
	al S.A.L. n. 9			2,00		917,28
223 QEL1_P		10	2291	1,00		458,64
	al S.A.L. n. 10			3,00		1'375,92
	al S.A.L. n. 11			3,00		1'375,92
	al S.A.L. n. 12			3,00		1'375,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			3,00	458,64	1'375,92
	Posa in opera di Quadro Elettrico completo di cablaggi					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1404	1,00		377,92
	al S.A.L. n. 6			1,00		377,92
	al S.A.L. n. 7			1,00		377,92
	al S.A.L. n. 8			1,00		377,92
224 QEL1_R	al S.A.L. n. 9			1,00		377,92
	al S.A.L. n. 10			1,00		377,92
	al S.A.L. n. 11			1,00		377,92
	al S.A.L. n. 12			1,00		377,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	377,92	377,92
	Rimozione di Quadro elettrico					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	55	1,00		259,70
		2	203	1,00		259,70
	al S.A.L. n. 2			2,00		519,40
	al S.A.L. n. 3			2,00		519,40
	al S.A.L. n. 4			2,00		519,40
	al S.A.L. n. 5			2,00		519,40
	al S.A.L. n. 6			2,00		519,40
		7	1574	1,00		259,70
225	al S.A.L. n. 7			3,00		779,10
	al S.A.L. n. 8			3,00		779,10
		9	2051	1,00		259,70
	al S.A.L. n. 9			4,00		1'038,80
	al S.A.L. n. 10			4,00		1'038,80
		11	2412	2,00		519,40
	al S.A.L. n. 11			6,00		1'558,20
	al S.A.L. n. 12			6,00		1'558,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			6,00	259,70	1'558,20
	Rimozione corpo illuminante incassato					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
RCIL1_INC	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 11			0,00		0,00
		12	2514	4,00		248,84
	al S.A.L. n. 12			4,00		248,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	62,21	248,84
226 RCIL1_M	Rimozione di corpo illuminante collocato su sbraccio a muro					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	897	1,00		50,65
	al S.A.L. n. 4			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 5			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 6			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 7			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 8			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 9			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 10			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 11			1,00		50,65
	al S.A.L. n. 12			1,00		50,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	50,65	50,65
227 RCIL1_P	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo					
		1	8	1,00		42,53
		1	10	4,00		170,12
		1	16	2,00		85,06
		1	27	1,00		42,53
		1	30	11,00		467,83
	al S.A.L. n. 1			19,00		808,07
		2	39	13,00		552,89
		2	43	2,00		85,06
		2	47	3,00		127,59
		2	77	7,00		297,71
		2	81	1,00		42,53
		2	83	3,00		127,59
		2	88	1,00		42,53
		2	92	1,00		42,53
		2	99	1,00		42,53
		2	105	2,00		85,06
		2	112	3,00		127,59
		2	117	1,00		42,53
		2	119	2,00		85,06
		2	134	1,00		42,53
		2	138	2,00		85,06
		2	144	1,00		42,53
		2	147	1,00		42,53
		2	154	1,00		42,53
		2	161	1,00		42,53
		2	167	2,00		85,06
		2	244	1,00		42,53
		2	266	7,00		297,71
		2	272	9,00		382,77
		2	301	1,00		42,53
	al S.A.L. n. 2			86,00		3'657,58
		3	318	1,00		42,53
		3	351	2,00		85,06
		3	358	10,00		425,30
		3	373	62,00		2'636,86
		3	380	2,00		85,06
		3	382	1,00		42,53
		3	384	2,00		85,06
		3	421	1,00		42,53
		3	479	1,00		42,53
		3	506	1,00		42,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	510	2,00		85,06
		3	526	1,00		42,53
		3	537	1,00		42,53
		3	655	8,00		340,24
		3	659	4,00		170,12
		3	670	1,00		42,53
		3	722	2,00		85,06
		3	748	5,00		212,65
	al S.A.L. n. 3			193,00		8'208,29
		4	888	1,00		42,53
		4	900	8,00		340,24
		4	908	6,00		255,18
		4	919	4,00		170,12
		4	958	1,00		42,53
	al S.A.L. n. 4			213,00		9'058,89
	al S.A.L. n. 5			213,00		9'058,89
		6	1021	1,00		42,53
		6	1053	3,00		127,59
		6	1056	4,00		170,12
		6	1083	1,00		42,53
		6	1108	1,00		42,53
		6	1113	2,00		85,06
		6	1118	4,00		170,12
		6	1123	1,00		42,53
		6	1131	2,00		85,06
		6	1144	1,00		42,53
		6	1150	1,00		42,53
		6	1158	1,00		42,53
		6	1167	9,00		382,77
		6	1173	54,00		2'296,62
		6	1177	1,00		42,53
		6	1188	1,00		42,53
		6	1190	2,00		85,06
		6	1192	1,00		42,53
		6	1201	1,00		42,53
		6	1205	1,00		42,53
		6	1213	1,00		42,53
		6	1215	1,00		42,53
		6	1218	3,00		127,59
		6	1234	4,00		170,12
		6	1236	5,00		212,65
		6	1258	5,00		212,65
		6	1270	4,00		170,12
		6	1278	4,00		170,12
		6	1283	10,00		425,30
		6	1326	8,00		340,24
		6	1353	11,00		467,83
		6	1385	4,00		170,12
		6	1393	1,00		42,53
	al S.A.L. n. 6			366,00		15'565,98
		7	1424	2,00		85,06
		7	1459	1,00		42,53
		7	1474	1,00		42,53
		7	1500	1,00		42,53
		7	1504	1,00		42,53
		7	1513	2,00		85,06
		7	1522	1,00		42,53
		7	1560	2,00		85,06
		7	1575	1,00		42,53
	al S.A.L. n. 7			378,00		16'076,34
		8	1634	1,00		42,53
		8	1704	6,00		255,18
		8	1716	1,00		42,53
		8	1725	1,00		42,53
		8	1748	1,00		42,53
		8	1754	1,00		42,53
		8	1767	1,00		42,53
		8	1804	1,00		42,53
		8	1809	14,00		595,42
		8	1819	1,00		42,53
		8	1845	1,00		42,53
		8	1857	1,00		42,53
		8	1858	1,00		42,53
		8	1863	1,00		42,53
	al S.A.L. n. 8			410,00		17'437,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
228 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento	9	1908	1,00		42,53
		9	1923	1,00		42,53
		9	1936	1,00		42,53
		9	1945	1,00		42,53
		9	1950	1,00		42,53
		9	1954	1,00		42,53
		9	1962	1,00		42,53
		9	1970	1,00		42,53
		9	1998	5,00		212,65
		9	2008	3,00		127,59
		9	2025	5,00		212,65
		9	2156	1,00		42,53
		al S.A.L. n. 9		432,00		18'372,96
		10	2242	1,00		42,53
		10	2247	1,00		42,53
		10	2250	1,00		42,53
		10	2255	1,00		42,53
		10	2260	2,00		85,06
		10	2263	1,00		42,53
		10	2272	2,00		85,06
		10	2284	1,00		42,53
		10	2304	1,00		42,53
		10	2310	1,00		42,53
		al S.A.L. n. 10		444,00		18'883,32
		11	2315	2,00		85,06
		11	2328	1,00		42,53
		11	2366	1,00		42,53
		11	2370	1,00		42,53
		11	2452	4,00		170,12
		al S.A.L. n. 11		453,00		19'266,09
		12	2476	1,00		42,53
		12	2487	1,00		42,53
		al S.A.L. n. 12		455,00		19'351,15
		13	2636	1,00		42,53
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		456,00	42,53	19'393,68
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	738	2,00		81,78
		al S.A.L. n. 3		2,00		81,78
		4	855	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 4		3,00		122,67
		5	971	2,00		81,78
		al S.A.L. n. 5		5,00		204,45
		6	1035	1,00		40,89
		6	1300	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 6		7,00		286,23
		7	1529	4,00		163,56
		al S.A.L. n. 7		11,00		449,79
		8	1678	1,00		40,89
		8	1792	3,00		122,67
		8	1807	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 8		16,00		654,24
		9	1981	1,00		40,89
		9	2063	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 9		18,00		736,02
		10	2276	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 10		19,00		776,91
		11	2415	2,00		81,78
		11	2418	3,00		122,67
		11	2435	7,00		286,23
		11	2469	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 11		32,00		1'308,48
		12	2508	1,00		40,89
		12	2518	10,00		408,90
		12	2559	1,00		40,89
		12	2564	1,00		40,89
		12	2573	1,00		40,89
		al S.A.L. n. 12		46,00		1'880,94
		13	2584	1,00		40,89
		13	2629	1,00		40,89
		13	2651	3,00		122,67
		13	2664	1,00		40,89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
229 REGL1_02	F.p.o. Regolatore semaforico 24 uscite	13	2668	1,00		40,89
		13	2694	3,00		122,67
		13	2716	7,00		286,23
		13	2746	4,00		163,56
		13	2748	6,00		245,34
		13	2772	1,00		40,89
		13	2783	1,00		40,89
		13	2788	1,00		40,89
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		76,00	40,89	3'107,64
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		6	1369	1,00		3'850,00
		6	1370	1,00		3'850,00
		al S.A.L. n. 6		2,00		7'700,00
		al S.A.L. n. 7		2,00		7'700,00
		al S.A.L. n. 8		2,00		7'700,00
		al S.A.L. n. 9		2,00		7'700,00
		al S.A.L. n. 10		2,00		7'700,00
		al S.A.L. n. 11		2,00		7'700,00
		al S.A.L. n. 12		2,00		7'700,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		2,00	3'850,00	7'700,00
230 RIC_GUASL1	Ricerca guasto	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	38	6,00		316,20
		2	54	1,00		52,70
		2	62	2,00		105,40
		2	63	2,00		105,40
		2	70	1,00		52,70
		2	72	4,00		210,80
		2	76	2,00		105,40
		2	87	2,00		105,40
		2	90	1,00		52,70
		2	124	1,00		52,70
		2	126	2,00		105,40
		2	129	2,00		105,40
		2	139	3,00		158,10
		2	151	1,00		52,70
		2	171	1,00		52,70
		2	211	4,00		210,80
		al S.A.L. n. 2		35,00		1'844,50
		3	471	4,00		210,80
		3	476	6,00		316,20
		3	507	4,00		210,80
		3	755	8,00		421,60
		al S.A.L. n. 3		57,00		3'003,90
		al S.A.L. n. 4		57,00		3'003,90
		al S.A.L. n. 5		57,00		3'003,90
		al S.A.L. n. 6		57,00		3'003,90
		7	1492	1,50		79,05
		7	1579	4,00		210,80
		7	1589	1,00		52,70
		7	1590	4,00		210,80
		al S.A.L. n. 7		67,50		3'557,25
		al S.A.L. n. 8		67,50		3'557,25
		al S.A.L. n. 9		67,50		3'557,25
		al S.A.L. n. 10		67,50		3'557,25
		al S.A.L. n. 11		67,50		3'557,25
		al S.A.L. n. 12		67,50		3'557,25
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 h		67,50	52,70	3'557,25
231 RIF_COL	Rifacimento collarini base palo	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	633	6,00		173,88
		al S.A.L. n. 3		6,00		173,88
		al S.A.L. n. 4		6,00		173,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
235 RIM_CRT_STR	Rimozione di cartello di segnaletica stradale	8	1817	1,00		24,04
		8	1854	1,00		24,04
		8	1856	1,00		24,04
		8	1862	1,00		24,04
		al S.A.L. n. 8		15,00		360,60
		9	1895	1,00		24,04
		9	1914	1,00		24,04
		9	1933	1,00		24,04
		9	1959	1,00		24,04
		9	1972	1,00		24,04
		9	1974	1,00		24,04
		9	2034	1,00		24,04
		9	2061	1,00		24,04
		9	2076	7,00		168,28
		9	2081	1,00		24,04
		9	2106	3,00		72,12
		9	2116	2,00		48,08
		al S.A.L. n. 9		36,00		865,44
		10	2299	1,00		24,04
		10	2301	1,00		24,04
		al S.A.L. n. 10		38,00		913,52
		11	2339	10,00		240,40
		11	2341	1,00		24,04
		11	2344	1,00		24,04
		11	2347	1,00		24,04
		11	2424	2,00		48,08
		al S.A.L. n. 11		53,00		1'274,12
		al S.A.L. n. 12		53,00		1'274,12
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		53,00	24,04	1'274,12
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		7	1599	3,00		83,64
		al S.A.L. n. 7		3,00		83,64
		al S.A.L. n. 8		3,00		83,64
		al S.A.L. n. 9		3,00		83,64
		al S.A.L. n. 10		3,00		83,64
		al S.A.L. n. 11		3,00		83,64
		al S.A.L. n. 12		3,00		83,64
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		3,00	27,88	83,64
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 8		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 9		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 10		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 11		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 12		0,00		0,00
		13	2770	3,00		261,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		3,00	87,00	261,00
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		4	903	8,00		211,92
		al S.A.L. n. 4		8,00		211,92
		al S.A.L. n. 5		8,00		211,92
		al S.A.L. n. 6		8,00		211,92
		al S.A.L. n. 7		8,00		211,92
		al S.A.L. n. 8		8,00		211,92
236 RIM_POS_CRDL	Tolta e successivo riposizionamento di cordolo stradale					
237 RIM_SCH	Rimozione schermi su lanterna esistente					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
238 RIPR_RINTL1	al S.A.L. n. 9			8,00		211,92
	al S.A.L. n. 10			8,00		211,92
	al S.A.L. n. 11			8,00		211,92
	al S.A.L. n. 12			8,00		211,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			8,00	26,49	211,92
	Rispristino rinterro su cavidotto esistente, per una lunghezza di circa 150 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	747	1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 3			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 4			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 5			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 6			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 7			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 8			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 9			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 10			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 11			1,00		1'250,00
	al S.A.L. n. 12			1,00		1'250,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 A corpo			1,00	1'250,00	1'250,00
239 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo					
		1	14	4,00		183,76
	al S.A.L. n. 1			4,00		183,76
	al S.A.L. n. 2			4,00		183,76
		3	374	31,00		1'424,14
		3	420	1,00		45,94
		3	672	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 3			37,00		1'699,78
		4	880	1,00		45,94
		4	921	4,00		183,76
		4	959	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 4			43,00		1'975,42
		5	972	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 5			44,00		2'021,36
		6	1109	1,00		45,94
		6	1114	2,00		91,88
		6	1145	1,00		45,94
		6	1149	1,00		45,94
		6	1159	1,00		45,94
		6	1166	4,00		183,76
		6	1172	16,00		735,04
		6	1202	1,00		45,94
		6	1219	3,00		137,82
		6	1259	5,00		229,70
		6	1269	2,00		91,88
		6	1284	10,00		459,40
		6	1298	1,00		45,94
		6	1328	8,00		367,52
		6	1340	2,00		91,88
		6	1354	11,00		505,34
	al S.A.L. n. 6			113,00		5'191,22
		7	1561	2,00		91,88
		7	1576	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 7			116,00		5'329,04
		8	1753	1,00		45,94
		8	1830	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 8			118,00		5'420,92
		9	1905	1,00		45,94
		9	1955	1,00		45,94
		9	1963	1,00		45,94
		9	1982	1,00		45,94
		9	2117	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 9			123,00		5'650,62
		10	2251	1,00		45,94
		10	2259	2,00		91,88
		10	2264	1,00		45,94
		10	2271	2,00		91,88
		10	2309	1,00		45,94
	al S.A.L. n. 10			130,00		5'972,20
		11	2314	2,00		91,88
		11	2327	1,00		45,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
243 RL1_P1	Rimozione di sostegni esistentisenza trasporto a discarica	6	1165	4,00		555,04
		6	1171	22,00		3'052,72
		6	1203	1,00		138,76
		6	1206	1,00		138,76
		6	1238	5,00		693,80
		6	1260	5,00		693,80
		6	1286	10,00		1'387,60
		6	1329	8,00		1'110,08
		6	1356	11,00		1'526,36
		al S.A.L. n. 6		96,00		13'320,96
		7	1425	2,00		277,52
		7	1475	1,00		138,76
		7	1507	1,00		138,76
		7	1577	1,00		138,76
		al S.A.L. n. 7		101,00		14'014,76
		8	1635	1,00		138,76
		8	1706	6,00		832,56
		8	1755	1,00		138,76
		8	1768	1,00		138,76
		8	1829	1,00		138,76
		al S.A.L. n. 8		111,00		15'402,36
		9	1907	1,00		138,76
		9	1922	1,00		138,76
		9	1935	1,00		138,76
		9	1944	1,00		138,76
		9	1949	1,00		138,76
		9	1953	1,00		138,76
		9	1961	1,00		138,76
		9	1983	1,00		138,76
		9	1997	1,00		138,76
		9	2108	1,00		138,76
		9	2118	1,00		138,76
		9	2155	1,00		138,76
		al S.A.L. n. 9		123,00		17'067,48
		10	2243	1,00		138,76
		10	2246	1,00		138,76
		10	2253	1,00		138,76
		10	2258	2,00		277,52
		10	2266	1,00		138,76
		10	2270	2,00		277,52
		10	2283	1,00		138,76
		10	2303	1,00		138,76
		10	2308	1,00		138,76
		al S.A.L. n. 10		134,00		18'593,84
		11	2313	2,00		277,52
		11	2326	1,00		138,76
		11	2365	1,00		138,76
		11	2369	1,00		138,76
		11	2416	2,00		277,52
		al S.A.L. n. 11		141,00		19'565,16
		12	2479	1,00		138,76
		12	2489	1,00		138,76
		12	2509	1,00		138,76
		12	2520	10,00		1'387,60
		12	2561	1,00		138,76
		12	2575	1,00		138,76
		al S.A.L. n. 12		156,00		21'646,56
		13	2586	1,00		138,76
		13	2610	1,00		138,76
		13	2631	1,00		138,76
		13	2652	3,00		416,28
		13	2666	1,00		138,76
		13	2670	1,00		138,76
		13	2718	7,00		971,32
		13	2785	1,00		138,76
		13	2790	1,00		138,76
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		173,00	138,76	24'005,48
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	480	1,00		135,49
		3	509	2,00		270,98
		3	525	1,00		135,49

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
247 RPDISPL1	Tolta e successiva posa di dispositivo acustico per non vedenti	7	1616	4,00		103,76
		7	1619	2,00		51,88
		7	1623	2,00		51,88
		al S.A.L. n. 7		11,00		285,34
		8	1637	4,00		103,76
		8	1641	2,00		51,88
		al S.A.L. n. 8		17,00		440,98
		al S.A.L. n. 9		17,00		440,98
		al S.A.L. n. 10		17,00		440,98
		al S.A.L. n. 11		17,00		440,98
		al S.A.L. n. 12		17,00		440,98
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		17,00	25,94	440,98
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 7		0,00		0,00
		8	1664	2,00		170,78
		8	1787	2,00		170,78
		al S.A.L. n. 8		4,00		341,56
		al S.A.L. n. 9		4,00		341,56
		al S.A.L. n. 10		4,00		341,56
		al S.A.L. n. 11		4,00		341,56
		al S.A.L. n. 12		4,00		341,56
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad		4,00	85,39	341,56
248 SCAL1_01	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,75 m prof 0,75 m	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	34	3,00		141,51
		2	210	3,00		141,51
		2	214	80,00		3'773,60
		al S.A.L. n. 2		86,00		4'056,62
		3	386	35,00		1'650,95
		3	411	17,00		801,89
		3	423	3,00		141,51
		3	532	20,00		943,40
		3	660	4,00		188,68
		3	737	50,00		2'358,50
		3	743	350,00		16'509,50
		3	746	90,00		4'245,30
		al S.A.L. n. 3		655,00		30'896,35
		4	851	2,00		94,34
		4	893	4,00		188,68
		4	926	1,00		47,17
		4	945	3,00		141,51
		al S.A.L. n. 4		665,00		31'368,05
		al S.A.L. n. 5		665,00		31'368,05
		6	1182	2,00		94,34
		6	1233	4,00		188,68
		6	1246	25,00		1'179,25
		6	1262	10,00		471,70
		6	1290	30,00		1'415,10
		6	1343	90,00		4'245,30
		6	1375	25,00		1'179,25
		al S.A.L. n. 6		851,00		40'141,67
		7	1538	15,00		707,55
		al S.A.L. n. 7		866,00		40'849,22
		8	1646	4,00		188,68
		8	1674	30,00		1'415,10
		8	1719	7,00		330,19
		8	1864	6,00		283,02
		al S.A.L. n. 8		913,00		43'066,21
		al S.A.L. n. 9		913,00		43'066,21
		al S.A.L. n. 10		913,00		43'066,21
		al S.A.L. n. 11		913,00		43'066,21
		al S.A.L. n. 12		913,00		43'066,21
		SOMMANO al S.A.L. n. 13 ml		913,00	47,17	43'066,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
249 SCAL1_02	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,40 m prof 1 m					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	333	10,00		553,70
		3	366	12,00		664,44
		3	401	194,00		10'741,78
		al S.A.L. n. 3		216,00		11'959,92
		al S.A.L. n. 4		216,00		11'959,92
		al S.A.L. n. 5		216,00		11'959,92
		al S.A.L. n. 6		216,00		11'959,92
		al S.A.L. n. 7		216,00		11'959,92
		al S.A.L. n. 8		216,00		11'959,92
		9	2176	27,00		1'494,99
		al S.A.L. n. 9		243,00		13'454,91
		al S.A.L. n. 10		243,00		13'454,91
		al S.A.L. n. 11		243,00		13'454,91
		al S.A.L. n. 12		243,00		13'454,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 ml			243,00	55,37	13'454,91
250 SCAL1_04	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,75 m prof 0,75 m, senza ripristini					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	335	60,00		1'683,60
		3	675	207,00		5'808,42
		al S.A.L. n. 3		267,00		7'492,02
		4	829	112,00		3'142,72
		4	834	40,00		1'122,40
		4	843	45,00		1'262,70
		al S.A.L. n. 4		464,00		13'019,84
		5	995	54,00		1'515,24
		5	1006	10,00		280,60
		al S.A.L. n. 5		528,00		14'815,68
		6	1162	18,00		505,08
		6	1240	53,46		1'500,09
		6	1315	170,00		4'770,20
		6	1374	700,00		19'642,00
		al S.A.L. n. 6		1'469,46		41'233,05
		7	1406	30,00		841,80
		al S.A.L. n. 7		1'499,46		42'074,85
		8	1734	6,00		168,36
		al S.A.L. n. 8		1'505,46		42'243,21
		al S.A.L. n. 9		1'505,46		42'243,21
		al S.A.L. n. 10		1'505,46		42'243,21
		al S.A.L. n. 11		1'505,46		42'243,21
		al S.A.L. n. 12		1'505,46		42'243,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 ml			1'505,46	28,06	42'243,21
251 SCAL1_04_1	Cavidotto comprensivo di opere civili: largh 0,40 m prof 0,60 m, senza ripristini					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		3	410	168,00		6'456,24
		al S.A.L. n. 3		168,00		6'456,24
		al S.A.L. n. 4		168,00		6'456,24
		al S.A.L. n. 5		168,00		6'456,24
		6	1364	36,00		1'383,48
		al S.A.L. n. 6		204,00		7'839,72
		7	1487	85,00		3'266,55
		7	1519	95,00		3'650,85
		7	1537	235,00		9'031,05
		7	1547	145,00		5'572,35
		7	1607	5,00		192,15
		al S.A.L. n. 7		769,00		29'552,67
		8	1713	217,00		8'339,31
		al S.A.L. n. 8		986,00		37'891,98
		9	2052	10,00		384,30
		al S.A.L. n. 9		996,00		38'276,28
		al S.A.L. n. 10		996,00		38'276,28
		al S.A.L. n. 11		996,00		38'276,28
		al S.A.L. n. 12		996,00		38'276,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			996,00	38,43	38'276,28
252	cavidotto comprensivo di opere civili (prof 0,60m, largh 0,40m) eseguito a mano					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
SCAL1_05	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
		6	1222	2,00		161,64
	al S.A.L. n. 6			2,00		161,64
	al S.A.L. n. 7			2,00		161,64
		8	1841	1,00		80,82
	al S.A.L. n. 8			3,00		242,46
		9	1968	2,50		202,05
		9	1984	4,00		323,28
		9	2171	4,00		323,28
		9	2211	6,00		484,92
	al S.A.L. n. 9			19,50		1'575,99
	al S.A.L. n. 10			19,50		1'575,99
	al S.A.L. n. 11			19,50		1'575,99
	al S.A.L. n. 12			19,50		1'575,99
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 m			19,50	80,82	1'575,99
253 SCT3L1	F.p.o. Scheda di potenza Hidra 3 triac					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 8			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 9			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 10			0,00		0,00
		11	2447	1,00		308,49
	al S.A.L. n. 11			1,00		308,49
	al S.A.L. n. 12			1,00		308,49
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	308,49	308,49
254 SE11_01	F.p.o. lanterna semaforica LED 3 moduli colore ø200					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1559	2,00		1'066,00
		7	1595	3,00		1'599,00
		7	1602	2,00		1'066,00
	al S.A.L. n. 7			7,00		3'731,00
		8	1777	3,00		1'599,00
	al S.A.L. n. 8			10,00		5'330,00
	al S.A.L. n. 9			10,00		5'330,00
	al S.A.L. n. 10			10,00		5'330,00
	al S.A.L. n. 11			10,00		5'330,00
	al S.A.L. n. 12			10,00		5'330,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			10,00	533,00	5'330,00
255 SEGN_STR_CIRC	F.p.o. di segnale stradale di "divieto e obbligo" di forma circolare					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1605	1,00		40,30
	al S.A.L. n. 7			1,00		40,30
	al S.A.L. n. 8			1,00		40,30
	al S.A.L. n. 9			1,00		40,30
	al S.A.L. n. 10			1,00		40,30
	al S.A.L. n. 11			1,00		40,30
	al S.A.L. n. 12			1,00		40,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	40,30	40,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
264 STRL1_LED_01_(PH))_P_04_BGP202	UNISTREET PERFORMER 30 LED-21W-BGP 202-SC			6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
265 STRL1_LED_02_(PH))_P_01_BGP202	UNISTREET PERFORMER 35 LED-24W-BGP 202-SC			6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
266 STRL1_LED_02_(PH))_P_03_BGP202	UNISTREET PERFORMER 45 LED-30W-BGP 202-SC			6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
267 STRL1_LED_02_(PH))_P_10	UNISTREET PERFORMER 79 LED-56W-SC			6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02
				6,00		2'971,02

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
275 STRL1_LED_03_(PH))_P_BGP243_11	UNISTREET PERFORMER 100 LED-64W-BGP 243-SC					
276 STRL1_LED_03_(PH))_P_BGP243_12	UNISTREET PERFORMER 80 LED-51W-BGP 243-SC					
277 STRL1_LED_03_(PH))_P_BGP243_13	UNISTREET PERFORMER 120 LED-81W-BGP 243-SC					
278 SUPSL1	F.p.o. supporto superiore per lanterna semaforica, rimozione del vecchio					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
279 TASIEL1	al S.A.L. n. 8			1,00		108,05
	al S.A.L. n. 9			1,00		108,05
	al S.A.L. n. 10			1,00		108,05
	al S.A.L. n. 11			1,00		108,05
	al S.A.L. n. 12			1,00		108,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	108,05	108,05
	Taglio e rimozione Siepe per lavorazioni su palo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1757	1,00		81,34
280 TCL1	al S.A.L. n. 8			1,00		81,34
	al S.A.L. n. 9			1,00		81,34
	al S.A.L. n. 10			1,00		81,34
	al S.A.L. n. 11			1,00		81,34
	al S.A.L. n. 12			1,00		81,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			1,00	81,34	81,34
	F.p.o.targa di contrasto per lanterna semaforica					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
		8	1702	2,00		461,32
		8	1703	2,00		461,32
281 TPS_1.5		8	1783	1,00		230,66
	al S.A.L. n. 8			5,00		1'153,30
	al S.A.L. n. 9			5,00		1'153,30
	al S.A.L. n. 10			5,00		1'153,30
	al S.A.L. n. 11			5,00		1'153,30
	al S.A.L. n. 12			5,00		1'153,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			5,00	230,66	1'153,30
	F.p.o. di testa palo singolo L=1500 mm inclin. 0°					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
		7	1550	4,00		418,56
	al S.A.L. n. 7			4,00		418,56
	al S.A.L. n. 8			4,00		418,56
	al S.A.L. n. 9			4,00		418,56
	al S.A.L. n. 10			4,00		418,56
	al S.A.L. n. 11			4,00		418,56
	al S.A.L. n. 12			4,00		418,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 13 cad			4,00	104,64	418,56
Parziale LAVORI A MISURA euro						1'099'297,31
T O T A L E euro						1'099'297,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2018	0,00
002	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2018	0,00
003	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2018	3'478,39
004	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2018	1'273,32
005	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2018	1'344,41
006	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2018	3'996,12
007	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2018	14'994,44
008	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2018	8'071,00
009	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2018	7'086,63
010	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2018	11'998,61
011	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2018	4'331,79
012	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2018	9'241,10
013	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2019	38'954,09
014	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2019	73'407,29
015	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2019	19'539,25
016	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2019	10'712,70
017	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2019	68'640,82
018	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2019	11'692,30
019	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2019	23'618,24
020	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2019	19'555,67
021	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2019	15'525,42
022	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2019	982,39
023	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2019	17'347,34
024	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2019	18'056,88
025	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2020	38'898,94
026	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2020	3'641,10
027	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2020	13'074,00
028	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2020	10'062,49
029	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2020	100'739,92
030	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2020	71'984,43
031	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2020	14'059,81
032	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2020	2'510,05
033	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2020	7'862,20
034	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2020	8'475,47
035	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2020	3'333,33
036	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2020	217,11
037	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2021	3'588,63
038	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2021	12'357,30
039	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2021	7'624,12
040	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2021	12'810,22
041	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2021	13'784,19
042	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2021	26'359,14
043	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2021	9'015,59
044	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2021	326,72
045	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2021	2'749,94
046	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2021	8'806,80
047	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2021	1'655,74
048	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2021	178,26
049	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2022	4'733,84
050	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2022	382,35
051	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2022	2'000,59
052	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2022	1'173,29
053	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2022	0,00
054	Lavori remunerati a extracanone: Giugno 2022	0,00
055	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2022	0,00
056	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2022	0,00
057	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2022	0,00
058	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2022	0,00
059	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2022	0,00
060	Lavori remunerati a extracanone: Dicembre 2022	0,00
061	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2023	0,00
062	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2023	10'217,40
063	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2023	53'997,39
064	Lavori remunerati a extracanone: Aprile 2023	35'711,04
065	Lavori remunerati a extracanone: Maggio 2023	53'148,81
066	Lavori remunerati a extracanone: Luglio 2023	4'770,56
067	Lavori remunerati a extracanone: Agosto 2023	2'428,52
068	Lavori remunerati a extracanone: Settembre 2023	3'396,75
069	Lavori remunerati a extracanone: Ottobre 2023	85,33
070	Lavori remunerati a extracanone: Novembre 2023	348,84
071	Lavori remunerati a extracanone: Gennaio 2024	32'718,41
072	Lavori remunerati a extracanone: Febbraio 2024	11'447,64
073	Lavori remunerati a extracanone: Marzo 2024	5'206,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	01 - L1SG2018 - Via Trasimeno	446,01
002	Extracandone a seguito sostituzione corpi illuminanti	56'126,38
003	Extracandone a seguito di segnalazioni	215'667,60
004	11-ODL2018L1SG - Via Borsellino	5'506,18
005	04-ODL2018L1SG - Parco Vettabia	8'770,03
006	02-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane	3'269,45
007	05-ODL2018L1SG - Parco Bussy Saint George	8'323,37
008	12-ODL2018L1SG - Via Codecasa	3'610,99
009	09-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane-Via Gorky	19'946,17
010	03-ODL2018L1SG - Parco Carpianello-Via Ungaretti	22'754,40
011	22-ODL2018L1SG - Parco Nord	21'482,79
012	08-ODL2018L1SG - Piazza Di Vittorio	6'813,45
013	05-ODL2019L1SG - Via Roma	2'453,62
014	13-ODL2018L1SG - Via Manara	32'180,91
015	14-ODL2018L1SG - Via Volturmo	7'964,45
016	17-ODL2018L1SG - Via Lombardia (Hotel Majestic)	6'763,48
017	20-ODL2019L1SG - Parco Nord	1'250,00
018	23-ODL2018L1SG - Parchetto di Pedriano	8'773,52
019	15-ODL2018L1SG - Via Manara area cani	3'279,46
020	24-ODL2018L1SG - Parco dei Giganti	8'719,67
021	19-ODL2018L1SG - Via Curtatone e Montanara	1'389,71
022	26-ODL2018L1SG - Via Marignano	3'215,00
023	19-ODL2019L1SG - Via Matteotti	900,01
024	36-ODL2019L1SG - Via Toscani	1'334,42
025	18-ODL2018L1SG - Via Toscana	1'287,61
026	25-ODL2018L1SG - Via Brigate Partigiane	2'657,82
027	Extracandone Impianti semaforici	39'830,19
028	24-ODL2019 - Via Corridoni	10'655,52
029	10-ODL2018L1SG - Parco Campoverde	7'914,52
030	06-ODL2019L1SG - Via Risorgimento	1'274,89
031	27-ODL2018L1SG - Via Vespucci	1'231,39
032	21-ODL2019L1SG - Via Vespucci	2'637,68
033	12-ODL2019L1SG - Via Sicilia	1'264,11
034	13-ODL2019L1SG - Via del Tecchione	715,96
035	23-ODL2019L1SG - via Della Repubblica	1'926,52
036	11-ODL2019L1SG - via Verbano	1'917,20
037	18-ODL2019L1SG - via Rosselli	943,19
038	02-ODL2020L1SG - via Matteotti	763,66
039	14-ODL2019L1SG - via Marco Polo	3'473,87
040	07-ODL2019L1SG - via Serrati	19'575,87
041	25-ODL2019L1SG - Via Toscani	1'408,55
042	47-ODL2019L1SG - Parcheggio Municipio	1'466,40
043	22-ODL2019L1SG - via Repubblica	10'930,86
044	15-ODL2019L1SG - Piazza Alfieri	5'080,42
045	35-ODL2019L1SG - Via Verdi	8'321,80
046	27-ODL2019L1SG - via Carducci	1'378,12
047	31-ODL2019L1SG - via Papa Giovanni XXIII	17'552,20
048	37-ODL2019L1SG - Cascina Occhiò	24'156,04
049	29-ODL2019L1SG - via Gorky	16'858,56
050	16-ODL2019L1SG - Parcheggio via Cavour	9'281,25
051	30-ODL2019L1SG - via Milano	19'011,08
052	01-ODL2019L1SG - Ciclabile Viboldone - Cascina Selmo	65'303,85
053	32-ODL2019L1SG - via Cattaneo	3'242,32
054	42-ODL2019L1SG - Area cani - Parco dei Giganti	3'871,17
055	34-ODL2019L1SG - Via dei Giganti	2'197,92
056	46-ODL2019L1SG - Via Turati	3'388,20
057	08-ODL2020L1SG - Via Volturmo	536,87
058	10-ODL2020L1SG - Cascina Occhiò	4'552,26
059	15-ODL2020L1SG - Via Emilia angolo Brigate Partigiane	8'475,47
060	04-ODL2020L1SG - Pedonale via Bigate Partigiane-via Menotti	19'469,04
061	05-ODL2020L1SG - Pump Truck Parco dei Giganti	17'748,36
062	07-ODL2020L1SG - Via Nisoli	3'620,88
063	06-ODL2020L1SG - Pulsanti pedonali e segnalatori acustici non vedenti	5'761,93
064	38-ODL2019L1SG - Viale Lombardia	2'529,07
065	03-ODL2020L1SG - Via Cremona - Civesio	8'976,20
066	12-ODL2021L1SG - Via Monte Nero	582,64
067	13-ODL2021L1SG - Parcheggio via Fornace	3'901,05
068	09-ODL2020L1SG - Via Carducci (tratto parco Nord)	23'534,61
069	08-ODL2021L1SG - Via Settembrini	1'162,89
070	10-ODL2021L1SG - Via Giovanni Paolo II	4'297,23
071	10-ODL2022L1SG - Via Matteotti, 20 (35559-35629)	774,32
072	13-ODL2022L1SG - Sistemazione sostegno in piazza Italia	1'482,53
073	19-ODL2022L1SG - Via Marco Polo, 7	1'000,94

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ALLEGATO I



CERTIFICATO DI COLLAUDO TORRE FARO



CONTROLLO DELLO STATO DI CORROSIONE, VERIFICA E COLLAUDO DI TORRI PORTA FARO

Attestato di certificazione

Report di certificazione

COMMESSA:RPT 01

**UBICAZIONE: SAN GIULIANO MILANESE
(MI)**

Committente: ATLANTICO SPA

Data: MAGGIO 2022

GLOBAL CORR SRL


L'Amministratore Unico
Moreno Bruziches

Certificatore
Ing. Giancarlo Raoli



DATI GENERALI DELLA TORRE

<i>Committente</i>		<i>Costruttore</i>	<i>Data</i>
Atlantico SPA		CAMPION	15/05/2022
<i>Installazione/Cantiere</i>		<i>Commessa</i>	
Via Po (SAN GIULIANO MILANESE) (MI)		981-2020	
<i>Tipologia Torre</i>		<i>N. Torre</i>	
Torre a sezione poligonale decrescente composta da 2 tronchi innestati e avente corona mobile. La torre risulta inghisata		3747	
<i>Tipologia Tirafondi</i>	<i>Dist. Asse Tirafondi – Fusto Torre (cm)</i>	<i>N. Tirafondi</i>	
***	***	***	
<i>Diametro alla Base (cm)</i>		<i>Altezza Torre (m)</i>	
43		20	
<i>Materiale</i>		<i>Condizioni Superficiali</i>	
Acciaio		Zincatura a caldo	



VERIFICA STRUTTURALE




SEZIONE DI TESTA	TRONCO E FLANGIA DI TESTA				
	ORIENTAMENTO	N	E	S	W
	SP (mm)	4.4	4.4	4.4	4.4
	SALDATURE LONGITUDINALI E CIRCONFERENZIALI				
	VT	Nessun difetto riscontrato			
	UT	Nessun difetto riscontrato			
	MT	Nessun difetto riscontrato			
	CRF	65 cm			
	NOTE:				
	ESITO	CONFORME			

PRIMO INNESTO	INNESTO TRONCHI TR1/TR2				
	ORIENTAMENTO	N	E	S	W
	SP (mm) TR2	4.4	4.4	4.3	4.4
	SP (mm) TR1	4.4	4.3	4.4	4.4
	SALDATURE LONGITUDINALI E CIRCONFERENZIALI				
	VT	Nessun difetto riscontrato			
	UT	Nessun difetto riscontrato			
	MT	Nessun difetto riscontrato			
	CRF TR1	102 cm			
	CRF TR2	105 cm			

SEZIONE DI BASE	TRONCO E FLANGIA DI BASE				
	ORIENTAMENTO	N	E	S	W
	SP (mm)	4.4	4.4	4.5	4.4
	SALDATURE LONGITUDINALI E CIRCONFERENZIALI E TIRAFONDI				
	VT	Corrosione generalizzata			
	UT	Nessun difetto riscontrato			
	MT	Nessun difetto riscontrato			
	CRF	134 cm			
	NOTE:				
	ESITO	CONFORME			

RIFERIMENTO N°	NOTE - COMMENTI - ANOMALIE
1	La base del fusto della torre faro è caratterizzata da corrosione generalizzata
2	Presenza di guaina protettiva alla base
3	Presenza di 40 cm di acqua all'interno del fusto
4	Verticalità della torre in asse

VERIFICA RETTILINEITA'



ZONA DI MISURA	0°	90°	180°	270°

ATTESTATO DI ESECUZIONE MISURE

Il sottoscritto Dott. Ing. Giancarlo Raoli, iscritto con il n. 16776 all'Ordine degli Ingegneri di Roma e Il Liv. UNI ISO 9712, certifica le misure rilevate ed attesta che sulla Torre n. 3747, installata in *Via Po* nel Comune di **SAN GIULIANO MILANESE (MI)** sono intervenuti i tecnici:

1. **SIMONE CAMPAGNOLI** Il Liv. UNI ISO 9712;
2. **FEDERICO CAMPAGNOLI** Il Liv. UNI ISO 9712;

i quali hanno eseguito le seguenti analisi e misurazioni:

1. verifica visiva sulla superficie esterna del sostegno alla base d'incastro e nella parte in elevazione;
2. verifica della geometria del sostegno;
3. annotazione di tutte le anomalie riscontrate;
4. misura UTS dello spessore max e min della torre in più punti;
5. caratterizzazione morfologica delle eventuali forme di corrosione presenti sulla superficie esterna del sostegno nella zona d'incastro con il terreno (per terreno si deve intendere il materiale nel quale la torre è allocata);
6. misura della velocità di corrosione CRT per la zona della torre inserita nel terreno compatibilmente con la messa a terra della torre e l'omogeneità del terreno e in funzione della reale necessità di rilevare tale misura;
7. realizzazione di una o più foto in funzione di quanto rilevato;

utilizzando la strumentazione di seguito riportata idonea alla tipologia di verifica in oggetto, regolarmente omologata e sottoposta a periodiche revisioni di taratura annuale:

SPESSIMETRO:

1. 1-Modello: ARW-812; Matricola: N847463;
2. Modello: ARROWELD ITALIA MT 160; Matricola: S/N:MT0115121027;

CORROSIMETRO:

1-Modello: MM 3 LPR: Matricola: Serial 001;

TABLET SAMSUNG TAB3 per acquisizione dati e calcolo in tempo reale dell'esito relativo alla stabilità meccanica e alla data di ricontrollo



CERTIFICATO DI COLLAUDO TORRE FARO



A seguito delle verifiche eseguite ed in considerazione delle risultanze rilevate, in data 15/05/2022, il sottoscritto Dott. Ing. Giancarlo Raoli

CERTIFICA CHE

- 1. il FUSTO della Torre Faro N. 3747, installata in. *Via Po*, risulta meccanicamente idoneo al servizio per ulteriori 36 mesi dalla data del controllo ovvero sino al 15/05/2025 a causa della presenza di acqua all'interno;**
- 2. è presente acqua all'interno del tronco di base e pertanto si prescrive la sua rimozione o l'installazione di idoneo sistema di protezione anticorrosiva attivo ad anodi di sacrificio o con protezione catodica.**

In futuro si dovranno altresì rispettare le seguenti condizioni:

1. verificare la struttura visivamente ogni 24 mesi od ogni qualvolta viene effettuato un intervento di qualunque tipo se la corrosione è assente.
2. verificare la torre faro ogni qualvolta la zona circostante è interessata da lavori stradali che richiedano l'uso di macchinari;
3. verificare la torre ogni qualvolta viene colpita da scariche atmosferiche;
4. verificare la torre se interessata urti considerevoli di qualunque natura, versamenti di liquidi corrosivi, fessurazione evidente del basamento in cls.

Nei casi sopracitati, qualora la verifica risultasse negativa, va immediatamente eseguita una verifica strumentale.

Roma 25/05/2022

Global Corr srl
Dott. Ing. Giancarlo Raoli

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ALLEGATO L

[illegible]

[illegible]